

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE BURSATILIZACIÓN 2015

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2015, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. CABILDO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS CON RECURSOS DE: **BURSATILIZACIÓN 2015**, ACUERDA AL RESPECTO: -----

1.- EL H. CABILDO APRUEBA SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES, METAS, MONTOS, FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRAS COMO SE MUESTRA EN EL **FORMATO-02 DE BURSATILIZACIÓN-2015 OFICIO DE MODIFICACIÓN 201530193004** (QUE CONSTA DE 03 HOJAS), ASÍ COMO EL **FORMATO-04 CIERRE DE EJERCICIO BURSATILIZACIÓN-2015** (QUE CONSTA DE 02 HOJAS); ANEXOS A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES.-----

2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA RECTIFICACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

OBRA: 2015301933518

DICE:

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	META	CANTIDAD
2015301933518	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN EL INF. BUENA VISTA	ANEXO	1

DEBE DECIR:

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	META	CANTIDAD
2015301933518	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COL. BUENA VISTA	ANEXO	1

3.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA RATIFICACIÓN DE CAMBIO DE "TIPO" DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMÁTICA PARA LA SIGUIENTE OBRA:

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE BURSATILIZACIÓN 2015

No. De obra	DESCRIPCIÓN
2015301933505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN ACCESO AL PUENTE TORRENTES EN LA COL. RIO MEDIO 4.


APERTURA PROGRAMÁTICA	
DICE:	DEBE DECIR:
SE- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 02- CONSTRUCCIÓN a- CALLE (ASFALTO, CONCRETO)	SE- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 01- REHABILITACIÓN a- CALLE (ASFALTO, CONCRETO)

4.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA QUE LAS OBRAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN SE QUEDAN EN SITUACIÓN DE OBRA "SIN EJECUTAR" Y APRUEBAN SU REPROGRAMACIÓN PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2016:

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
2015301933532	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORAN VELIZ" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV
2015301933533	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN PRIMARIA "LUIS CÓRDOBA REYES" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV
2015301933534	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN TELESECUNDARIA "MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO" UBICADA EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----

PRESIDENTE MUNICIPAL



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE BURSATILIZACIÓN 2015

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO



LIC. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES

REGIDOR PRIMERO

ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA

REGIDORA SEGUNDA

REGIDOR TERCERO

LIC. ÁNGELA MARÍA PERERA
GUTIÉRREZ

LIC. ÁNGEL FERNANDO
MALDONADO RODRÍGUEZ


REGIDORA CUARTA

REGIDOR QUINTO

MTRA. LAURA DEL CARMEN
GÁLVEZ MANTILLA



ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ
BRETON



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE BURSATILIZACIÓN 2015

REGIDOR SEXTO

LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA HERNÁNDEZ

REGIDORA SÉPTIMA

LIC. YADIRA CARRILLO MARÍN

REGIDOR OCTAVO

LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR GUERRERO

REGIDOR NOVENO

C. MARIO CRUZ HERRERA


REGIDORA DECIMA

L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ



REGIDOR DECIMO PRIMERO

LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE BURSATILIZACIÓN 2015

REGIDOR DECIMO SEGUNDO

REGIDOR DECIMO TERCERO

LIC. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ

LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANA FABIOLA ALVAREZ SALAS

L.C. JORGE BRAVO FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL

26 EN DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

L.E. FERMÍN ISAÍAS CABO LEYVA

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: BURSATILIZACION
Presupuesto Autorizado: 50,217,477.34



Hoja: # de # 1 de 2
Fecha de Aprobación: 21/01/2016

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros		Financiamiento		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Estructura Financiera (Saldo)		Metas		Observaciones																																	
No. Obra	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																					
						Inicio	Termino																																								
SE 01	a	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD CON MÁQUINA RECICLADORA DE PAVIMENTO EN CALIENTE EN SITIO.	30193000	VERACRUZ	100.00	05/06/2015	12/10/2015	100.00	17/06/2015	24/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	19,828,576.00	19,828,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	115,000.00	115,000.00																	
2015	30	193	3502	SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ.	30193000	VERACRUZ	100.00	17/06/2015	08/09/2015	100.00	17/06/2015	15/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	7,177,143.70	7,177,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	4,671.23	4,671.23															
2015	30	193	3503	SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN CALLE RIO NILO, AV. UNO, CALLE CUATRO Y CALLE DOS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ.	30193000	VERACRUZ	100.00	21/06/2015	14/06/2015	100.00	05/06/2015	02/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,170,845.15	1,170,845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,337.80	1,337.80															
2015	30	193	3504	SE	01	a	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO M-45 EN ACCESO AL PUENTE TORRENTES EN LA COL. RIO MEDIO 4.	30193000	VERACRUZ	100.00	08/05/2015	01/06/2015	100.00	24/07/2015	03/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	838,981.33	838,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	954.00	954.00															
2015	30	193	3505	SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ZAPOTE ENTRE URSULO GALVAN Y GRANO DE ORO EN LA COLONIA RESERVA DE TARIMOYA II	30193000	VERACRUZ	100.00	27/08/2015	25/09/2015	100.00	06/11/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	949,669.32	949,669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	7,000.00	1,662.00	1,662.00														
2015	30	193	3531	SJ	01	a	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS VERACRUZ, EN EL INFONAVIT BUENA VISTA.	30193000	VERACRUZ	100.00	16/11/2015	10/12/2015	100.00	03/11/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	498,271.17	498,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,800.00																
2015	30	193	3507	SJ	01	c	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MANCISO EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.	30193000	VERACRUZ	100.00	05/10/2015	15/11/2015	100.00	02/10/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	498,548.77	498,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	320.00																
2015	30	193	3512	SJ	01	c	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	30193000	VERACRUZ	100.00	06/10/2015	11/11/2015	100.00	28/09/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	498,803.03	498,803.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	280.00																
2015	30	193	3513	SJ	01	c	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO.	30193000	VERACRUZ	100.00	10/11/2015	24/12/2015	100.00	16/12/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	858,394.06	858,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00																
2015	30	193	3514	SJ	01	c	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA COLONIA CENTRO.	30193000	VERACRUZ	100.00	11/11/2015	20/12/2015	100.00	02/12/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00																
2015	30	193	3515	SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VIRGILIO URIBE" EN EL FRACC. REFORMA.	30193000	VERACRUZ	100.00	18/11/2015	28/12/2015	100.00	18/12/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	460,282.88	460,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	340.00																
2015	30	193	3509	SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CRISTÓBAL COLÓN" EN EL FRACC. LAS BRISAS.	30193000	VERACRUZ	100.00	12/10/2015	01/12/2015	100.00	08/10/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	398,882.58	398,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	360.00																
2015	30	193	3510	SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA PAVON "UBICADA EN CALLE 3 S/N ESQUINA CALLE 1 EN COL. VALENTE DIAZ.	30193000	VERACRUZ	100.00	11/11/2015	20/12/2015	100.00	16/12/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	401,623.06	401,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00																
2015	30	193	3530	SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORAN VELIZ" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV.	30193000	VERACRUZ	0.00			0.00			SIN EJECUTAR	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00																
2015	30	193	3532	SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TECALI" DEL FRACC. LAS HORTALIZAS.	30193000	VERACRUZ	100.00	05/10/2015	12/12/2015	100.00	13/11/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	599,139.45	599,139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	420.00																
2015	30	193	3511	SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA HIBEROMERICANA, EN LA COLONIA POSTOS Y RIVERA.	30193000	VERACRUZ	100.00	25/09/2015	29/11/2015	100.00	21/09/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	555,773.16	555,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	250.00																
2015	30	193	3516	SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CONGREGACIÓN MATA DE PITA.	30193000	VERACRUZ	100.00	07/09/2015	12/11/2015	100.00	04/09/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	669,327.96	669,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00																
2015	30	193	3517	SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN PRIMARIA "LUIS CORDOBA REYES" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV.	30193000	VERACRUZ	0.00			0.00			SIN EJECUTAR	CONTRATO	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00																
2015	30	193	3533	SJ	02	m	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN, EN LA CONGREGACIÓN DE MATA DE PITA.	30193000	VERACRUZ	100.00	07/09/2015	17/11/2015	100.00	09/09/2015	31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	615,187.73	615,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	340.00																
2015	30	193	3519	SJ			CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CUBIERTA EN TELESECUNDARIA "MARIA ENRIQUETA"	30193000	VERACRUZ	100.00			100.00														0.00	0.00	0.00	ALUMNO	2.00	0.00															

SELLO DIGITAL: VUQwtwNgC130xDUBtWZJBXAET7ReghegV6UJA8+klmA8o+pmIv+NXHN1Smip8hWBEZNUtYXQQT/H7EbGUZK4mC4xd1QvawTm6b9/no+RONkVzg2AA9c038fJvU10cXVCTN3E/bbynSicQACCQkNroFVGkbt3cvGXthIE=

Última actualización 21/01/2016

50217477.34 50217477.34

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2016-2017

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



RE C I B I D O

26 ENE. 2016

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió. ~~Ing~~ Sirenia Baltazar Martínez

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

SELLO DIGITAL: VUQtwnGc130xDuBtWzJ3XAEu7ReghegdVsI+TA8+klmA8o+pMlv+NXHN1Smp8hWBEZZNUtYXQOT/H7EbIGUZXJmC4xd1QvawTm6b9/(no+R0nkVzg2AA9c038fVtU1OcXVCTN3E/bbyn5ic0AACQK1N0fVgKgbt3cvGzX1hE=