

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15
DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL H. CABILDO EN PLENO DE
VERACRUZ, VER." DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO EL
PROYECTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011) , ACUERDAN AL
RESPECTO: -----

1.- SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
DE OBRAS ORIGINAL, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES DE OBRAS,
LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRAS, LAS METAS Y MONTOS
COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO 02 (FISM 2011) OFICIO DE
MODIFICACION 201130200003 (QUE CONSTA DE 6 HOJAS), ASI COMO EN EL
FORMATO DE CIERRE 04 (FISM 2011) (QUE CONSTA DE 8 HOJAS); ANEXOS
A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUERON FIRMADOS POR LOS PRESENTES: -----

DIRECCION DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

2.- EL H. CABILDO Y EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SE DAN POR
ENTERADOS Y APRUEBA EL SALDO A FAVOR DISPONIBLE DE \$ 6,563,263.52
DEL PROGRAMA FISM 2011. -----

RECIBIDO
EXTEMPORANEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna
ni validez de los datos estadísticos ni de revisión y, por tanto, se re-
conoce la caducidad de los datos estadísticos al régimen jurídico de
calificación superior de los datos estadísticos federal y estatal.
Recibido: Ing. Silvia Patricia Acuña

3.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, EN LA CUAL SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DEL
NOMBRE EN EL FORMATO 03 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
DE LAS SIGUIENTES OBRAS : -----

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000026	PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ÁLEMAN, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000026	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000029	RENIVELACIÓN DE TERRENO EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 21 DE ABRIL, COLONIA AMAPOLAS.

RECIBIDO

25 ABR. 2012

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN TEMPORÁNEO
20112000029	REHABILITACION Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 21 DE ABRIL, COLONIA AMAPOLAS I.

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000033	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA MALARD MATUTINA, COLONIA FORMANDO HOGAR.

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000033	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA MALARD MATUTINA, COLONIA FORMANDO HOGAR.

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011.)

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000034	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MONTES CRUZ, COLONIA 21 DE ABRIL.
META:	ANEXO
CANTIDAD:	1

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000034	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MONTES CRUZ, COLONIA 21 DE ABRIL
META:	ANEXO
CANTIDAD:	2

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la autorización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibido: Ing. Sironia Baltazar Martinez

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000039	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA ÚRSULO GALVÁN, COLONIA EJIDO VERGARA TARIMOYA.

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000039	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA URSULO GALVÁN, COLONIA EJIDO VERGARA TARIMOYA.

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

4.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LAS SIGUIENTE OBRA: _____

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000032	REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TILLOLI, COLONIA POCITOS Y RIVERA.

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000032	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TILLOLI, COLONIA POCITOS Y RIVERA.

5.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CUAL SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DE LA META DE LAS SIGUIENTES OBRAS: _____

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000038	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, FOVISSSTE HORTALIZAS.
META:	ANEXO
CANTIDAD:	1

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000038	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, FOVISSSTE HORTALIZAS.
META:	AULA
CANTIDAD:	1

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SANTA FE A LA CONGREGACIÓN VARGAS
META:	M2
CANTIDAD:	5,600

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSEJO DE ASESORIA

RECIBIDO

25 ABR. 2012

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SANTA FE A LA CONGREGACIÓN VARGAS
META:	KM
CANTIDAD:	0.80

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se debe en las acciones de ley, especialmente al régimen jurídico de la materia, en su totalidad, de los ordenes federal y estatal.

Atestado: Ing. Sironia Beltrán Montiel

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000060	CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA COLONIA DOS LOMAS A LA COLONIA ANTORCHISTA
META:	M2
CANTIDAD:	5,350

**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).**

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000060	CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA REFORMA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA COLONIA DOS LOMAS A LA COLONIA ANTORCHISTA.
META:	KM
CANTIDAD:	0.75

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento sin implícita autorización legal alguna, no valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la celebración superior de los órdenes federal y estatal.
Recibido: Ing. Dennis Deltorazo Martínez

6.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CUAL SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE LA SIGUIENTE OBRA: -----

20112000026 "CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA CAMBIA DEL SUBPROGRAMA "REHABILITACIÓN" AL SUBPROGRAMA "CONSTRUCCIÓN". -----

7.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN LA CORRECCIÓN DEL ACTA DE MODIFICACION DE LA SESIÓN DE CABILDOS CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL CUÁL SE ENUMERO AL ANEXO DE APROBACIÓN COMO : **201130200002**, SE MODIFICA EN LA PRESENTE ACTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA **201130200003**.-----

8.- DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ,EL H. CABILDO AUTORIZA LA RECTIFICACIÓN DEL PUNTO NUMERO 5 DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDOS EFECTUADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2011, EN DONDE SE MENCIONO COMO AUMENTO EN EL IMPORTE DE LA OBRA **20112000068** DEBIENDO SER CONSIDERADA OBRA NUEVA EN EL FORMATO 01 , ANEXO DE APROBACIÓN **201130200003** MISMA QUE ES CANCELADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 FORMATO 02 , OFICIO DE MODIFICACIÓN **201130200003**.-----

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

9.- DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO LA RECTIFICACIÓN DE FECHAS DE LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN PARA QUE SEAN CONSIDERADAS CORRECTAS DENTRO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO
20112000001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS MALIBRÁN, MALIBRÁN LAS BRUJAS Y CAMPESTRE (3a ETAPA).	16-05-2011 AL 26-10-2011 RECIBIDO 25 ABR. 2012 EXTEMPORÁNEO

20112000025	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA, COLONIA CENTRO.	26-08-2011 AL 23-11-2011.
20112000028	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y LUMINARIAS PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA DOS CAMINOS.	11-07-2011 AL 12-12-2011.

20112000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO CANAL TRAMO: CALLE 9 A CALLE 11 Y CALLE 10 TRAMO: ESTEBAN MORALES A PROLONGACIÓN FRANCISCO CANAL DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	18-05-2011 AL 18-08-2011.
-------------	--	---------------------------

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

20112000022	REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ZILLI DE BERNARDI, INFONAVIT RÍO MEDIO.	15-06-2011 AL 18-09-2011.
20112000032	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TILLOLI, COLONIA POCITOS Y RIVERA.	05-09-2011 AL 24-10-2011.

20112000013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA TRAMO: EL JOBO A VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA, BENITO JUÁREZ TRAMO: EL JOBO A CORDILLERA DE LÍPEZ, INDALESIO SAYAGO TRAMO: CAMINO REAL A ÁLAMOS, PROFESOR LUCIO CABAÑAS TRAMO: CAMINO REAL A CORDILLERA DE LÍPEZ Y JORGE CRUCHAN TRAMO CAMINO REAL A CORDILLERA DE LÍPEZ EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.	31-08-2011 AL 08-12-2011.
-------------	--	---------------------------

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

Excepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni otorga validez alguna a los datos que en él se contienen, por tanto, se reservan los derechos de aplicación al régimen jurídico de la organización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibido: Ing. Sirojia Baltazar Martínez

20112000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA RESERVA II.	31-08-2011 AL 28-11-2011
20112000024	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA.	22-09-2011 AL 20-12-2011

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

20112000034	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MONTES CRUZ, COLONIA 21 DE ABRIL.	05-09-2011 AL 03-12-2011
20112000035	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDIO VISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO MATUTINA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.	12-09-2011 AL 10-12-2011
20112000037	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PLAYA LINDA.	31-08-2011 AL 28-11-2011 5 ABR. 2012
20112000040	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TRANSFORMADOR EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES, COLONIA HIDALGO.	31-08-2011 AL 28-11-2011
20112000050	CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL FISM 2011.	27-07-2011 AL 15-12-2011
20112000060	CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA COLONIA DOS LOMAS A LA COLONIA ANTORCHISTA.	22-09-2011 AL 03-11-2011
20112000062	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS RESERVA I, II Y III.	30-09-2011 AL 29-10-2011
20112000054	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TARIMOYA	27-04-2011 AL 08-07-2011

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento en cualquier momento, no implica su validez o legitimidad alguna, ni la observancia de las leyes aplicables al régimen jurídico de la institución superior de los ordenes federal y estatal.
Procedió: Ing. Stania Salazar

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2011)

	TRAMO: OROPENDOLA A COMUNIDAD EN LA COLONIA RESERVA 1.	
20112000056	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS AMAPOLAS MALIBRAN.	22-02-2011 AL 03-07-2011.
20112000057	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, PORFIRIO DÍAZ Y BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BAJADAS.	07-06-2011 AL 15-07-2011. DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS RECIBIDO 25 ABR. 2012
20112000066	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ÁRBOL TRAMO: CALLE SABINO -CORNIZUELOS EN LA COLONIA RESERVA II.	15-06-2011 AL 15-07-2011 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS RECIBIDO 25 ABR. 2012
20112000067	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIO I,II,III,IV.	15-07-2011 AL 12-10-2011.
20112000027	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, FRACC. FLORESTA.	04-07-2011 AL 13-09-2011.

10.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CUAL SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DE LA OBRA 20112000050 " CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL FISM 2011 " EN LA CUAL CAMBIA EL TIPO A QUEDAR COMO " SUPERVISIÓN " Y LA META " PAGO ", CANTIDAD " 1 " :

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

LEIDA LA PRESENTE ACTA, ENTERANDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERÓN.

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se ruega con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la localización superior de los órdenes federal y estatal.

Redibó: Ing. Sirenia Salazar Martínez

SINDICO

REGIDOR PRIMERO

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA
ÁLVAREZ

C. P. GABRIELA MERCEDES REVA
HAYON

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

REGIDOR SEGUNDO



ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

REGIDOR TERCERO



LIC. RICARDO COLORADO
ALFONSO




25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

REGIDOR CUARTO REGIDOR QUINTO



L. A. E. ANTONIO SALAMANCA
BARCELATA



C. JOSÉ ANTONIO PEÑA
HERNÁNDEZ

REGIDORA SEXTA



MTRA. VERÓNICA PULIDO
HERRERA

REGIDOR SÉPTIMO



LIC. DANIEL GALINDO MORENO

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

REGIDOR OCTAVO

REGIDORA NOVENA

LIC. JORGE VICTOR FLORES
GUERRERO

C.P. CATALINA EXSOME LOPEZ

REGIDOR DÉCIMO

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO

DIRECCION DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

C. VÍCTOR HUGO GARCÍA
ESTRADA

EXTEMPORANEO
C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ

Recibido: Ing. Sironia Baltazar Martínez

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

DR. PEDRO RAFAEL TOVAR
PÓRTELA

C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

ASESORES TECNICOS

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO
VAZQUEZ

DIRECCION DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMA
C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN

R E C I B I D O

25 ABR. 2012

CONTRALOR MUNICIPAL

EXTENSIÓN DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna
ni válida o legítima cualquier tipo de actuación por parte de la
autoridad superior de los órdenes federal y estatal
Recibió: Ing. Girenia Balta

C.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES
GARCÍA

ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS
ILLANA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMÉZ DE LA TORRE

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).

LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES

C. ROSA RANGEL ROMERO
COLONIA LA LAGUNA

C. ARTURO BARRANCO OCAMPO
FRACCIONAMIENTO VILLA RICA

C. ESTEBAN DOMÍNGUEZ ARELLANO
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE RÍO MEDIO

C. TERESITA DE JESÚS RUBIO CIMARRÓN
UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS

C. CIRO ESCOBAR PINTO
FRACC. REFORMA

C. RODRIGO LARA CASTAÑEDA
UNIDAD HABITACIONAL SETSE

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se rige
por las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
localización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Siraia Baltazar Martínez


ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011).


C. CARMEN DEL ROSARIO CABALLERO
REYES
UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL


C. AMADO GARCÍA DELFIN
UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES




C. RAFAEL VELA RÍOS
COLONIA CENTRO


C. ISAAC ARTURO VALENTÍN LANDA
COLONIA 21 DE ABRIL




















DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORANEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.
El validez a legítima convalidación de revocación de todo, se recibe
con las reservas de ley aplicables en materia jurídica de
jurisdicción superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 1 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Código Financiero: \$111,802,070.00

Nombre de la Obra		Localidad					Observaciones				
Avance Fisicos	Avance Financieros	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida				
Fechas Reales	Fechas Reales	Sit	Mod	Saldo					Metas Totales		
Inicio Término	Inicio Término	obra	Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Participantes
U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									

2) PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA

1) INCREMENTOS

(A) INCREMENTOS

20112000051	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	VERACRUZ																				
	CA	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	0.00	0.00
Programa:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1 Obra(s)/Acción(es)	

3) AGUA POTABLE

1) CONSTRUCCIÓN

(E) LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

0112000001	01 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS MALIBRÁN, MALIBRÁN LAS BRUJAS Y CAMPESTRE (3a ETAPA).										VERACRUZ													
16/05/11	26/10/11	100	29/05/11	23/11/11	TR	C	4,538,039.58	4,538,039.58	0.00	0.00	0.00	4,538,039.58	4,538,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	11,682.00	11,682.00
Programa:							4,538,039.58	4,538,039.58	0.00	0.00	0.00	4,538,039.58	4,538,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra(s)/Acción(es)		

DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN

3) SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO

112000002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: EDÉN, ÁRBOL DE LA PLATA, ÁRBOL DEL PAN, EL PORVENIR, EXPROPIACIÓN PETROLERA, LA ESPERANZA, ÁRBOL DE LA NUEZ, ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE Y ÁRBOL DE LA VIDA EN LA COLONIA LA POCHOTA.										VERACRUZ	25 ABR. 2012										ML	0.00	0.00
	CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112000003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: FRAMBOYÁN, MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ, CEREZO, FLOR DE LOTO, TRÉBOL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA URSULO GALVÁN.										VERACRUZ	EXTEMPORANEO										ML	0.00	0.00
	CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120000004	INTRODUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS RESERVAS 2 Y 3 (2DA. ETAPA) Y COLECTOR SANITARIO SOBRE AVENIDAS URSULO GALVÁN Y VERACRUZ DE LAS COLONIAS RESERVA 2 Y 3 Y FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS.										VERACRUZ	La recepción de este documento no implica su cancelación legal alguna. Si el receptor no es el titular de la obra, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor sea el titular de la obra, de lo contrario, se deberá otorgar un poder notarial para que el receptor												

URBANIZACIÓN MUNICIPAL
REHABILITACIÓN
PAVIMENTO



LIC. LUZ CAROLINA GUINO CORRO
DIRECTORA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. P. Hector Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 2 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Eche Financiero: \$111,802,070.00

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Fisicos			Avance Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales			
X	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Sit	Mod	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas
	Inicio	Término		Inicio	Término	obra	Ejec.																		

E) URBANIZACION MUNICIPAL

01) REHABILITACIÓN

20112000005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR MR 45 RESISTENCIA A 7 DÍAS EN EJE INTERCOLONIAS DEL TRAMO: J. B. LOBOS A URSULO GALVÁN, TRAMO: LEONARDO PASQUEL A CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA RESERVA II Y COLONIA 10 DE FEBRERO.												VERACRUZ												
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00	
20112000059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR MR 45 RESISTENCIA A 7 DÍAS EN LAS CALLES ARTURO LLORENTE TRAMO: NOPAL G. SOUSA, ARTURO LLORENTE TRAMO: ÁRBOL DEL VIAJERO- AMAPOLAS Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES CALLE URSULO GALVÁN TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO - LEONARDO PASQUEL , EN EJE INTERCOLONIAS EN COLONIAS VARIAS.												VERACRUZ												
0	10/10/11	18/12/11	100	08/11/11	22/11/11	TR	C	5,975,107.81	5,975,107.81	0.00	0.00	0.00	5,975,107.81	5,975,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	7,200.00	7,200.00

(H) ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA)

20112000006	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NETZAHUALCOYOTL										VERACRUZ														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000007	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.										VERACRUZ														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000008	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONGREGACIÓN MATA DE PITA.										CONGREGACION MATA DE PITA														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000009	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOS RÍOS.										VERACRUZ														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000010	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO TARIMOYA.										VERACRUZ														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000011	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA POCHOTA										VERACRUZ														
				CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
20112000062	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS RESERVA I, II Y III.										VERACRUZ														
30/09/11	29/10/11	100	15/11/11	29/11/11		C		978,434.02	978,434.02	0.00	0.00	0.00	978,434.02	978,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	200.00	200.00

CONSTRUCCIÓN

) BANQUETAS O ANDADORES

12000012	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO SALDAÑA.												CONGREGACION TEJERIA												
6/05/11	27/08/11	100	29/05/11	22/11/11	TR	C		5,266,032.65	5,266,032.65	0.00	0.00	0.00	5,266,032.65	5,266,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,357.00	9,357.00
VERACRUZ																									
2000013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA TRAMO: BUENOS AIRES A VICTOR SANCHEZ TAPIA, BENITO JUÁREZ TRAMO: BUENOS AIRES A CORDILLERA DE LIPEZ, TRAMO: CAMINO REAL A ÁLAMOS, PROYECTO DE CABAÑAS TRAMO: CAMINO REAL A CORDILLERA DE LIPEZ Y JORGE CRUCHAN TRAMO: CAMINO REAL A CORDILLERA DE LIPEZ EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.												VERACRUZ												
1/08/11	08/12/11	100	22/09/11	25/11/11	TR	C		8,133,243.20	8,133,243.20	0.00	0.00	0.00	8,133,243.20	8,133,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10,337.00	10,337.00
VERACRUZ																									

LIC. LUZ CAROLINA GUZMÁN CORRO

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

n de Obra

C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

[Firma]

FORMATO-64

Hoja 3 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Eche Financiero: \$111,802,070.00

No.Obra	Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
	Avance Fisicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada				Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales			
	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas
Inicio	Término	Inicio		Término																				

E) URBANIZACION MUNICIPAL

02) CONSTRUCCIÓN

20112000014	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA GRANJAS RÍO MEDIO.											VERACRUZ												
10/10/11	18/12/11	100	24/10/11	25/11/11	TR	C	6,898,114.00	6,898,114.00	0.00	0.00	0.00	6,898,114.00	6,898,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	12,006.00	12,006.00
20112000052	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN LA AVENIDA AZTECA TRAMO: BOSQUE DE FRAMBOYANES A CHICHIMECA EN LA CONGREGACIÓN TEJERIA.											CONGREGACION TEJERIA												
22/08/11	31/10/11	100	19/08/11	01/12/11	TR	C	2,906,432.38	2,906,432.38	0.00	0.00	0.00	2,906,432.38	2,906,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,440.00	5,440.00
																						ML	2,720.00	2,720.00
20112000054	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TARIMOYA TRAMO: OROPENDOLA A COMUNIDAD EN LA COLONIA RESERVA 1.											VERACRUZ												
27/04/11	08/07/11	100	18/08/11	23/11/11	TR	C	1,282,575.19	1,282,575.19	0.00	0.00	0.00	1,282,575.19	1,282,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,100.00	2,100.00
																						ML	700.00	700.00
20112000055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: EL JOBO - CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.											VERACRUZ												
01/07/11	08/09/11	100	26/09/11	24/11/11	TR	C	3,680,013.58	3,680,013.58	0.00	0.00	0.00	3,680,013.58	3,680,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,642.00	3,642.00
																						ML	2,428.00	2,428.00
0112000056	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS AMAPOLAS MALIBRAN.											VERACRUZ												
22/02/11	03/07/11	100	01/09/11	29/11/11	TR	C	3,353,448.95	3,353,448.95	0.00	0.00	0.00	3,353,448.95	3,353,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,980.00	4,980.00
																						ML	3,422.00	3,422.00
0112000057	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, PORFIRIO DÍAZ Y BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BAJADAS.											VERACRUZ												
07/05/11	15/07/11	100	08/09/11	23/11/11	TR	C	1,195,468.88	1,195,468.88	0.00	0.00	0.00	1,195,468.88	1,195,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,339.00	1,339.00
																						ML	2,477.15	2,477.15
112000058	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA EL VERGEL.											VERACRUZ												
03/11/11	22/12/11	100	22/11/11	22/11/11	TR	C	1,912,499.44	1,912,499.44	0.00	0.00	0.00	1,912,499.44	1,912,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,392.00	2,392.00
112000066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ÁRBOL TRAMO: CALLE SABINO-CORNIZUELOS EN LA COLONIA RESERVA II.											VERACRUZ												
15/06/11	05/11/11	100	15/11/02	26/11/11	TR	C	1,905,194.67	1,905,194.67	0.00	0.00	0.00	1,905,194.67	1,905,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,700.00	2,700.00
																						ML	3,600.00	3,600.00
12000067	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIO I, II, III, IV.											VERACRUZ												
15/07/11	12/10/11	100	15/11/11	23/11/11	TR	C	2,992,388.21	2,992,388.21	0.00	0.00	0.00	2,992,388.21	2,992,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,272.50	3,272.50
																						ML	6,054.15	6,054.15

PAVIMENTO

LIC. LUZ CAROLINA DUBINO CORRO
IDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

No. Obra

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 4 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año Financiero: \$111,802,070.00

No. Obra						Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones						
Avance Físicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejecida					Saldo					Metas Totales						
1	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas		
	Inicio	Término		Inicio	Término																						

E) URBANIZACION MUNICIPAL

12) CONSTRUCCIÓN

20112000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LAS CALLES AZALEA, GERANIO, GIRASOL, MARGARITAS, TULIPANES Y LIMONARIAS TRAMO SIEMPRE VIVA A AVE DEL PARAISO EN LA COLONIA DOS CAMINOS (SECTOR 1).																VERACRUZ									
23/08/11	21/10/11	100	08/09/11	24/11/11	TR	C	6,943,950.29	3,471,975.29	0.00	0.00	0.00	3,471,975.00	6,943,950.29	3,471,975.29	0.00	0.00	0.00	3,471,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,973.00	9,973.00
20112000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LORENZO AZUA Y HONORIO MORALES TRAMO: MADRE SELVA A GLADIOLAS, EN LA COLONIA DOS CAMINOS (SECTOR 2).																VERACRUZ									
			CA	C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
20112000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE VICTORIA DE LA CONGREGACIÓN SANTA RITA.																CONG. SANTA RITA									
04/10/11	12/11/11	100	10/11/11	23/11/11	TR	C	1,834,048.54	1,834,048.54	0.00	0.00	0.00	1,834,048.54	1,834,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,173.00	5,173.00
20112000018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVARADO TRAMO: YUCATÁN A OAXACA Y CALLE YUCATÁN TRAMO: ALVARADO A CORDOBA DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE																VERACRUZ									
19/09/11	11/11/11	100	28/10/11	25/11/11	TR	C	955,183.14	955,183.14	0.00	0.00	0.00	955,183.14	955,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,448.00	1,448.00
20112000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA RESERVA II.																VERACRUZ									
31/08/11	28/11/11	100	23/09/11	18/11/11	TR	C	8,851,057.89	8,851,057.89	0.00	0.00	0.00	8,851,057.89	8,851,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17,338.00	17,338.00
20112000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO CANAL TRAMO: CALLE 9 A CALLE 11 Y CALLE 10 TRAMO: ESTEBAN MORALES A PROLONGACIÓN FRANCISCO CANAL DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.																VERACRUZ									
18/05/11	18/08/11	100	15/05/11	18/11/11	TR	C	3,474,356.75	3,474,356.75	0.00	0.00	0.00	3,474,356.75	3,474,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,900.00	4,900.00
20112000061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: JAZMIN, AZUCENA, FRAMBOYANES, BUGAMBILIAS Y HONORIO MORALES DE LA COLONIA DOS CAMINOS SECTOR DOS.																VERACRUZ									
26/09/11	21/11/11	100	22/09/11	17/11/11	TR	C	4,569,729.35	4,569,729.35	0.00	0.00	0.00	4,569,729.35	4,569,729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	7,300.00	7,300.00
Programa:							73,107,276.94	69,635,303.94	0.00	0.00	0.00	3,471,975.00	73,107,276.94	69,635,303.94	0.00	0.00	0.00	3,471,975.00								

VERACRUZ

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

27 Obra(s)/Acción(es)

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

REHABILITACIÓN

J) PREESCOLAR

12000022	REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI DE BERNARDI, INFONAVIT RÍO MEDIO.												VERACRUZ											
15/05/11	18/09/11	100	15/07/11	23/11/11	TR	C	499,593.64	499,593.64	0.00	0.00	0.00	499,593.64	499,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	10.00	10.00
12000023	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSA ARCELUS DE ZAPATA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.												VERACRUZ											
14/05/11	29/10/11	100	19/08/11	22/11/11	TR	C	680,718.69	680,718.69	0.00	0.00	0.00	680,718.69	680,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00
PRIMARIA																								
12000024	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA												VERACRUZ											
2/09/11	20/12/11	100	18/10/11	24/11/11	TR	C	1,497,466.69	1,497,466.69	0.00	0.00	0.00	1,497,466.69	1,497,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	14.00	14.00

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
IDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C.F. Hector Antonio Robles Garcia
CONTRALORIA MUNICIPAL

G. RUTH DEL CARMEN REMKES DE LA TORRE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS
RECIBIDO
25 ABR. 2012
EXTEMPORÁNEO
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni validez o legitimidad alguna que de revisión y, por tanto, se recibirá en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la Contraloría superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

[Signature]

FORMATO-54

Hoja 5 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Fecha Financiera: \$111,802,070.00

No.Obra	Nombre de la Obra												Localidad				Observaciones								
Avance Fisicos		Avance Financieros		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales						
Fechas Reales		Fechas Reales		Sit	Mod																				
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

5J) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

01) REHABILITACIÓN

20112000025 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA, COLONIA CENTRO.														VERACRUZ												
00	26/08/11	23/11/11	100	28/10/11	23/11/11	TR	C	897,852.71	897,852.71	0.00	0.00	0.00	897,852.71	897,852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	10.00	10.00	
20112000027 REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, FRACC. FLORESTA.														VERACRUZ												
30	04/07/11	13/09/11	100	29/07/11	24/11/11	TR	C	954,751.89	954,751.89	0.00	0.00	0.00	954,751.89	954,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00	
20112000028 REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y LUMINARIAS PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA DOS CAMINOS.														VERACRUZ												
30	11/07/11	12/12/11	100	27/09/11	23/11/11	TR	C	796,837.08	796,837.08	0.00	0.00	0.00	796,837.08	796,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00	
20112000029 REHABILITACION Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 21 DE ABRIL, COLONIA AMAPOLAS I.														VERACRUZ												
0	26/10/11	09/11/11	100	15/11/11	25/11/11	TR	C	308,214.75	308,214.75	0.00	0.00	0.00	308,214.75	308,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00	
																								AULA	12.00	12.00
20112000030 REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, COLONIA BENITO JUÁREZ.														VERACRUZ												
3	28/10/11	22/12/11	100	24/11/11	01/12/11	TR	C	799,859.58	799,859.58	0.00	0.00	0.00	799,859.58	799,859.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00	

(C) SECUNDARIA

01) REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA RENACIMIENTO.

18/07/11	15/09/11	100	01/09/11	25/11/11	TR	C	515,798.60	515,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	515,798.60	515,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00
----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

) CONSTRUCCIÓN

A) PREESCOLAR

01) CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TILLOI, COLONIA POCITOS Y RIVERA.

05/06/11	24/10/11	100	28/10/11	17/11/11	TR	C	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	9.00	9.00
																								ANEXO	4.00	4.00

B) PRIMARIA

01) CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.

19/10/11	22/12/11	100	17/11/11	23/11/11	TR	C	559,888.45	559,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	559,888.45	559,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	3.00	3.00
----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

01) CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS, EN LA COLONIA AMAPOLAS 2.

28/09/11	07/12/11	100	10/11/11	24/11/11	TR	C	803,014.05	803,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	803,014.05	803,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00
----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

01) CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS ZARAGOZA, CONGREGACIÓN MATA DE PITA.

36/10/11	04/12/11	100	17/11/11	18/11/11	TR	C	357,307.85	357,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	357,307.85	357,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00
----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

01) CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. CARLOS GÓMEZ PÉREZ, FRACC. FLORIDA.

01/10/11	09/12/11	100	15/11/11	22/11/11	TR	C	333,578.79	333,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	333,578.79	333,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00
----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO

CP. Héctor Antonio Robles García

C. RUTH DEL CARMEN REMKES DE LA TORRE

IDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

3n de Obra

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna a validación legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reserva en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de las VERACRUZ: con superior de los órdenes federal y estatal.

Recibido: Ina Sironia Balteazar Martínez

CONTRALORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

[Firma]

FORMATO-04

Hoja 6 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
echo Financiero: \$111,802,070.00

Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones									
Avance Fisicos			Avance Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales		
Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

J) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

22) CONSTRUCCIÓN

20112000033	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD MATUTINA, COLONIA FORMANDO HOGAR.										VERACRUZ														
27/10/11	22/12/11	100	28/11/11	28/11/11	TR	C	898,254.40	898,254.40	0.00	0.00	0.00	898,254.40	898,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	
																						ANEXO	3.00	3.00	
20112000034	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MONTES CRUZ, COLONIA 21 DE ABRIL										VERACRUZ														
05/09/11	03/12/11	100	28/10/11	23/11/11	TR	C	918,314.88	918,314.88	0.00	0.00	0.00	918,314.88	918,314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00	
20112000035	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDIO VISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO MATUTINA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.										VERACRUZ														
12/09/11	10/12/11	100	28/10/11	01/12/11	TR	C	802,264.25	802,264.25	0.00	0.00	0.00	802,264.25	802,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00	
20112000036	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA ANTONIO CASO, INFONAVIT BUENAVISTA.										VERACRUZ														
22/08/11	19/11/11	100	28/10/11	24/11/11	TR	C	878,143.07	878,143.07	0.00	0.00	0.00	878,143.07	878,143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	
																						ANEXO	3.00	3.00	
0112000037	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PLAYA LINDA.										VERACRUZ														
31/08/11	28/11/11	100	10/11/11	23/11/11	TR	C	671,924.20	671,924.20	0.00	0.00	0.00	671,924.20	671,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	
																						ANEXO	1.00	1.00	
112000038	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, FOVISSSTE HORTALIZAS.										VERACRUZ														
31/10/11	21/12/11	100	23/11/11	25/11/11	TR	C	619,886.10	619,886.10	0.00	0.00	0.00	619,886.10	619,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	
																						ANEXO	0.00	0.00	
112000039	CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA URSULO GALVÁN, COLONIA EJIDO VERGARA TARIMOYA.										VERACRUZ														
26/10/11	22/12/11	100	23/11/11	25/11/11	TR	C	824,741.33	824,741.33	0.00	0.00	0.00	824,741.33	824,741.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00	
																						AULA	1.00	1.00	
12000040	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TRANSFORMACIÓN EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES, COLONIA HIDALGO.										VERACRUZ														
31/08/11	28/11/11	100	10/11/11	23/11/11	TR	C	1,480,211.55	1,480,211.55	0.00	0.00	0.00	1,480,211.55	1,480,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00	2.00	
12000041	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HERCULES, INFONAVIT BUENAVISTA.										VERACRUZ														
																						AULA	0.00	0.00	
12000042	CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA RESERVA 1.										VERACRUZ														
7/09/11	05/11/11	100	28/10/11	25/11/11	TR	C	239,018.86	239,018.86	0.00	0.00	0.00	239,018.86	239,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00	
2000043	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLOS, COLONIA LOMAS DE RIO MEDIO.										VERACRUZ														
3/07/11	15/10/11	100	01/09/11	25/11/11	TR	C	537,985.02	537,985.02	0.00	0.00	0.00	537,985.02	537,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	
SECUNDARIA																									

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

VERACRUZ

GOBIERNO AUTONOMO

UNA NUEVA HISTORIA DE PROSPERIDAD

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORANEO

Recibido: Ing. Sirenia Baltazar Martinez

VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2011-2013

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO
DENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C.P. Hector Antonio Robles Garcia
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 8 de 8

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Echeo Financiero: \$111,802,070.00

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Fisicos			Avance Financieros					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales		
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

J9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

[01] GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

20112000050 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL FISM 2011.

00	27/07/11	15/12/11	100	01/12/11	01/12/11	TR	C	1,099,936.73	1,099,936.73	0.00	0.00	0.00	1,099,936.73	1,099,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	0.00	0.00
																							PAGO	1.00	1.00
Programa:								1,099,936.73	1,099,936.73	0.00	0.00	0.00	1,099,936.73	1,099,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra(s)/Acción(es)		

IB) CAMINOS RURALES

02) CONSTRUCCIÓN

(A) CAMINOS

20112000053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SANTA FE A LA CONGREGACIÓN VARGAS

00	15/07/11	09/08/11	100	15/07/11	09/11/11	TR	C	2,293,395.87	2,293,395.87	0.00	0.00	0.00	2,293,395.87	2,293,395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
																							KM	0.80	0.80

20112000050 CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA COLONIA DOS LOMAS A LA COLONIA ANTORCHISTA.

00	22/09/11	03/11/11	100	10/11/11	25/11/11	TR	C	2,399,989.10	2,399,989.10	0.00	0.00	0.00	2,399,989.10	2,399,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
																							KM	0.75	0.75

Programa:								4,693,384.97	4,693,384.97	0.00	0.00	0.00	4,693,384.97	4,693,384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Obra(s)/Acción(es)		
Municipio:								113,152,795.4	105,238,806.4	0.00	0.00	7,913,989.00	113,152,795.4	105,238,806.4	0.00	0.00	7,913,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 Obra(s)/Acción(es)		



LIC. LUZ CAROLINA GUDÑO CORRO
SIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN MEMKES DE LA TORRE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL H. CABILDO EN PLENO DE VERACRUZ, VER." DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES ACUERDAN AL RESPECTO:

1.- SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS ORIGINAL, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES DE OBRAS, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRAS, LAS METAS Y MONTOS COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO 02 (REMANENTE FISM 2010 Y AÑOS ANTERIORES) OFICIO DE MODIFICACION 201030200001 (QUE CONSTA DE 1 HOJA), ASI COMO EN EL FORMATO DE CIERRE 04 (REMANENTE FISM 2010 Y AÑOS ANTERIORES) (QUE CONSTA DE 1 HOJA); ANEXOS A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUERON FIRMADOS POR LOS PRESENTES

2.- EL H. CABILDO Y EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SE DAN POR ENTERADOS Y APRUEBAN LA CANCELACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

No. DE OBRA	DESCRIPCION
20112005001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL LAGO"
20112005002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA " PEDRO I. MATA".
20112005003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR 7. (AMAPOLAS 1, AMAPOLAS 2, MALIBRÁN ,CAMPESTRE, FRACC. FLORIDA, VALENTE DÍAZ, PROGRESO.

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES.

QUEDANDO COMO SALDO \$ 1,338,670.84 APROBADO POR EL H. CABILDO AL INICIO DEL EJERCICIO, DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2012.

LEIDA LA PRESENTE ACTA, ENTERANDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni validez o legitimidad alguna, por tanto, se rectifica en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la Federación superior de los órdenes federal y estatal.

Ing. Sirenia Baltazar Martínez

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

REGIDOR PRIMERO

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA
ÁLVAREZ

C. P. GABRIELA MERCEDES REVA
HAYON

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y
AÑOS ANTERIORES.

REGIDOR SEGUNDO



ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

REGIDOR TERCERO




LIC. RICARDO COLORADO
ALFONSO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

REGIDOR CUARTO




L. A. E. ANTONIO SALAMANCA
BARCELATA

EXTEMPORANEO

La recepción de este documento, así como la autorización legal alguna,
no valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se ruega
a las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
autoridad otorgante de los derechos federal y estatal.

Recibo: Ing. Silvia Baltazar Martínez

REGIDOR QUINTO




C. JOSÉ ANTONIO PEÑA
HERNÁNDEZ

REGIDORA SEXTA



MTRA. VERÓNICA PULIDO
HERRERA

REGIDOR SÉPTIMO



LIC. DANIEL GALINDO MORENO

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y
AÑOS ANTERIORES.

REGIDOR OCTAVO

REGIDORA NOVENA

LIC. JORGE VÍCTOR FLORES
GUERRERO

OP. CATALINA EXSOME LÓPEZ

REGIDOR DÉCIMO

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO

C. VÍCTOR HUGO GARCÍA
ESTRADA

PROF. GUILLERMO GONZALO

AGUIRRE

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

1. El presente documento no tiene autorización legal alguna.
2. No es válido ni legítimo para fines de revelación y, por tanto, se rechaza
en las instancias de ley aplicables al régimen jurídico de la
política superior de los Gobiernos federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

DR. PEDRO RAFAEL TOVAR
PÓRTELA

C. HÉCTOR NOLASCO MÁRQUEZ



ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES.

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO
VÁZQUEZ

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN
ROMERO RODRÍGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

C.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES
GARCÍA

ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS
ILLANA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y
AÑOS ANTERIORES.

LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES

C. ROSA RANGEL ROMERO
COLONIA LA LAGUNA

C. ARTURO BARRANCO OCAMPO
FRACCIONAMIENTO VILLA RICA

C. ESTEBAN DOMÍNGUEZ ARELLANO
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE RÍO MEDIO

C. TERESITA DE JESÚS RUBIO CIMARRÓN
UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS

C. CIRO ESCOBAR PINTO
FRACC. REFORMA

C. RODRIGO LARA CASTAÑEDA
UNIDAD HABITACIONAL SETSE

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal para
su validez o legitimidad, cualquiera sea la revisión y, por tanto, de
las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de
calificación superior de los bienes federal y estatal.

Recibido: Iny. Silvestre Martínez

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REMANENTE 2010 Y
AÑOS ANTERIORES.

C. CARMEN DEL ROSARIO CABALLERO
REYES
UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL

C. AMADO GARCÍA DELFÍN
UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES

C. RAFAEL VELA RÍOS
COLONIA CENTRO

C. ISAAC ARTURO VALENTÍN LANDA
COLONIA 21 DE ABRIL

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recita
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
colización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Ballazar Martínez

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 1 de 1

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES)
 Techo Financiero: \$1,338,670.84

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011


No.Obra		Nombre de la Obra								Localidad					Observaciones											
Avance Físicos			Avance Financieros						Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Saldo				Metas Totales					
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																			
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FISM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																										
(01) REHABILITACIÓN																										
(H) ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA)																										
20112005001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL LAGO"								VERACRUZ																	
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00	
20112005002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA " PEDRO I. MATA"								VERACRUZ																	
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00	
20112005003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR 7, (AMAPOLAS 1, AMAPOLAS 2, MALIBRÁN, CAMPESTRE, FRACC. FLORIDA, VALENTE DÍAZ, PROGRESO)								VERACRUZ																	
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00	
Programa:									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 Obra(s)/Acción(es)		
Municipio:									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 Obra(s)/Acción(es)		



LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
 RESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



C. RUTH DEL CARMEN HEMKES DE LA TORRE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA
15 DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. CABILDO EN PLENO, DESPUES DE HABER
RECIBIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO DE CIERRE EN RELACION AL
PROGRAMA DE OBRAS: FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-DF 2011) ACUERDAN AL RESPECTO:

1.- SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
DE OBRAS ORIGINAL, RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES DE OBRAS,
FECHAS DE INICIO Y TERMINO, METAS Y MONTOS COMO SE MUESTRA EN
EL **FORMATO-02 (FORTAMUN-DF 2011) OFICIO DE MODIFICACION
201130200003** (QUE CONSTA DE 5 HOJAS); **FORMATO-04 CIERRE DE
FORTAMUN-DF 2011** (QUE CONSTA DE 7 HOJAS) ANEXOS A ESTE
DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES:

2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN QUE
LAS DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES CONTRA LOS
PRESUPUESTOS MODIFICADOS DE CADA UNA DE ELLAS, YA SEA POR
CAMBIO EN LAS METAS, POR INCREMENTO O AHORRO EN LOS PRECIOS
O VOLÚMENES DE CADA OBRA, SEAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN
DE LAS OBRAS PROPUESTAS Y AUTORIZADAS POR EL CABILDO EN EL
**FORMATO-01 (FORTAMUN-DF 2011), ANEXO DE APROBACIÓN
201130200004**, (QUE CONSTA DE 2 HOJA); ANEXO A ESTE
DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES:

3.- DESPUÉS HABER DE RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD
PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL CUAL SOLICITAN LA
RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN LA SIGUIENTE OBRA:

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000537	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000537	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO PARA OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.
El emitente o legítimo titular de la misma, en caso de revisión y, por tanto, se reduce
en las reservas de ley, al momento de la recepción, la responsabilidad de la
información contenida en los datos que se han suministrado.

4.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD
PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE
NOMBRE EN EL TERCER TRIMESTRE EN LAS OBRAS A CONTINUACIÓN
RELACIONADAS; CABE MENCIONAR QUE EN EL ACTA DE MODIFICACIÓN
201130200001 CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2011 SE ENUNCIO EL
CAMBIO DE NOMBRE EN EL PUNTO 6.-: -----

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000529	RELLENO SANITARIO PROACTIVA 2010.

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000529	RELLENO SANITARIO PROACTIVA 2011.

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA FRAGUA TRAMO SIMÓN BOLÍVAR - AMÉRICAS EN COLONIA VARIAS.

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA FRAGUA TRAMO SIMÓN BOLÍVAR - TUERO MOLINA EN COLONIA VARIAS.

**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.**

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000517	AUDITORIA TÉCNICA Y FINANCIERA ORFIS 2011

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000517	AUDITORIA TÉCNICA Y FINANCIERA 2011

EXTEMPORÁNEO

Este documento no tiene validez legal alguna, ni es válido o legítimo cualquier acto de inscripción y, por tanto, se rechaza en las reservas de ley al régimen jurídico de la administración pública de los Estados Unidos Mexicanos y estatales.
Ing. Sirenia Beltrán Martínez

5.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE NOMBRE Y METAS APROBADAS MISMAS QUE SE OMITIERON EN LA MODIFICACIÓN 201130200002 DE LAS OBRAS A CONTINUACIÓN RELACIONADAS; CABE MENCIONAR QUE EN EL ACTA DE MODIFICACIÓN 201130200001 CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2011 SE ENUNCIO EL CAMBIO DE NOMBRE Y METAS EN EL PUNTO 6.-:-----

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA FRAGUA TRAMO SIMÓN BOLÍVAR - AMÉRICAS EN COLONIA VARIAS.
META:	M2
CANTIDAD	8937

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA FRAGUA TRAMO SIMÓN BOLÍVAR - TUERO MOLINA EN COLONIA VARIAS.
META:	M2
CANTIDAD	18,614

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000537	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
META:	UNIDAD
CANTIDAD	2

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112000537	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
META:	LOTE
CANTIDAD	1

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

7.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO APRUEBA EL TRASPASO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (RP 2011) AL PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF 2011), LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN.-----

No DE OBRA CANCELADA EN RP 2011	NOMBRE DE LA OBRA	No. DE OBRA NUEVA EN FORTAMUN-DF 2011
20112001005	REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS.	20112000542
20112001006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS EN ANDADORES DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	20112000545
20112001008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS COLONIAS CHALCHIHUECAN Y RENACIMIENTO.	20112000543

**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.**

20112001010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS.	20112000544
20112001016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO ZARAGOZA EN LA COLONIA ZARAGOZA.	20112000546
20112001017	REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO.	20112000547
20112001506	REHABILITACIÓN DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO.	20112000548
20112001023	ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.	20112000549

8.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ORFIS) LAS FECHAS Y PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, PARA QUE SEAN CONSIDERADAS DENTRO DEL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	%	INICIO
20112000510	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO HERNÁNDEZ OCHOA Y ZAPATA DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	1.00	30/SEP/11
20112000511	CARRIL DE DESACELERACIÓN EN EL ENTRONQUE CON TEJERÍA Y CARRETERA FEDERAL EN COLONIAS VARIAS.	35.00	23/SEP/11

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

9.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL SALDO A FAVOR DISPONIBLE DE \$ 13,599,113.05 DEL PROGRAMA DE OBRAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.

**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.**

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

REGIDORA PRIMERA

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ALVAREZ

REGIDORA PRIMERA
LIC. GABRIELA MERCEDES REVA HAYON

REGIDOR SEGUNDO

REGIDOR TERCERO

ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

LIC. RICARDO COLORADO ALFONSO

ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.

REGIDOR CUARTO

REGIDOR QUINTO


LAE. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA


C. JOSÉ ANTONIO PEÑA HERNÁNDEZ

REGIDORA SEXTA

REGIDOR SÉPTIMO



MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA


DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS
RECIBIDO
25 ABR. 2012

LIC. DANIEL GALINDO MORENO

REGIDOR OCTAVO

REGIDORA NOVENA


LIC. JORGE VICTOR FLORES GUERRERO


C.P. CATALINA EXSOME LOPEZ

REGIDOR DÉCIMO

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO


C. VICTOR HUGO GARCÍA ESTRADA


PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ACTA DE MODIFICACIONES Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL AÑO 2011.**

[Handwritten mark]

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

[Handwritten signature]

DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PORTELA

[Handwritten signature]

C. HÉCTOR MOLASCO MÁRQUEZ

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO VÁZQUEZ

**C.P. Y M. F. GONZALO ESTEBAN ROMERO
RODRÍGUEZ**

[Handwritten mark]

CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS**

[Handwritten mark]



G.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES GARCÍA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS ILLANA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

[Firma]

FORMATO-04

Hoja 1 de 7

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Físicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales				
Fechas Reales			Fechas Reales			Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(BM) BIENES MUEBLES

(01) ADQUISICIONES

(A) ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

20112000537 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO PARA OBRA PÚBLICA														VERACRUZ											
100	23/09/11	14/12/11	100	23/09/11	14/12/11	TR	AD	1,378,251.27	1,378,251.27	0.00	0.00	0.00	1,378,251.27	1,378,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00
																							LOTE	1.00	1.00

(B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO

20112000531 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO.														VERACRUZ											
100	13/05/11	30/12/11	100	13/05/11	30/12/11	TR	AD	3,125,061.63	3,125,061.63	0.00	0.00	0.00	3,125,061.63	3,125,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00

(C) EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICO

20112000532 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO														VERACRUZ											
100	01/06/11	14/12/11	100	01/06/11	14/12/11	TR	AD	1,060,065.45	1,060,065.45	0.00	0.00	0.00	1,060,065.45	1,060,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00

(F) LUMINARIAS Y BALASTRAS

20112000533 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTRAS Y MATERIAL ELECTRICO.														VERACRUZ											
100	26/09/11	14/12/11	100	26/09/11	14/12/11	TR	AD	6,685,686.22	6,685,686.22	0.00	0.00	0.00	6,685,686.22	6,685,686.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	3,000.00	3,000.00

Programa: 12,249,064.57 12,249,064.57 0.00 0.00 0.00 12,249,064.57 12,249,064.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(DP) DEUDA PÚBLICA

(01) PAGO DE DEUDA PÚBLICA

(A) PAGO DE DEUDA PÚBLICA

20112000519	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (BANOBRA 2005)										VERACRUZ					RECIBIDO					PAGO		1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
100	31/03/11	12/12/11	100	31/03/11	12/12/11	TR	AD	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</


20112000520 PAGO DE DEUDA PÚBLICA (BANOBRA 2006)													VERACRUZ			25 ABR. 2012							
00	31/03/11	12/12/11	100	31/03/11	12/12/11	TR	AD	9,461,946.96	9,461,946.96	0.00	0.00	0.00	9,461,946.96	9,461,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00

Programa:

(P) ESTUDIOS

(01) ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PÚBLICA BÁSICA)

(A) ESTUDIOS Y PROYECTOS



DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORANEO

Recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni otorga o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reserva el derecho de las autoridades competentes de la Federación y del Estado de Veracruz de León de revisar y, en su caso, de anular o modificar el registro de este documento.

Recibido: Ing. Sirania Salazar Martínez

2 Obra(s)/Acción(es)

LIC. LUZ CAROLINA GUTIÉRREZ CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

U. de Medida de Obra
= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Iniciar, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

FORMATO 44

Hoja 2 de 7

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Físicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales				
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(EP) ESTUDIOS

(01) ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PÚBLICA BÁSICA)

20112000516 ESTUDIOS Y PROYECTOS													VERACRUZ												
100	05/08/11	15/12/11	100	05/08/11	15/12/11	TR	C	2,215,608.94	2,215,608.94	0.00	0.00	0.00	2,215,608.94	2,215,608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00
20112000549 ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA													VERACRUZ												
100	12/12/11	12/12/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	1,985,770.00	1,985,770.00	0.00	0.00	0.00	1,985,770.00	1,985,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	51.00	51.00
Programa:								4,201,378.94	4,201,378.94	0.00	0.00	0.00	4,201,378.94	4,201,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Obra(s)/Acción(es)		

(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(02) VEHÍCULOS TERRESTRES

(A) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS NUEVOS

20112000523 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS NUEVOS.														VERACRUZ											
100	08/07/11	28/07/11	100	08/07/11	28/07/11	TR	AD	1,273,436.00	1,273,436.00	0.00	0.00	0.00	1,273,436.00	1,273,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	10.00	10.00

(C) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

20112000550														SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE BARREDORA										VERACRUZ									
100	14/12/11	14/12/11	100	14/12/11	14/12/11	TR	AD	355,389.21	355,389.21	0.00	0.00	0.00	355,389.21	355,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00								

(03) PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES

(A) CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

20112000522 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA															VERACRUZ											
100	18/03/11	14/12/11	100	18/03/11	14/12/11	TR	AD	84,893,280.79	84,893,280.79	0.00	0.00	0.00	84,893,280.79	84,893,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00

(04) SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS

(A) SERVICIOS DE INFORMÁTICA PAQUETERÍA Y UTILERÍA

20112000538	SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA													VERACRUZ											
00	14/12/11	14/12/11	100	14/12/11	14/12/11	TR	AD	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00
Programa:								86,702,106.00	86,702,106.00	0.00	0.00	0.00	86,702,106.00	86,702,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 Obra(s)/Acción(es)		

(PE) PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

(01) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

(B) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS (NUEVOS)

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y.M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

tuación de Obra

= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios

Cierre de ejercicio 2011

MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 3 de 7

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Físicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales				
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

(01) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

20112000530 ADQUISICIÓN DE CARGADOR Y BARREDORA

100	14/12/11	14/12/11	100	14/12/11	14/12/11	TR	AD	675,477.54	675,477.54	0.00	0.00	0.00	675,477.54	675,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00	2.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	----	------------	------------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------

(D) RELLENOS SANITARIOS

20112000529 RELLENO SANITARIO PROACTIVA 2011

100	15/04/11	18/04/11	100	15/04/11	18/04/11	TR	C	4,641,463.92	4,641,463.92	0.00	0.00	0.00	4,641,463.92	4,641,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	1.00	1.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------

Programa:

5,316,941.46 5,316,941.46 0.00 0.00 0.00 5,316,941.46 5,316,941.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Obra(s)/Acción(es)

(PM) PLANEACION MUNICIPAL

(01) ESTUDIOS

(B) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

20112000534 PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (2011-2013)

				CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	0.00	0.00
--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------	------

Programa:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra(s)/Acción(es)

(SB) ESTIMULOS A LA EDUCACION

(01) BECAS Y DESPENSAS

(A) BECAS

20112000535 BECAS

100	04/04/11	30/12/11	100	04/04/11	30/12/11	TR	AD	8,973,000.00	8,973,000.00	0.00	0.00	0.00	8,973,000.00	8,973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	8,973.00	8,973.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	----	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------

Programa:

8,973,000.00 8,973,000.00 0.00 0.00 0.00 8,973,000.00 8,973,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Obra(s)/Acción(es)

SD) DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO

(01) REHABILITACIÓN

(C) SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

20112000501 REHABILITACIÓN DE REJILLAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FLORESTA

100	06/06/11	28/07/11	100	15/07/11	24/11/11	TR	C	1,142,840.43	1,142,840.43	0.00	0.00	0.00	1,142,840.43	1,142,840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,600.00	1,600.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------	----------

Programa:

1,142,840.43 1,142,840.43 0.00 0.00 0.00 1,142,840.43 1,142,840.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Obra(s)/Acción(es)

(E) URBANIZACION MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

tuación de Obra

= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Ejecutar, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios

Cierre de ejercicio 2011

MUNICIPIO: VERACRUZ

FORMATO-04

Hoja 4 de 7

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Fisicos		Avance Financieros		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales						
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

(B) BANQUETAS O ANDADORES

20112000542 REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS.

100	02/05/11	17/07/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	3,658,704.74	3,658,704.74	0.00	0.00	0.00	3,658,704.74	3,658,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	11,860.00	11,860.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-----------	-----------

(C) PAVIMENTO

20112000502 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE MARIANO ARISTA Y JOSÉ LUIS BORGES DEL INFONAVIT CHIVERA VERACRUZ

100	23/11/11	22/12/11	100	14/12/11	14/12/11	TR	C	163,048.90	163,048.90	0.00	0.00	0.00	163,048.90	163,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	879.00	879.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	--------	--------

20112000503 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ESPAÑA DEL TRAMO DE LAS AMÉRICAS A SIMÓN BOLÍVAR DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA. VERACRUZ

100	13/05/11	05/09/11	100	29/06/11	23/11/11	TR	C	3,072,318.00	3,072,318.00	0.00	0.00	0.00	3,072,318.00	3,072,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,840.00	9,840.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------	----------

20112000504 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA HÉROES DE PUEBLA DEL TRAMO DE SIMÓN BOLÍVAR A ALTAMIRANO DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA. VERACRUZ

100	22/06/11	05/09/11	100	29/06/11	22/11/11	TR	C	3,457,825.11	3,457,825.11	0.00	0.00	0.00	3,457,825.11	3,457,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,880.00	9,880.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------	----------

20112000505 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA FRAGUA TRAMO SIMÓN BOLÍVAR - TUERO MOLINA EN COLONIA VARIAS. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------

20112000506 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DE VIRGILIO URIBE - MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA CENTRO. VERACRUZ

100	13/06/11	05/08/11	100	19/07/11	22/11/11	TR	C	3,455,683.16	3,455,683.16	0.00	0.00	0.00	3,455,683.16	3,455,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	8,088.00	8,088.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------	----------

20112000507 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DE ALTAMIRANO - ORIZABA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA Y COLONIA VENUSTIANO CARRANZA. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------

20112000508 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO LA FLORIDA DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA. VERACRUZ

100	16/05/11	14/07/11	100	02/06/11	24/11/11	TR	C	4,497,947.46	4,497,947.46	0.00	0.00	0.00	4,497,947.46	4,497,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	11,460.00	11,460.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-----------	-----------

20112000536 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------

(H) ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA)

20112000512 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAS RAZAS. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

20112000513 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

20112000514 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. VERACRUZ

						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

Situación de Obra

R = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Ejecutar, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

FORMATO-04

Hoja 5 de 7

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Físicos			Avance Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales				
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sit	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

20112000540		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ (CONGREGACIÓN VILLARIN, UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ, UNIDAD HABITACIONAL SETSE).												VERACRUZ											
100	03/10/11	01/11/11	100	24/11/11	24/11/11	TR	C	546,719.03	546,719.03	0.00	0.00	0.00	546,719.03	546,719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	62.00	62.00
20112000541		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ												VERACRUZ											
100	05/10/11	18/11/11	100	28/11/11	28/11/11	TR	C	641,886.82	641,886.82	0.00	0.00	0.00	641,886.82	641,886.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	77.00	77.00

(02) CONSTRUCCIÓN

(B) BANQUETAS O ANDADORES

20112000543 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS CHALCHIHUECAN Y RENACIMIENTO														VERACRUZ											
100	02/05/11	08/09/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	3,521,580.96	3,521,580.96	0.00	0.00	0.00	3,521,580.96	3,521,580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	24,005.88	24,005.88
																							ML	9,803.92	9,803.92
20112000544 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS														VERACRUZ											
100	06/09/11	04/11/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	1,972,324.80	1,972,324.80	0.00	0.00	0.00	1,972,324.80	1,972,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	816.00	816.00
																							ML	272.00	272.00

(C) PAVIMENTO

20112000509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ABELARDO RODRÍGUEZ TRAMO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y LUIS ECHEVERRÍA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.										VERACRUZ														
100	04/10/11	17/12/11	100	15/11/11	18/11/11	TR	C	3,000,888.42	3,000,888.42	0.00	0.00	0.00	3,000,888.42	3,000,888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,332.00	3,332.00
20112000510	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO HERNÁNDEZ OCHOA Y ZAPATA DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.										VERACRUZ														
100	30/09/11	15/12/11	100	23/11/11	14/12/11	TR	C	4,515,332.19	4,515,332.19	0.00	0.00	0.00	4,515,332.19	4,515,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,920.00	4,920.00
20112000511	CARRIL DE DESACELERACIÓN EN EL ENTORNO DE CARRETERA FEDERAL EN COLONIAS VARIAS.										VERACRUZ														
100	23/09/11	13/10/11	100	15/11/11	24/11/11	TR	C	1,029,999.96	1,029,999.96	0.00	0.00	0.00	1,029,999.96	1,029,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	600.00	600.00
20112000545	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES DE ESPERANZA Y CALLES DE ESPERANZA EN ANDADORES DEL INFONAVIT BUENA VISTA.										VERACRUZ														
100	26/04/11	09/05/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	3,017,763.14	3,017,763.14	0.00	0.00	0.00	3,017,763.14	3,017,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10,460.00	10,460.00

(E) PUENTES PEATONALES

20112000515	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE EL DISTRIBUIDOR CABEZA OLMECA Y DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO EN COLONIA VARIAS.										VERACRUZ														
00	01/11/11	20/12/11	100	25/11/11	25/11/11	TR	C	2,106,290.96	2,106,290.96	0.00	0.00	0.00	2,106,290.96	2,106,290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	45.00	45.00
Programa:								38,658,313.65	38,658,313.65	0.00	0.00	0.00	38,658,313.65	38,658,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	Obra(s) Acciones	

Programa:

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Situación de Obra
:= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones							
Avance Fisicos		Avance Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales			
%	Fechas Reales		Fechas Reales		Sit	Mod	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas
	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra																		

(SP) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

(01) RECURSOS HUMANOS

(A) SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL

20112000521		HOMOLOGACIÓN SALARIAL SUBSEMUN 2011.										VERACRUZ												
100	21/06/11	23/11/11	100	21/06/11	23/11/11	TR	AD	9,356,688.89	9,356,688.89	0.00	0.00	0.00	9,356,688.89	9,356,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTOS	1,040.00	1,040.00
Programa:								9,356,688.89	9,356,688.89	0.00	0.00	0.00	9,356,688.89	9,356,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra(s)/Acción(es)		

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

(A) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

20112000517	AUDITORIA TÉCNICA Y FINANCIERA 2011										VERACRUZ											
	CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	0.00	0.00	
																			PAGO	0.00	0.00	
20112000518	CONTROL DE CALIDAD										VERACRUZ											
	CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	0.00	0.00	
Programa:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 Obra(s)/Acción(es)			

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORANEO

VERACRUZ 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00

VERACRUZ 0.00

VERACRUZ 0.00

VERACRUZ 0.00

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

(A) PARQUES Y JARDINES

20112000528		REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN CIRCUITO PALMAS ENTRE HAYA Y TORTUGA EN EL FRACCIONAMIENTO GEO LOS PINOS II										VERACRUZ												
				CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00

(C) CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES

20112000524		REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES EN EL INFONAVIT MEDANO DE BUENA VISTA										VERACRUZ												
100	02/09/11	11/12/11	100	12/10/11	14/12/11	TR	AD	4,827,661.51	4,827,661.51	0.00	0.00	2,040,000.00	4,827,661.51	2,787,661.51	0.00	0.00	2,040,000.00	4,827,661.51	2,787,661.51	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

20112000525		REHABILITACIÓN DEL ESTADIO CARLOS SERDAN ARECHAVELETA (1a ETAPA) DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA										VERACRUZ												
				CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00

20112000526		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR CAMPA (1a ETAPA) EN LA COLONIA 21 DE ABRIL										VERACRUZ												
				CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00

(J) MERCADOS MUNICIPALES

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios
Cierre de ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Techo Financiero: \$232,343,926.00

FORMATO-04
Hoja 7 de 7
Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones								
Avance Fisicos			Avance Financieros					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales		
	Fechas Reales			Fechas Reales		Sít	Mod																		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	obra	Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

20112000546 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ZARAGOZA EN LA COLONIA ZARAGOZA.														VERACRUZ											
100	17/05/11	20/09/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	1,980,055.69	1,980,055.69	0.00	0.00	0.00	1,980,055.69	1,980,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
20112000547 REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO.														VERACRUZ											
100	28/06/11	21/11/11	100	12/12/11	14/12/11	TR	C	5,068,195.37	5,068,195.37	0.00	0.00	0.00	5,068,195.37	5,068,195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

(U) EDIFICIO PÚBLICO

20112000539 REHABILITACIÓN DE PERRERA MUNICIPAL.														VERACRUZ											
100	16/11/11	15/12/11	100	24/11/11	25/11/11	TR	C	229,881.99	229,881.99	0.00	0.00	0.00	229,881.99	229,881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

(V) MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD.

20112000548			REHABILITACION DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO.												VERACRUZ											
100	23/09/11	21/12/11	100	12/12/11	12/12/11	TR	C	4,459,632.62	4,459,632.62	0.00	0.00	0.00	4,459,632.62	4,459,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

(02) CONSTRUCCIÓN

(O) SEÑALAMIENTOS VIALES

20112000527														INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DIFERENTES CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ.														VERACRUZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
100	18/05/11	26/06/11	100	02/09/11	14/12/11	TR	C	4,157,104.87	4,157,104.87	0.00	0.00	0.00	4,157,104.87	4,157,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</



LIC. LUZ CAROLINA GLOÑO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PROPUESTA DEFINITIVA DE OBRAS Y ACCIONES (Anexo de Aprobación de obras y acciones) 2011
Anexo de Aprobación: 201130200004

Municipio: VERACRUZ
 Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Techo Financiero: \$232,343,926.00

FORMATO 01

Programa			Fechas Programadas		Estructura Financiera					Metas Totales		Beneficiarios		Mod. de Ejecución
Sub Programa			Inicio	Término	Suma	Fortamun	Municipal	Particip.	Otros	Del Proyecto				
Num. Obra	Descripción de la Obra	Localidad	Día/Mes	Día/Mes						Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad	
(EP) ESTUDIOS														
(01) Estudios y Proyectos (Obra pública Básica)														
(a) Estudios y Proyectos														
20112000549	ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	VERACRUZ	24/10/2011	10/12/2011	1,985,770.00	1,985,770.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	51.00	Personas	15,000	CONTRATO
Total Programa:					1,985,770.00	1,985,770.00	0.00	0.00	0.00					
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
(02) Vehículos Terrestres														
(c) Rehabilitación y Mantenimiento Mayor de V														
20112000550	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE BARREDORA	VERACRUZ	01/11/2011	31/12/2011	355,389.21	355,389.21	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	Personas	3,000	ADMINISTRACION DIRECTA
Total Programa:					355,389.21	355,389.21	0.00	0.00	0.00					
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL														
(01) Rehabilitación														
(b) Banquetas o Andadores														
20112000542	REHABILITACION DE ANDADORES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS	VERACRUZ	12/04/2011	30/06/2011	3,521,589.96	3,521,589.96	0.00	0.00	0.00	M2	11,860.00	Personas	3,500	CONTRATO
(02) Construcción														
(b) Banquetas o Andadores														
20112000543	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS CHALCHIHUECAN Y RENACIMIENTO.	VERACRUZ	26/04/2011	09/07/2011	3,521,589.96	3,521,589.96	0.00	0.00	0.00	M2	24,005.88	Personas	5,000	CONTRATO
										ML	9,803.92	Personas	650	CONTRATO
20112000544	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS.	VERACRUZ	06/08/2011	04/11/2011	1,972,624.80	1,972,624.80	0.00	0.00	0.00	M2	816.00	Personas	650	CONTRATO
										ML	272.00	Personas	650	CONTRATO
(c) Pavimento														
20112000545	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS EN ANDADORES DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	VERACRUZ	26/04/2011	09/07/2011	12,170,373.64	12,170,373.64	0.00	0.00	0.00	M2	10,460.00	Personas	3,500	CONTRATO
Total Programa:					12,170,373.64	12,170,373.64	0.00	0.00	0.00					



VI) EQUIPAMIENTO URBANO
 (1) Rehabilitación
 Mercados Municipales

Fecha de elaboración: 30/12/2011

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. Héctor Antonio Robles García
 CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. Y.M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PROPUESTA DEFINITIVA DE OBRAS Y ACCIONES (Anexo de Aprobación de obras y acciones) 2011
Anexo de Aprobación: 201130200004

Municipio: VERACRUZ
 Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Techo Financiero: \$232,343,926.00

FORMATO 01

Programa			Fechas Programadas		Estructura Financiera					Metas Totales				
Sub Programa										Del Proyecto		Beneficiarios		
Num. Obra	Descripción de la Obra	Localidad	Inicio Día/Mes	Término Día/Mes	Suma	Fortamun	Municipal	Particip.	Otros	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad	Mod. de Ejecución
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO														
(01) Rehabilitación														
(j) Mercados Municipales														
20112000546	REHABILITACIÓN DEL MERCADO ZARAGOZA EN LA COLONIA ZARAGOZA.	VERACRUZ	17/05/2011	15/07/2011	1,980,055.69	1,980,055.69	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	Personas	12,000	CONTRATO
20112000547	REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO.	VERACRUZ	24/06/2011	21/10/2011	5,068,195.37	5,068,195.37	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	Personas	12,000	CONTRATO
(v) Mejoramiento Urbano de Centros de Ciudad														
20112000548	REHABILITACION DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO.	VERACRUZ	23/09/2011	21/12/2011	4,459,632.62	4,459,632.62	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	Personas	13,000	CONTRATO
Total Programa:					11,507,883.58	11,507,883.68	0.00	0.00	0.00					
Total Municipio:					26,019,416.53	26,019,416.53	0.00	0.00	0.00					

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, no recibe a los fines de ley aplicación al régimen jurídico de la Administración superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martinez



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

C.P. Y.M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA RODRIGO CORRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Fecha de elaboración: 30/12/2011

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y AÑOS ANTERIORES

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. CABILDO EN PLENO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO DE CIERRE EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS: **REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y AÑOS ANTERIORES** ACUERDAN AL RESPECTO.-----

1.- SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES A LOS PROGRAMA DE OBRAS ORIGINALES, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES DE OBRAS, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRAS, LAS METAS Y MONTOS TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL **FORMATO-02 REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y AÑOS ANTERIORES, OFICIO DE MODIFICACION 201130200003** (QUE CONSTA DE 01 HOJA); **FORMATO DE CIERRE-04 REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y AÑOS ANTERIORES** (QUE CONSTA DE 02 HOJAS) ANEXOS A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES:-----

2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN QUE LAS DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES CONTRA LOS PRESUPUESTOS MODIFICADOS DE CADA UNA DE ELLAS, YA SEA POR CAMBIO EN LAS METAS, POR INCREMENTO O AHORRO EN LOS PRECIOS O VOLÚMENES DE CADA OBRA, SEAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS Y AUTORIZADAS -----

3.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL SALDO A FAVOR DISPONIBLE DE \$ 11,975.75 DEL PROGRAMA DE OBRAS **REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y AÑOS ANTERIORES.**-----

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

Recepción de este documento en aplicación de autorización legal alguna, en las reservas de ley aplicables al presente, se revoca la coligación superior de los Ordenes Federal y Estatal.
Recibe: Ing. Silvanio Ballester Martínez

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA
DE OBRAS CON FONDO DE REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y
AÑOS ANTERIORES**

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

**DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS**

REGIDORA PRIMERA

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento conlleva autorización legal alguna,
si valida o legitima cualquier acto de revisión y, por tanto, se faculta
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de
autorización superior de los órdenes federal y estatal.

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ALVAREZ

C. P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYON

REGIDOR SEGUNDO

REGIDOR TERCERO

ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

LIC. RICARDO COLORADO ALFONSO

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA
DE OBRAS CON FONDO DE REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y
AÑOS ANTERIORES

REGIDOR CUARTO


LAF. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA

REGIDOR QUINTO


C. JOSÉ ANTONIO PEÑA HERNÁNDEZ

REGIDORA SEXTA


MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA

DIRECCION DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna
ni validez o legitimidad con respecto a la revisión y, por tanto, es reclusa
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de
la administración superior de los órdenes federal y estatal.
Aviso: Ing. Siroslav Ballester Martínez


REGIDOR SÉPTIMO

IC. DANIEL GALINDO MORENO

REGIDOR OCTAVO


LIC. JORGE VICTOR FLORES GUERRERO

REGIDORA NOVENA


C.P. CATALINA EXSOME LOPEZ

REGIDOR DÉCIMO


C. VICTOR HUGO GARCÍA ESTRADA

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO


PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA
DE OBRAS CON FONDO DE REMANENTE FORTAMUN-DF 2010 Y
AÑOS ANTERIORES**

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PÓTELA

C. HÉCTOR NOLASCO MARQUEZ
CONTROL DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

ASESORES TÉCNICOS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna
ni valida o legitima cualquier acto de revelación y, por tanto, se recibe
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
autorización superior de los órganos federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martinez

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



ALFREDO ANTONIO ARROYO VÁZQUEZ



C.P. Y M. F. GONZALO ESTEBAN ROMERO
RODRÍGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS**



C.P. HECTOR ANTONIO ROBLES GARCIA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2011-2013

ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS ILLANA

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios

Cierre de ejercicio 2011

MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES)
Techo Financiero: \$3,347,987.15

FORMATO-04

Hoja 1 de 2

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No. Obra		Nombre de la Obra						Localidad					Observaciones										Metas Totales		
Avance Fisicos		Avance Financieros						Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Sit obra	Mod Ejec.	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

(B) BANQUETAS O ANDADORES

20112004010 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS: "FORMANDO HOGAR, LOS PINOS, MANUEL CONTRERAS, U.H. TECNOLÓGICO, MIGUEL ANGEL VERACRUZ DE QUEVEDO Y LOMAS DEL ANGEL".

100 03/10/11 16/11/11 100 13/12/11 13/12/11 TR C 380,116.14 380,116.14 0.00 0.00 0.00 380,116.14 380,116.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LUMINARIA 120.00 120.00

20112004011 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS VARIAS.

100 03/10/11 16/11/11 100 13/12/11 13/12/11 TR C 670,963.38 381,012.60 0.00 0.00 289,950.78 670,963.38 381,012.60 0.00 0.00 289,950.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LUMINARIA 170.00 170.00

(H) ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA)

20112004001 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA "COYOL I".

CA C 0.00 LUMINARIA 0.00 0.00

20112004002 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL MAESTRO".

CA C 0.00 LUMINARIA 0.00 0.00

20112004003 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. "CONDADO VALLE DORADO".

CA C 0.00 LUMINARIA 0.00 0.00

20112004004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. "ARBOLEDAS".

CA C 0.00 LUMINARIA 0.00 0.00

20112004005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA "COYOL SECCIÓN A".

CA C 0.00 LUMINARIA 0.00 0.00

20112004016 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LAS BRISAS, GEO VILLAS LOS PINOS SECTOR POPULAR, LOS FAROS, VIAS FERREAS, LOS REYES, RIO MEDIO COYOL, MARIA DE LOS REYES HERODES, 21 DE ABRIL, SIGLO XXI, ALFREDO B. BONFIL Y QUINTA MARIA.

100 05/10/11 18/11/11 100 13/12/11 13/12/11 TR C 616,483.42 616,483.42 0.00 0.00 0.00 616,483.42 616,483.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LUMINARIA 160.00 150.00

Programa:

UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

(U) EDIFICIO PÚBLICO

20112004006 REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEL DIF MATAMOROS EN LA COLONIA "FERNANDO LOPEZ ARIAS".

CA C 0.00 OBRA 0.00 0.00

LIC. LUZ CAROLINA GUINO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

Ejecución de Obra

= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipios

Cierre de ejercicio 2011

MUNICIPIO: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (REMANENTE 2010 Y AÑOS ANTERIORES)
Techo Financiero: \$3,347,987.15

FORMATO-04

Hoja 2 de 2

Fecha de Elaboración: Viernes, 30 de Diciembre de 2011

No. Obra		Nombre de la Obra						Localidad					Observaciones										Metas Totales		
Avance Fisicos		Avance Financieros						Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales		
Fechas Reales		Fechas Reales																							
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Sit	Mod	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fortamun	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Aprobadas	Alcanzadas

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

20112004007	IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MODULO DEL DIF PONIENTE DE LA COLONIA " VIAS FERREAS "												VERACRUZ												
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00
20112004008	REHABILITACIÓN DEL MODULO DEL DIF RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE EMILIO CANTORAL ENTRE INDUSTRIAS Y PORTUARIO DE LA COLONIA "RENACIMIENTO".												VERACRUZ												
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00
20112004009	REHABILITACIÓN DEL DIF DEL PREDIO III UBICADO EN CALLE VICENTE BALAGUER ESQ. ENRIQUE ARCINIEGA.												VERACRUZ												
						CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	0.00
20112004012	REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL DIF EN LAS CONGREGACIONES: "SAN JULIAN, PASO SAN JUAN Y SANTA FE".												CONGREGACIONES VARIAS												
100	02/08/11	26/08/11	100	10/11/11	13/12/11	TR	C	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	3.00
20112004013	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEL DIF EN LA COLONIA "ALFREDO V. BONFILL".												VERACRUZ												
100	17/10/11	19/11/11	100	13/12/11	13/12/11	TR	C	498,178.82	498,178.82	0.00	0.00	0.00	498,178.82	498,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
20112004014	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEL DIF DE "NEGRETE".												VERACRUZ												
100	24/10/11	15/12/11	100	13/12/11	13/12/11	TR	C	374,770.00	374,770.00	0.00	0.00	0.00	374,770.00	374,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
20112004015	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEL DIF "LAVADEROS".												VERACRUZ												
100	24/10/11	22/11/11	100	13/12/11	13/12/11	TR	C	224,916.14	224,916.14	0.00	0.00	0.00	224,916.14	224,916.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
20112004017	REHABILITACIÓN DE MODULOS DEL DIF EN CASA DEL ANCIANO Y ALDEA DE LAS NIÑAS.												VERACRUZ												
100	17/10/11	11/11/11	100	13/12/11	13/12/11	TR	C	284,583.50	284,583.50	0.00	0.00	0.00	284,583.50	284,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	2.00
Programa:								668,448.46	1,668,448.46	0.00	0.00	0.00	1,668,448.46	1,668,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Municipio:								3,346,061.48	3,346,061.48	0.00	0.00	0.00	3,346,061.48	3,346,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

VERACRUZ

9 Obra(s)/Acción(es)

17 Obra(s)/Acción(es)



LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. Héctor Antonio Robles García

ING. GONZALO ESTEBAN ROMERO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

tuación de Obra
= Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)**

 EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, EL H. CABILDO DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANZALIZADO EL PROYECTO DE CIERRE EN RELACION AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE RECURSOS PROPIOS (2011) ACUERDAN AL RESPECTO: -----

 1.- SEAN LLEVADAS A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS ORIGINAL, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES DE OBRAS, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRAS, LAS METAS Y MONTOS COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO 02 RECUROS PROPIOS 2011, OFICIO DE MODIFICACION 201130200004 (QUE CONSTA DE 3 HOJAS) BASICO COMO EN EL FORMATO DE CIERRE 04 (RECURSOS PROPIOS 2011) (QUE CONSTA DE 4 HOJAS); ANEXOS A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUERON FIRMADOS POR LOS PRESENTES: -----

EXTERIOR

La reproducción de este documento sin la debida autorización legal alguna, es nula y carece de validez. En las reservas de ley 3, 4 y 5, al régimen jurídico de la administración superior de los órdenes federal y estatal.

Recibido: Ing. Miriam Baltazar Martinez

2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN QUE LAS DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES CONTRA LOS PRESUPUESTOS MODIFICADOS DE CADA UNA DE ELLAS , YA SEA POR LOS CAMBIOS EN LAS METAS, POR INCREMENTO O AHORRO EN LOS PRECIOS O VOLÚMENES DE CADA OBRA , SEAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS Y AUTORIZADAS.-----

 3.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL MONTO EJERCIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 DE RECURSOS PROPIOS POR \$ 49,309,146.66

 4.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN LA CORRECCIÓN DEL ACTA DE MODIFICACION DE LA SESIÓN DE CABILDOS CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL CUÁL SE ENUMERO AL OFICIO DE MODIFICACIÓN Y AL ANEXO DE APROBACIÓN COMO : 201130200002, SE MODIFICA EN LA PRESENTE ACTA A QUEDAR CORRECTAMENTE 201130200003.-----

 5.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y ESTA DE ACUERDO EN LA RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS METAS EN LAS OBRAS : 20112001004 , "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOBRE CARPETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO "WHITETOPPING" AVENIDA SUGASTI EN COLONIAS VARIAS (1a ETAPA)." QUE APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE MODIFICAN DE M2=

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS DE RECURSOS PROPIOS (2011)

6,359.00 A QUEDAR ML= 1,165.00 DICHO CAMBIO FUE OMITIDO EN EL ACTA DE MODIFICACIÓN PRESENTADA ANTE EL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO EN LA SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE 2011. LA OBRA 20112001506 "REHABILITACIÓN DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO" EN EL ANEXO DE APROBACIÓN 201130200003, SE REFIERE COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA=1, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ML= 1,699 CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA SE PRESENTA COMO CANCELADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 DICHA CANCELACIÓN FUE APROBADA EN LA SESIÓN DE CABILDOS ANTES MENCIONADA. DE IGUAL FORMA SE PRESENTA LA OBRA 20112001510 "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMETA ETAPA) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ " QUE EN EL ANEXO DE APROBACIÓN 201130200003 SE REPORTA COMO OBRA= 1 SIENDO LA META CORRECTA M2= 5,505 COMO SE REFIERE EN EL OFICIO DE MODIFICACIÓN 201130200004 (QUE CONSTA DE 3 HOJAS),-----

6.- EL H. CABILDO DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL CUAL SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN LA SIGUIENTE OBRA:

EN EL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2011. DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112001007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM. DE ESPESOR EXISTENTE EN LA AVENIDA AMÉRICAS DE 2 ABRIL A LA AVENIDA LA FRAGUA, EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112001007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA AMERICAS TRAMO: LA FRAGUA-ESPAÑA, EL FRACC. REFORMA.

7.- EL H. CABILDO DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCION GEBERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL TRASPASO DE LAS OBRAS REALIZADAS DEL PROGRAMA DE

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)**

OBRAS RECURSOS PROPIOS 2011 (R.P.) AL PROGRAMA DE OBRAS CON FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:-----

No. DE OBRA (R.P 2011)	OBRA	No. DE OBRA NUEVO EN FORTAMUN- DF 2011.
20112001005	REHABILITACION DE ANDADORES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS BRISAS	20112000542
20112001006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN ANDADORES DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	20112000545
20112001008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS COLONIAS CHALCHIHUECAN Y RENACIMIENTO.	20112000543
20112001010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS.	20112000544
20112001016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO.	20112000546
20112001017	REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO.	20112000547
20112001023	ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN ECONOMICA	20112000549
20112001506	REHABILITACIÓN DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO	20112000548

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTENSIÓN DE VÁLIDO

En este documento se otorga la autorización legal alguna, en forma alguna, para la revisión y, por tanto, se recibe la conservación de ley en el régimen jurídico de la utilización superior de los ordenamientos federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirenia Salazar Martínez

8.-DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, LAS

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)**

FECHAS Y PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN; PARA QUE SEAN CONSIDERADAS DENTRO DEL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	%	FECHA DE INICIO Y TERMINO
20112001013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS AMAPOLAS MALIBRAN.	16%	22-02-2011 AL 03-07-2011

9.- DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO: LA RECTIFICACIÓN DE FECHAS Y PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN PARA QUE SEAN CONSIDERADAS DENTRO DEL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	%	FECHA DE INICIO Y TERMINO
20112001006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN ANDADORES DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	100%	26-04-2011 AL 09-06-2011
20112001009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TARIMOYA TRAMO: OROPENDOLA A COMUNIDAD EN LA COLONIA RESERVA 1.	62%	27-04-2011 AL 08-07-2011

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna y valida o legitima cualquier acto de revelación y, por tanto, se recibe en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la institución superior de los órdenes federal y estatal.
Recibido: Ing. Gerardo Brito García Martínez

10.-DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE

Scifi

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)**

INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, LA RECTIFICACIÓN DE FECHAS Y PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN; PARA QUE SEAN CONSIDERADAS DENTRO DEL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	%	FECHA DE INICIO Y TERMINO
20112001012	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ÁRBOL TRAMO: CALLE SABINO - CORNIZUELOS EN LA COLONIA RESERVA II.	18%	16-08-2011 AL 05-11-2011
20112001014	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS. I, II, III, IV.	82%	16-07-2011 AL 12-10-2011

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

11.- EL H. CABILDO DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL CUÁL SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS DE DISTRIBUCIÓN PRESENTADA EN EL ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2011 CORRESPONDIENTE A LA OBRA 20112001510 "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMETA ETAPA) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE " MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ " EN EL FORMATO DE ANEXO DE APROBACIÓN 201130200003, QUEDANDO LA DISTRIBUCIÓN DEL MONTO AUTORIZADO \$ 7,000,000.00 DE LOS CUÁLES \$4,500,000.00 CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS, \$ 1,500,000.00 A RECURSOS FEDERALES, \$ 1,000,000.00 A RECURSOS ESTATALES.

12.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO, Y APRUEBA QUE LAS OBRAS :

-20112001003 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DÍAZ MIRÓN TRAMO TUERO MOLINA A MANUEL DOBLADO (ETAPA 3 CUERPO C), EN COLONIAS VARIAS", " , CON FECHA DE INICIO: 1-DICIEMBRE -2011 PRESENTA UN AVANCE FISICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE UN 35 % (1,692.18 M2)

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)

Y UN MONTO EJERCIDO DE \$ 2,952,378.94 QUEDANDO " EN PROCESO "
POR CUESTIONES TECNICAS, PARA EL EJERCICIO 2012.

- 20112001510 "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMETA ETAPA) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE " MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ ", CON FECHA DE INICIO: 21- DICIEMBRE - 2011 PRESENTA UN AVANCE FISICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE UN 2 % (TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN UNA SUPERFICIE DE 4,800 M2) QUEDANDO " EN PROCESO ", PARA EL EJERCICIO 2012, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA PERTENECEN AL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL (SECTUR), LA SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA (SECTURCYC) Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ , LOS CUÁLES FUERON TRANSFERIDOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL A FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, POR LO QUE SE PROCEDIO A LA LICITACIÓN DE LAS OBRA ANTES MENCIONADA SIENDO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN EN EL EJERCICIO 2012.

-20112001511 "REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAMORA EN EL CENTRO HISTORICO PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE " MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ ", QUEDA SIN EJECUTAR, CABE ACLARAR QUE SE HIZO UNA LICITACIÓN QUE SE DECLARÓ EN FALLO CON FECHA DE 27-DICIEMBRE-2011, POR LO QUE SU PERIODO DE EJECUCIÓN PERTENECE AL EJERCICIO 2012.

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
REPOSICIÓN DE
ESTAMPADO
La recepción de este documento
se hace a la orden de la
Dirección de Registro y
Reposición de
Estampado y, por tanto, se
declara la recepción de los
documentos que se le
presentan al registro de la
Dirección de Registro y
Reposición de Estampado.
Recibo: Ing. Sirenia Gálvez Martínez

13.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CUAL SE REQUIERE LA RECTIFICACIÓN DEL MODO DE EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA: 20112001003 "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DÍAZ MIRÓN TRAMO TUERO MOLINA A MANUEL DOBLADO (ETAPA 3 CUERPO C), EN COLONIAS VARIAS, CAMBIA DEL MODO DE EJECUCIÓN "CONTRATO " AL MODO DE EJECUCIÓN "ADMINISTRACIÓN DIRECTA".

**ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)**

LEIDA LA PRESENTE ACTA, ENTERANDOSE DE SU CONTENIDO Y AL ALCANCE
LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO



LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA
ÁLVAREZ

RECIBIDO REGIDOR PRIMERO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni validez o legitimidad alguna, por lo tanto, se rechaza
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
administración superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

C. P. GABRIELA MERCEDES REVA
HAYON

REGIDOR SEGUNDO

ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

REGIDOR TERCERO

LIC. RICARDO COLORADO
ALFONSO

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)

REGIDOR CUARTO

L. A. E. ANTONIO SALAMANCA
BARCELATA

REGIDOR QUINTO

C. JOSÉ ANTONIO PEÑA
HERNÁNDEZ

REGIDORA SEXTA

MTRA. VERÓNICA PULIDO
HERRERA

REGIDOR SÉPTIMO

LIC. DANIEL GALINDO MORENO

REGIDOR OCTAVO

LIC. JORGE VÍCTOR FLORES
GUERRERO

REGIDORA NOVENA

C. CATALINA EXSOME LÓPEZ

REGIDOR DÉCIMO

C. VÍCTOR HUGO GARCÍA
ESTRADA

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO

PROF. GUILLERMO GONZALO
AGUILERA AGUIRRE

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento implica autorización legal alguna.
Si no es válida o legítima cualquier otro uso, el receptor se responsabiliza.
En las reservas de ley superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Siranis Baltazar Martínez

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

DR. PEDRO RAFAEL TOVAR
PÓRTELA

C. HÉCTOR MOLASCO MARQUEZ

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. ALFREDO ANTONIO ARROYO
VAZQUEZ

C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN
ROMERO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni validez o legitimidad alguna, hasta su revisión y, por tanto, se recibe
en las reservas de los educandos al régimen jurídico de la
educación superior de las instituciones federales y estatales.

Recibió: Ing. Silvia Baltazar Martínez

[Handwritten signature]

ACTA DE MODIFICACION Y CIERRE DE EJERCICIO AL PROGRAMA DE OBRAS
DE RECURSOS PROPIOS (2011)

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



[Handwritten signature]
C.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES
GARCÍA
CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2011-2013

[Handwritten signature]
ARQ. JORGE ENRIQUE BANOS
ILLANA
DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2011-2013

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS
RECIBIDO
25 ABR. 2012
EXTEMPORÁNEO
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni válida o legítima otorgar tipo de revisión y, por tanto, se recibe
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
coordinación superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RECURSOS PROPIOS
Cierre de Ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Formato 04

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

Techo Financiero: \$95,000,000.00

No. Obra		Nombre de la Obra												Localidad		*Situac		Mod. Ejec.		U. Medida		Aprobad		Alcan									
Avances Físicos						Avances Financieros						Sit		Mod		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo					
Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales					
%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino				

(PM) PLANEACION MUNICIPAL

(01) ESTUDIOS

(A) ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACIÓN)

20112001023 ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN ECONOMICA

VERACRUZ

CA

C

ESTUDIO

0.00

0.00

CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(PP) PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA

(01) INCREMENTOS

(A) INCREMENTOS

20112001026 PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA

VERACRUZ

CA

AD

GASTO

0.00

0.00

CA	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(SD) DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO

(03) CONSTRUCCIÓN

(D) COLECTOR

20112001505 DRENAJE PLUVIAL COL. VALENTE DIAZ

VERACRUZ

CA

C

SISTEMA

0.00

0.00

CA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

(C) PAVIMENTO

20112001022 REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASPALTADA EN LA PROLONGACIÓN MIGUEL ALEMÁN

CA

CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20112001001 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DÍAZ MIRÓN TRAMO TUERO MOLINA A MANUEL DOBLADO (ETAPA 1 CUERPO A), EN COLONIAS VARIAS

18/08	05/12	100	02/08	28/11	TR	C	18,995,848.26	0.00	0.00	18,995,848.26	0.00	0.00	18,995,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------	-----	-------	-------	----	---	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20112001002 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DÍAZ MIRÓN TRAMO TUERO MOLINA A MANUEL DOBLADO (ETAPA 2 CUERPO B), EN COLONIAS VARIAS

11/08	07/12	100	08/08	05/12	TR	C	19,225,371.56	0.00	0.00	19,225,371.56	0.00	0.00	19,225,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------	-----	-------	-------	----	---	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20112001003 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DÍAZ MIRÓN TRAMO TUERO MOLINA A MANUEL DOBLADO (ETAPA 3 CUERPO C), EN COLONIAS VARIAS

01/12	37	08/12	EP	AD	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,952,378.94	0.00	0.00	2,952,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----	-------	----	----	------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIC. LUZ CAROLINA BUDINO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. Héctor Edilberto Robles García

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.F. GONZÁLO ESTEBAN ROMERO R.


TESORERO MUNICIPAL

S. P. P.

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

CONTRALORIA
MUNICIPAL

C.P Y M.F GONZALO ESTEBAN ROMERO R.
TESORERO MUNICIPAL



Fecha de Elaboración: 30/12/2011


 financiero: \$95,000,000.00

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO
(01) REHABILITACIÓN
(A) PARQUES Y JARDINES


(J) MERCADOS MUNICIPALES(L) SALONES DE USOS MÚLTIPLES

VERACRUZ
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2011-2013

VERACRUZ
1000-0.00
Una nueva historia de prosperidad
CONTRATORIA MUNICIPAL
Héctor Guillermo Rojas Garza
CONTRATOR MUNICIPAL

C.F. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P Y M.F GONZALO ESTEBAN ROMERO R
TESORERO MUNICIPAL



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RECURSOS PROPIOS
Cierre de Ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Formato 04

Techo Financiero: \$95,000,000.00

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

No. Obra	Nombre de la Obra										Localidad	*Situac	Mod. Ejec	U. Medida	Aprobad	Alcan								
Avances Físicos		Avances Financieros		Sit	Mod	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo								
Fechas Reales		Fechas Reales		obra	Ejec	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Obs
%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																			
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																								
(01) REHABILITACIÓN																								
20112001020	NOMENCLATURA EN LOS FRACCIONAMIENTOS ELECTRICISTAS, REFORMA, MODERNO, COLONIAS MADERO, FLORES MAGON, ZARAGOZA Y CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ										VERACRUZ	CA	C	OBRA	0.00	0.00								
			CA	C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(V) MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD.																								
20112001506	REHABILITACIÓN DE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO										VERACRUZ	CA	C	OBRA	0.00	0.00								
			CA	C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20112001510	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO (PRIMETA ETAPA) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE " MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ "										VERACRUZ	EP	C	OBRA	0.00	0.00								
																M2	5,505.00	0.00						
2	21/12		EP	C		7,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
20112001511	REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAMORA EN EL CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE " MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE VERACRUZ "										VERACRUZ	SE	C	OBRA	1.00	0.00								
			SE	C		3,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
(02) CONSTRUCCIÓN																								
(V) MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD.																								
20112001024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ.										VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00								
100	18/11	22/12	100	30/12	30/12	TR	C	2,499,650.00	0.00	0.00	2,499,650.00	0.00	0.00	2,499,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:								14,813,304.00	3,000,000.00	2,000,000.00	9,813,304.00	0.00	0.00	4,813,304.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Municipio:								68,316,767.72	3,000,000.00	2,000,000.00	59,356,767.72	0.00	0.00	49,309,146.66	0.00	0.00	3,960,000.00	15,047,621.00	3,000,000.00	2,000,000.00	10,047,621.06	0.00	0.00	0.00



LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. HELEO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. Y M.F. GONZÁLO ESTEBAN ROMERO R.
TESORERO MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE A LA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE OBRAS CON
RECURSOS PROPIOS: BANOBRAS 2010.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL
DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. CABILDO SE DA POR
ENTERADO:-----

1.- DEL CIERRE DE LA OBRA 20112006001 "CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7
CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
CAMINO REAL TRAMO PROLONGACIÓN CALLÈ VICTOR SÀNCHEZ
TAPIÀ ENTRONQUE A GEO VILLAS LOS PINOS " CON ORIGEN
FONDOS : RECURSOS PROPIOS- BANOBRAS 2010, CONTRATADA EN
LA PASADA ADMINISTRACIÓN, Y CANCELÁNDOSE EN LA MISMA EL
IMPORTE DEL ANTICIPO Y SUSPENDIÉNDOSE TEMPORALMENTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA , CABE MENCIONAR QUE LO ANTES
MENCIONADO SE ASENTÓ EN ACTA CIRCUNSTANCIADA NO.001-RP-
1041-2010 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE 2010 , AUTORIZÁNDOSE
LA CONTINUIDAD Y EL NUMERO DE LA OBRA EN LA SESIÓN DE
CABILDO EFECTUADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2011 YA QUE SE
CONTABA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA MISMA QUE FUE
APLICADA EN EL EJERCICIO 2011 POR UN MONTO DE \$ 2,230,949.93
YA QUE ERA IMPORTANTE SU EJECUCIÓN POR LA RELEVANCIA
SOCIAL QUE ESTA OBRA REPRESENTA.

2.- DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD
PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , EN EL CUÁL SE RECTIFICA
QUE LA OBRA 20112006001 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR,
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL TRAMO
PROLONGACIÓN CALLÈ VICTOR SÀNCHEZ TAPIÀ ENTRONQUE A
GEO VILLAS LOS PINOS " SE OMITIO APARTIR DEL SEGUNDO Y
TERCER TRIMESTRE QUE SE PRESENTA ANTE EL ORGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

**ACTA DE CIERRE A LA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE OBRAS CON
RECURSOS PROPIOS: BANOBRAS 2010.**

LEIDA LA PRESENTE ACTA, ENTERANDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO GORDON



LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA
ÁLVAREZ

C. P. GABRIELA MERCEDES REVA
HAYON



DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2011 REGIDOR PRIMERO

EXTEMPORÁNEO

La recepción de esta documentación no implica autorización legal alguna,
ni valida o legitima cualquier acto de ejecución y, por tanto, se recibe
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
Entidad superior de los órdenes federal y estatal.
Recibido: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

ACTA DE CIERRE A LA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE OBRAS CON
RECURSOS PROPIOS: BANOBRAS 2010.

REGIDOR SEGUNDO



ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

REGIDOR TERCERO



LIC. RICARDO COLORADO
ALFONSO

REGIDOR CUARTO



L. A. E. ANTONIO SALAMANCA
BARCELATA

REGIDOR QUINTO



DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS
JOSÉ ANTONIO PEÑA
HERNÁNDEZ

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

REGIDORA SEXTA

REGIDOR SÉPTIMO

Recepción de esta documentación indica que el documento
se encuentra en la reserva de ley y se encuentra en el régimen jurídico de la
calificación superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez



MTRA. VERÓNICA PULIDO
HERRERA




LIC. DANIEL GALINDO MORENO

ACTA DE CIERRE A LA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE OBRAS CON
RECURSOS PROPIOS: BANOBRAS 2010.

REGIDOR OCTAVO


LIC. JORGE VÍCTOR FLORES
GUERRERO

REGIDORA NOVENA


C.P. CATALINA EXSOME LÓPEZ

REGIDOR DÉCIMO


C. VÍCTOR HUGO GARCÍA
ESTRADA

REGIDOR DÉCIMO PRIMERO


PROF. GUILLERMO GONZALO
AGUILERA AGUIRRE

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO


DR. PEDRO RAFAEL TOVAR
PÓRTELA

REGIDOR DÉCIMO TERCERO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 AGO 2012

C. HÉCTOR NOLASCO MÁRQUEZ


EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.
La validez de la misma depende de la revisión y, por tanto, se rige
por las normas de ley aplicables al régimen jurídico de la
entidad superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO


LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO
VÁZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL


C.P. Y M.F. GONZALO ESTEBAN
ROMERO RODRÍGUEZ

ACTA DE CIERRE A LA CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE OBRAS CON
RECURSOS PROPIOS: BANOBRAS 2010.

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES
GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS
ILLANA



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
BANOBRAS

Cierre de Ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Formato 04

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

Techo Financiero:

No.Obra		Nombre de la Obra												Localidad			*Situac	Mod. Ejec.		U. Medida		Aprobad	Alcan				
Avances Fisicos			Avances Financieros			Sit	Mod	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo						Obs	
%	Fechas Reales		%	Fechas Reales				Total	Federal	Estatad	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatad	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatad	Arbitrios	Pantes	Otros		
	Inicio	Término		Inicio	Término	obra	Ejec.																				
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																											
(01) REHABILITACIÓN																											
(C) PAVIMENTO																											
20112005001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO												VERACRUZ							TR			C	M2	4,680.00	4,680.00	
	REAL TRAMO PROLONGACIÓN CALLÉ VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA ENTRONQUE A GEO VILLAS LOS PINOS																										
100	01/06	16/07	100	02/08	28/11	TR	C	2,230,949.93	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programa:								2,230,949.93	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Municipio:								2,230,949.93	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	2,230,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

RECIBIDO

25 ABR. 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
validez o legitimidad cualquier intervención y, por tanto, se recibe
en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la
fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirania Baltazar Martínez



LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. Héctor Antonio Robles García
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. Y M.F. GONZÁLO ESTEBAN ROMERO R.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

Hand-drawn sketches of a triangle and a circle with intersecting lines.



Handwritten signature and initials, possibly 'C. J. M.' and 'J. M.', written in dark ink.

Página 1 de 8

[illegible]

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

3.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA QUE LAS OBRAS Y ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN QUEDAN EN PROCESO PARA EL EJERCICIO 2012.-----

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003008	URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" CON CONCRETO HIDRAÚLICO.
20112003009	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".
20112003005	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE LA PRIMERA PARTE DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS).
20112003006	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".

4.- EL H. CABILDO APRUEBA EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA SU EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LAS SIGUIENTES ACCIONES Y OBRAS: **20112003008** URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" CON CONCRETO HIDRAÚLICO. MONTO EJERCIDO \$8,655,230.31 Y AVANCE FÍSICO DEL 65%, QUEDANDO POR EJERCER PARA EL EJERCICIO 2012 \$7,327,042.48 Y POR CONCLUIR FÍSICAMENTE EL 35%, **20112003009** REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS". MONTO EJERCIDO \$9,633,018.80 Y AVANCE FÍSICO DEL 71% QUEDANDO POR EJERCER PARA EL EJERCICIO 2012 \$5,574,667.55 Y POR CONCLUIR FÍSICAMENTE EL 29%, **20112003005** SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE LA PRIMERA PARTE DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). MONTO EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011 \$456,230.60 Y AVANCE FÍSICO DEL 71%; QUEDANDO POR CONCLUIR SOLO FÍSICAMENTE EL 29%, **20112003006** SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

EXTEMPORÁNEO

La reproducción de este documento no implica autorización legal alguna.
Queda prohibida cualquier forma de reproducción y, por tanto, no se
reservan de ley aplicables al régimen jurídico.
Distribución sujeta a los derechos de autor y secreto.

Inchilón, Inc. Sirenia Valdez Martínez

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS". MONTO EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011 \$479,468.18 Y AVANCE FÍSICO DEL 65%, QUEDANDO POR CONCLUIR SOLO FISICAMENTE EL 35%, -----

5.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO QUE LA OBRA **20112003004** : AUDITORÍA Y ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO METROPOLITANO VERACRUZANO (FONMETROV 2010) SE ENCUENTRA SIN EJECUTAR Y QUE SE APRUEBA SU REPROGRAMACIÓN PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.-

6.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA RECTIFICACIÓN DEL No. DE OBRA MENCIONADA EN EL ACTA CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2011, EN EL PUNTO No. 1-----

DICE :

CON FONDO METROPOLITANO VERACRUZANO (FONMETROV 2010)		
NO. DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2010 (contratado)	NO. DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2011 (modificado)	DESCRIPCION
20111990005	20112003009	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). (CONTRATADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDA PARCIALMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2011)

DEBE DECIR:

CON FONDO METROPOLITANO VERACRUZANO (FONMETROV 2010)		
NO. DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2010 (contratado)	NO. DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2011 (modificado)	DESCRIPCION
20101990005	20112003009	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). (CONTRATADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2010, EJERCIDA PARCIALMENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2011)

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

7.-DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL CUAL SOLICITAN LA RECTIFICACIÓN DE LA META Y CANTIDAD EN LAS OBRAS A CONTINUACIÓN RELACIONADAS.-----

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003007	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CIBEI Y URBANIZACIÓN DEL CLUSTER. (INCLUYE: GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN)".
META:	PAGO
CANTIDAD	1

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003007	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CIBEI Y URBANIZACIÓN DEL CLUSTER. (INCLUYE: GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN)".
META:	PROYECTO
CANTIDAD	1

EXTEMPORÁNEO

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003008	URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" CON CONCRETO HIDRAÚLICO.
META:	PAGO
CANTIDAD	1

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003008	URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" CON CONCRETO HIDRAÚLICO.
META:	CENTRO

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

CANTIDAD	1
-----------------	---

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003009	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".
META:	OBRA
CANTIDAD	1

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003009	REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".
META:	CENTRO
CANTIDAD	1

DICE:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003010	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y REHABILITACIÓN DE COCINA EN LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SECTOR PLAYA LINDA.
META:	PAGO
CANTIDAD	1

DEBE DECIR:

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN
20112003010	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y REHABILITACIÓN DE COCINA EN LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SECTOR PLAYA LINDA.
META:	OBRA
CANTIDAD	1

EXTemporáneo

...recepción de este documento no implica autorización legal alguna...
...validez o vigencia documental de la no revocación y, por tanto, se ratifica...
...las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la...
...del copante de la misma...

Ing. Siroelis Salazar Martínez

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE
LÉGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

SINDICO

REGIDORA PRIMERA

L. A. JOSÉ ANTONIO SIERRA ALVAREZ

C.P. GABRIELA MERCEDES REVA HAYON

REGIDOR SEGUNDO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

REGIDOR TERCERO

RECIBIDO

- 2 MAYO 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna,
ni otorga o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reservan
los recursos de ley aplicables al régimen jurídico de la
función superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sirene Baltazar M...

ING. CHRISTIAN THOMAS OVALLE

LIC. RICARDO COLORADO ALFONSO

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

REGIDOR CUARTO


LAE. ANTONIO SALAMANCA BARCELATA

REGIDOR QUINTO


C. JOSÉ ANTONIO PEÑA HERNÁNDEZ


REGIDORA SEXTA


MTRA. VERÓNICA PULIDO HERRERA

REGIDOR SÉPTIMO


LIC. DANIEL GALINDO MORENO

REGIDOR OCTAVO


LIC. JORGE VICTOR FLORES GUERRERO

REGIDORA NOVENA


C.F. CATALINA EXSOME LÓPEZ

REGIDOR DÉCIMO


C. VICTOR HUGO GARCÍA ESTRADA

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE REGISTRO

RECIBIDO

- 2 MAYO 2012

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna
valida o legitima cualquier tipo de revisión y por ende
las facultades de ley aplicables al presente documento
son las mismas que las de los documentos originales.

Ing. Sirenia Baltezar Martinez


REGIDOR DÉCIMO PRIMERO


PROF. GUILLERMO GONZALO AGUILERA AGUIRRE

**ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA DE OBRAS
CON RECURSOS FEDERALES: FONDO METROPOLITANO
VERACRUZANO (FONMETROV 2009-2010), CONACULTA- PAICE
(2009) Y SUBSEMUN (2011)**

REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO

REGIDOR DÉCIMO TERCERO


DR. PEDRO RAFAEL TOVAR PÓRTELA


C. HÉCTOR NOLASCO MÁRQUEZ

ASESORES TÉCNICOS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL


LIC. ALFREDO ANTONIO ARROYO VÁZQUEZ


C.P. Y M. F. GONZALO ESTEBAN ROMERO
RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMAS

CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBIDO

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICAS**

EXTEMPORANEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.
No valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reserva
la observación de las aplicaciones al régimen jurídico de la
orden superior de los ordenes federal y estatal.
Ingeniero Sirenia Ballazar Martínez




C.P. HÉCTOR ANTONIO ROBLES GARCÍA


ARQ. JORGE ENRIQUE BAÑOS ILLANA

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RECURSOS FEDERALES
Cierre de Ejercicio 2011
MUNICIPIO: VERACRUZ

Formato 04

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

Techo Financiero:

No.Obra		Nombre de la Obra														Localidad			Situac	Mod. Ejec.		U. Medida		Aprobad	Alcan	
Avances Fisicos			Avances Financieros			Sit	Mod	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo						Obs
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término			Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	

(PM) PLANEACION MUNICIPAL

(01) ESTUDIOS

(A) ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACIÓN)

20112003007 REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CIBEI Y URBANIZACIÓN DEL CLUSTER (INCLUYE: GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN). FONMETROV - 2010*

VERACRUZ

TR

C

PAGO

0.00

0.00

PROYECTO

1.00

1.00

100	03/01	31/08	100	25/08	25/08	TR	C	4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,714.99	4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:								4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,714.99	4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(SO) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

(03) CONSTRUCCIÓN

(A) CASAS DE SALUD

20112003008 URBANIZACIÓN PARA EL CLUSTER VERACRUZ EN SALUD "CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" CON CONCRETO HIDRÁULICO. "FONMETROV - 2010"

VERACRUZ

EP

C

PAGO

0.00

0.00

CENTRO

1.00

0.00

65	03/01		54	02/01		EP	C	15,982,272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982,272.79	8,655,230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655,230.31	7,327,042.48	0.00	0.00	0.00	7,327,042.48
----	-------	--	----	-------	--	----	---	---------------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

20112003009 REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA OBRA DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). "FONMETROV - 2010"

VERACRUZ

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

C

OBRA

0.00

0.00

71	03/01		63	02/01		EP	C	15,207,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207,686.35	9,633,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,018.80	5,574,667.55	0.00	0.00	0.00	5,574,667.55
----	-------	--	----	-------	--	----	---	---------------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Programa:								31,189,959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31,189,959.14	18,288,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18,288,249.11	12,911,700.00	0.00	0.00	0.00	12,911,700.00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	---------------

EXTEMPORÁNEO

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reservan los recursos de la ley aplicable al régimen jurídico de la relación superior de los órganos federales y estatales.

Recibió: Ing. Sirénie Bellón

TR

C

PAGO

1.00

1.00

(J9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

(B) SERVICIOS PROFESIONALES

20112003003 AUDITORIA TECNICA A LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS DE VERACRUZ, FONMETROV 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ Y ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS. "FONMETROV 2010"

VERACRUZ

TR

C

PAGO

1.00

1.00

100	31/05	14/06	100	02/08	29/11	TR	C	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-------	-------	-----	-------	-------	----	---	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

20112003004 AUDITORIA Y ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO METROPOLITANO VERACRUZANO. (FONMETROV 2010).

VERACRUZ

SE

C

PAGO

1.00

0.00

						SE	C	738,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,500.00
--	--	--	--	--	--	----	---	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

(D) SUPERVISIÓN

20112003002 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DEL TEATRO CLAVIERO (PRIMERA ETAPA). "CONACULTA-PAICE - 2009"

VERACRUZ

TR

C

PAGO

1.00

0.00

100	04/05	10/09	100	05/10	14/12	TR	C	257,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257,411.64	257,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-------	-------	-----	-------	-------	----	---	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

LIC. LUZ CAROLINA GUDINO CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. Hector Antonio Robles Garcia

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y.M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO

TESORERO MUNICIPAL

ción de Obra
terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sinistrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RECURSOS FEDERALES

Cierre de Ejercicio 2011

MUNICIPIO: VERACRUZ

Formato 04

Fecha de Elaboración: 30/12/2011

Techo Financiero:

No.Obra	Nombre de la Obra													Localidad			*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Aprobad	Alcan					
Avances Fisicos			Avances Financieros			Sit obra	Mod Ejec.	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo						Obs
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término			Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Arbitrios	Pantes	Otros	

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

20112003005	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE LA PRIMERA PARTE DEL CIBEI (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). "FONMETROV-2010"													VERACRUZ	EP	C	PAGO	1.00	1.00		
71	01/02	100	24/11	06/12	EP	C	456,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456,230.60	456,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112003006	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CLUSTER VERACRUZ EN SALUD (CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS). "FONMETROV-2010"													VERACRUZ	EP	C	PAGO	1.00	1.00		
65	01/02	100	24/11	24/11	EP	C	479,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	479,468.18	479,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:							2,216,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,610.42	1,478,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,110.42	738,500.00	0.00	738,500.00

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

(U) EDIFICIO PÚBLICO

20112003001 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO CLAVIJERO (PRIMERA ETAPA). " CONACULTA-PAICE - 2009 "														VERACRUZ				TR		C		OBRA		1.00		1.00	
100	04/05	03/09	100	02/08	28/11	TR	C	8,580,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580,388.13	8,580,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

(02) CONSTRUCCIÓN

(G) COMANDANCIA DE POLICÍA

20112003010 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y REHABILITACIÓN DE COCINA EN LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SECTOR PLAYA LINDA " SUBSEMUN "														VERACRUZ				TR		C	PAGO	0.00	0.00
																					OBRA	1.00	1.00
100	24/08	05/12	100	28/11	05/12	TR	C	1,677,623.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,623.42	1,677,623.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa:								10,258,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258,011.55	10,258,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Municipio:



LIC. LUZ CAROLINA GUZMÁN CORRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. Hector Antonio Robles Garcia

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

2011-2013



M.F. GONZALO ESTEBAN ROMERO R.

TESORERO MUNICIPAL

Hoja 2 de 2