



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2015

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 104,687,344.00

Hoja: # de # 1 de 3
Fecha de Aprobación: 21/01/2016

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones
Tipo				Físico		Financiero																															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	27/08/2015 08/12/2015	100.00	10/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,193.20	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,037.00	2,037.00
2015	30	193	0004	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LOS SAÚCES.	1	VERACRUZ	100.00	27/08/2015 08/12/2015	100.00	10/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	3,074,193.20	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00		
SD	03	h	301930001	VERACRUZ	100.00	07/08/2015 31/12/2015	100.00	04/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	24,697,723.96	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,861.98	24,697,723.96	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00
2015	30	193	0007	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LOS PREDIOS	1	VERACRUZ	100.00	07/08/2015 31/12/2015	100.00	04/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	24,697,723.96	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	12,348,861.98	24,697,723.96	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,000.00		
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	08/10/2015 30/12/2015	100.00	08/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,869.83	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,614.00	2,614.00
2015	30	193	0008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.	1	VERACRUZ	100.00	08/10/2015 30/12/2015	100.00	08/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	3,133,869.83	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,000.00		
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 15/12/2015	100.00	17/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,255,153.39	1,702,061.36	0.00	0.00	0.00	2,553,092.03	0.00	0.00	4,255,153.39	1,702,061.36	1,702,061.36	0.00	0.00	0.00	2,553,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00	1,592.20
2015	30	193	0009	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	1	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 15/12/2015	100.00	17/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,255,153.39	1,702,061.36	0.00	0.00	2,553,092.03	0.00	4,255,153.39	1,702,061.36	1,702,061.36	0.00	0.00	0.00	2,553,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00	1,592.20
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	13/07/2015 21/09/2015	100.00	24/07/2015 24/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,357.59	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,144.80	1,144.80
2015	30	193	0013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A "	1	VERACRUZ	100.00	13/07/2015 21/09/2015	100.00	24/07/2015 24/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	1,254,357.59	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,289.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	24/07/2015 01/10/2015	100.00	24/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,830.19	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,179.20	1,179.20
2015	30	193	0014	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "B "	1	VERACRUZ	100.00	24/07/2015 01/10/2015	100.00	24/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	1,730,830.19	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,358.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	15/07/2015 12/10/2015	100.00	28/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,055,239.98	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,619.98	6,055,239.98	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,861.04	1,861.04
2015	30	193	0015	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR SUR), SUBSECTOR "A "	1	VERACRUZ	100.00	15/07/2015 12/10/2015	100.00	28/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,055,239.98	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	3,027,619.98	6,055,239.98	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,722.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	31/08/2015 01/11/2015	100.00	26/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,480,442.45	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,221.23	5,480,442.45	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,916.96	1,916.96
2015	30	193	0016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR SUR), SUBSECTOR "B "	1	VERACRUZ	100.00	31/08/2015 01/11/2015	100.00	26/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,480,442.45	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	2,740,221.23	5,480,442.45	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,833.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 10/10/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,599.96	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,442.18	1,442.18
2015	30	193	0017	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 1	1	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 10/10/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	2,333,599.96	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,884.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 09/11/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,400.09	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,761.29	1,761.29
2015	30	193	0018	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2	1	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 09/11/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	2,873,400.09	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,522.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	10/08/2015 02/10/2015	100.00	29/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,733.93	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,419.53	1,419.53
2015	30	193	0019	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 3	1	VERACRUZ	100.00	10/08/2015 02/10/2015	100.00	29/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	2,203,733.93	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,839.00	
SD	03	b	301930001	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 22/12/2015	100.00	21/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,152,504.94	2,576,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,252.47	5,152,504.94	2,576,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,434.45	1,434.45
2015	30	193	0020	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA DOÑA MARÍA TRIVIÑO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA, SECTOR 1	1	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 22/12/2015	100.00	21/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,152,504.94	2,576,252.47	0.00	0.00	0.																				

