



Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. TRI/2016/VERACRUZ/4210


C. Ramón Poo Gil
VERACRUZ
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/07/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2016
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Oscar Salvador Barbes Navarro
Observaciones:	

Cadena original:
bTxvMfAbT31s4flFL76e3oFB+P4Z7UC6AOK59ooJoi3FffSk9wbb+OpGiSqlG6Exeip4E4YctKYrCEP4EG7+pKiTM8NG3dOucugmFRNCYcohr53eQKNQZIEy7gN2tWSLw93LbwMdxmZwk8h5u00zlw1vVozdclt6JW4oj7rZk4k=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del Del 01/04/ 2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FOPADEM
Presupuesto Autorizado: 5,094,168.20

Hoja: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 20/07/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SE 02 a	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, TRAMO: ALLENDE A CUAUHTEMOC, COL. CENTRO. (OBRA BIENAL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015)			301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2016	29/03/2016	97.79	05/01/2016	17/06/2016	2,628,058.00	2,628,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,887.87	2,569,887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE		
2016 30 193 2001																											PERSONA	5,800.00				
SE 02 a	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE J.B. LOBOS, TRAMO: ALLENDE A CUAUHTEMOC, COL. CENTRO. (OBRA BIENAL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015)			301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2016	01/02/2016	65.98	01/04/2016		2,466,110.20	2,466,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,235.31	1,627,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,087.04	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA		
2016 30 193 2002																											PERSONA	10,000.00				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

5,094,168.20 5,094,168.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,197,123.18 4,197,123.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Ramón Poo Gil



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

L.E. Fermín Isaias Cabo Leyva

