



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FIDCENHIST
 Presupuesto Autorizado: 10,945,391.44

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 20/07/2017

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecida Acumulada)								Metas		Observaciones	
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																				
UM 01 b	REHABILITACIÓN URBANA CORREDOR IGNACIANO LOPEZ RAYON ENTRE TRAMOS GOMEZ FARIAS-ZARAGOZA.	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		7,014,860.05	7,014,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 193 9001																									PERSONA	4,500.00		
UM 01 b	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E ILUMINACIÓN, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE POSTES 1900 EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO (4 POSTES Y BANCO DE DUCTOS DE 120 ML)	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		3,061,074.39	3,061,074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 193 9002																									PERSONA	3,000.00		
UM 01 b	REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-PARQUE CIRIACO VAZQUEZ.	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2017 30 193 9004																									PERSONA	200.00		
UM 01 b	REHABILITACIÓN DEL TRANVÍA DEL RECUERDO CUBIERTAS Y ALEROS DE PROTECCIÓN.	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		354,457.00	354,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2017 30 193 9005																									PERSONA	1,000.00		
UM 01 b	REHABILITACIÓN DE MONUMENTO CORONEL MANUEL GUTIERREZ ZAMORA-CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACION DEL MONUMENTO AL CORONEL MANUEL GUTIERREZ ZAMORA-PARQUE ZAMORA ESQUINA RAYON E INDEPENDENCIA	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2017 30 193 9006																									PERSONA	400.00		
UM 02 b	MONUMENTO A LOS MUSICOS, CONSTRUCCION DE MONOLITO CONMEMORATIVO-PLAZA LAGUILLILLA	30193000 1	VERACRUZ	0.00		0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2017 30 193 9003																									PERSONA	500.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

10,945,391.44 10,945,391.44

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 Ramón Poo Gil
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
 FERMÍN ISAÍAS CASO LEYVA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

TRIMESTRAL VERACRUZ 2017