



Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. TRI/2016/VERACRUZ/5370

C. Ramón Poo Gil
VERACRUZ
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2016
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Oscar Salvador Barbes Navarro
Observaciones:	

Cadena original:

RxeiisoO+xk2tj2nX5AEMPInBiQ4t4uyTZNuOqYOGv7XPk4/
mP+ij9WhaillrRCM1co+DThq1rOO68YkeRVJJJfeT9IWOELvczWMuPEc0HABVrFpTgqTuT6F3EBMBpvk6D
mKBuESNFMbWoJxXje5Dy7qYNYrJcQmJDcGR3yUxBI=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: CONTINVER
 Presupuesto Autorizado: 61,850,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 DIRECCIÓN ORDINARIA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 24/10/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Metas		Observaciones															
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Aportación Municipal	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas																	
							%	Fechas reales	%	Fechas reales										Compras y Bienes de Invenarios		Aportación de Ingresos Municipales	Producción Financiera	Producción Financiera	Producción Financiera	Producción Financiera	Producción Financiera	Producción Financiera								
LM	D1	c		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE (OBRA BIENAL CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015.4)	301930001	VERACRUZ	52.00	01/07/2016	40.00	01/07/2016	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00												
2016	30	193	5701																				PERSONA	4,500.00												
LM	O2	u		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. (OBRA BIENAL CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2-2015)	301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2016	03/09/2016	81.22	19/01/2016	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,000.00									
2016	30	193	5601																				PERSONA	7,000.00												
LM	O2	u		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. (OBRA BIENAL CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2-2015)	301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2016	18/07/2016	81.16	21/01/2016	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,500.00								
2016	30	193	5602																				PERSONA	6,500.00												
LM	O2	u		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MATAMOROS II DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. (OBRA BIENAL CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2-2015)	301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2016	20/08/2016	69.66	17/05/2016	17,850,000.00	17,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	9,500.00								
2016	30	193	5603																				PERSONA	9,500.00												
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											61,850,000.00	61,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 25 OCT 2016

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 25 OCT 2016

JOSE DE AGUIAR FLORES
 TRESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fermin Isaias Lopez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello