

RECIBIDO
25 ABR. 2014
2013
2014
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

WORKS

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO

Hoja 1 de 7
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		
Sub Programa				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas								
Tipo				Fechas Reales		Fechas Reales																										
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Gasto Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones				

(a) Estudios y Proyectos (Obra Pública Básica)

2014 30 193 0035 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 0001 Veracruz
PARA LAS OBRAS DEL FISM -DF 2014

(a) Incrementos

2014 30 193 0037 PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA 0001 Veracruz

(b) Drenaje Sanitario

2014 30 193 0001	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA GRANJAS BOTICARIA, COLONIA ALFREDO BONFIL, COLONIA LOS RÍO Y COLONIA PUENTE MORENO	0001 Veracruz Granjás de Boticaria, Puente Moreno
------------------	---	---

2014 30 193 0002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA ALFREDO BONFIL.	0001 Veracruz	Alfredo V. Bonfil
------------------	--	---------------	----------------------

2014 30 193 0003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LOS RÍOS	0001 Veracruz Los Ríos
------------------	---	---------------------------

2014 30 193 0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PUENTE MORENO.	0001 Veracruz Puente Moreno
------------------	---	-----------------------------------

2014 30 193 0005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE 0061 Las
DRENAJE SANITARIO Y AGUA Bajadas
POTABLE EN CALLE FERROCARRIL
DE LA COLONIA LAS BAJADAS


C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.E. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ GUERRA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

SEDESOL
DELEGACIÓN VERACRUZ

10 ABR 2014

COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		
Sub Programa				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas				
Tipo				Fechas Reales		Fechas Reales		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas				
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones		

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)

(03) Construcción

(b) Drenaje Sanitario

2014 30 193 0006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA I	0001	Veracruz	Reserva I		0.00						5,119,374.00	5,119,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,968.99
2014 30 193 0007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 1)	0001	Veracruz	La Reserva II Sector 1		0.00						3,944,346.00	3,944,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,517.06
2014 30 193 0008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 2)	0001	Veracruz	Reserva II Sector 2		0.00						6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,307.69
2014 30 193 0009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 3)	0001	Veracruz	Reserva II Sector 3		0.00						5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,923.08
2014 30 193 0010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 4)	0001	Veracruz	Reserva II Sector 4		0.00						5,293,378.00	5,293,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,252.05

(c) Drenaje Pluvial

2014 30 193 0011	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz	Astilleros		0.00						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	90.00
------------------	--	------	----------	------------	--	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-------

(d) Colector/Emisor

2014 30 193 0012	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. RIO NILO Y RIO AMAZONAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	0087	Veracruz	Valente Diaz		0.00						7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	1.00
------------------	--	------	----------	--------------	--	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

(SJ) EDUCACION

(a) Preescolar

2014 30 193 0013	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y AULA DIDÁCTICA EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL.	0001	Veracruz	Unidad Habitacion al Lomas de El Coyol		0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00 2.00
------------------	---	------	----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------

C. RAMÓN BOO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL




L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo


LXIII LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz
 de Ignacio de la Llave
25 ABR. 2014
RECIBIDO
 Hoja 3 de 7
 Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones		
Sub Programa				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobad			
Tipo																														
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																			
(SJ) EDUCACION (02) Construcción (a) Preescolar																														
2014 30 193 0014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" UBICADO EN GRANJAS DE RÍO MEDIO 3.			0157	Veracruz			0.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00	2.00
2014 30 193 0015	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE GAMA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PITA			0001	Veracruz			0.00				1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	2.00	0.00
2014 30 193 0016	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "CADETE VIRGILIO URIBE" UBICADO EN ISABELA CATÓLICA No. 960 EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.			0001	Veracruz			0.00				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2014 30 193 0017	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN TURNO VESPERTINO EN JARDÍN DE NIÑOS "CRISTÓBAL COLON" DE ZONA 12 SECTOR XIII UBICADO EN CALLE BASCUÑAN S/N ENTRE URUPI Y CABO DE HORNO , EN EL INFONAVIT LAS BRISAS			0001	Veracruz			0.00				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2014 30 193 0018	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN MENDO" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO S/N ENTRE FERROCARRILES Y SARMIENTO COLONIA LAS BAJADAS.			0061	Las Bajadas			0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00	1.00


VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 2017

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017





C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.

SEDESOL
DELEGACIÓN VERACRUZ

10 ABR 2014

C.O.M.

COORDINACIÓN DE
PLANEACION Y EVALUACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

25 ABR. 2014

**2013
2016**

RECIBIDO

SE RECIBIÓ ESTE DOCUMENTO HOJA 4 DE 7 NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Fecha de Aprobación: 31/03/2014 CALIFICACIÓN

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Medidas		Observaciones
Sub Programa				Físico			Financiero																					
Tipo				Fechas Reales			Fechas Reales																					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve.	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobada	
(SJ) EDUCACION																												
(02) Construcción																												
(e) Primaria																												
2014 30 193 0021	TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "PROF. LILIA CLARA GÓMEZ MONTALVAN" UBICADA EN AVENIDA CAMINO REAL S/N ENTRE RÍO PANUCO Y CERRADA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL NORTE	0001	VeracruzFr accionamie nto del Norte	0.00						650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00
2014 30 193 0022	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ" UBICADO EN JINICUIL S/N ESQUINA CUAJILOTE EN LA COLONIA RESERVA DE TARIMOYA III.	0001	Veracruz Reserva Tarimoya III	0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00 0.00
2014 30 193 0023	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA (TURNO MATUTINO) "UNIÓN FEMENINA IBERO AMERICANA" UFIA UBICADA EN ALCOCER #1721 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz Pocitos y Rivera	0.00						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2014 30 193 0024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DOMINGO MONTOYA LIMÓN" UBICADO EN JOAQUÍN PEREA S/N FOVISSSTE HORTALIZAS.	0001	Veracruz Fovissste Hortaliza	0.00						850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2014 30 193 0025	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR CARLOS GÓMEZ PÉREZ" UBICADO EN CALLE MAGNOLIAS S/N CASI ESQ. FLORIDA ORIENTE EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA.	0001	Veracruz La Florida	0.00						1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	3.00

FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 2017

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

CONTRALORIA
MUNICIPAL

L.E. JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.

SEDESOL
DELEGACIÓN VERACRUZ

10 ABR 2014

COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros							Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas					
				Físico			Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)																			
				Fechas Reales			Fechas Reales																													
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones

(SJ) EDUCACION

(02) Construcción

(e) Primaria

2014 30 193 0026	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SUBDIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO FEDERALIZADA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHIHUECAN.	0001	Veracruz halchihuecan	0.00						1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	2.00 0.00	
------------------	---	------	-----------------------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	--

2014 30 193 0027	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" UBICADO EN CONSTITUCIÓN # 519 ESQUINA NICOLÁS BRAVO DE LA COLONIA CENTRO	0001	Veracruz Centro	0.00						875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00 1.00	
------------------	---	------	-----------------	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	--

(i) Secundaria

2014 30 193 0032	CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ" UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA SIN DE LA COLONIA RESERVA 1.	0001	Veracruz Reserva 1	0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA ANEXO	1.00 1.00	
------------------	---	------	--------------------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	--

(05) Mantenimiento

(a) Preescolar

2014 30 193 0019	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA INFONAVIT CHIVERIA.	0001	Veracruz Chiveria	0.00						625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
------------------	--	------	-------------------	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--

2014 30 193 0020	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" UBICADO EN AV. INDUSTRIALES S/N EMILIO CANTARELL Y AGUSTIN LARA DE LA COLONIA RENACIMIENTO.	0001	Veracruz Renacimiento	0.00						150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
------------------	---	------	-----------------------	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA

CONTRALOR MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 6 de 7
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																							
				Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales		Fechas Reales			Fechas Reales	
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones

(SJ) EDUCACION

(05) Mantenimiento

(e) Primaria

2014 30 193 0028	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "FEDERALIZADA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" UBICADO EN CALLE ALONDRA ESQ. AVE DEL PARAISO RESERVA DE TARIMOYA 1.	0001 Veracruz	Reserva de Tarimoya I	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	-----------------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

2014 30 193 0029	MANTENIMIENTO EN GENERAL EN SALONES DE LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MATA #25 COLONIA BENITO JUAREZ.	0001 Veracruz	Bénito Juárez	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	--	---------------	---------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(g) Primaria (Sanitarios)

2014 30 193 0030	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS.	0061 Las	Bajadas	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	--	----------	---------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

2014 30 193 0031	MANTENIMIENTO DE BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS REYES HERÓLES" UBICADO EN CALLE LÓPEZ VELARDE No. 581 BIENESTAR Y SEGURIDAD EN LA COLONIA LOS REYES.	0001 Veracruz	Los Reyes	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	-----------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(i) Secundaria

2014 30 193 0033	IMPERMEABILIZACION, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.3 JOSE MARTI UBICADO EN AVENIDA SUGASTI No.578 DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	0001 Veracruz	Adolfo López Mateos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	---------------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 7 de 7
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
Sub Programa				Físico		Financiero																								
Tipo				Fechas Reales		Fechas Reales																								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobad			
(SJ) EDUCACION (05) Mantenimiento (k) Secundaria (Sanitarios) 2014 30 193 0034 MANTENIMIENTO EN BAÑOS, CONSTRUCCION DE TALLER Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL #136 UBICADA EN RIO CHAMPOTON S/N ESQUINA RIO YAQUI EN EL INFONAVIT RIO MEDIO 0001 Veracruz 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0																														

RECIBIDO
11 ABR 2014
EXTEMPORANEO
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, válida o ilegítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la institución superior de los órdenes federal y estatal.
Revisor: Ing. Sironia Baltazar Martinez

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017
C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017
L.E. JOSE FRANCISCO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
TESORERIA
L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

SEDESOL
DELEGACIÓN VERACRUZ
10 ABR 2014
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.