



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 1 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avance Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales																								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra		Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobad		

(EP) ESTUDIOS

(01) Estudios y Proyectos (Obra pública Básica)

(a) Estudios y Proyectos (Obra Pública Básica)

2014 30 193 0035	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM -DF 2014	0001	Veracruz	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
------------------	---	------	----------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

(PP) PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA

(01) Incrementos

(a) Incrementos

2014 30 193 0037	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0001	Veracruz	0.00						1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00
------------------	---------------------------	------	----------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)

(03) Construcción

(b) Drenaje Sanitario

2014 30 193 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA GRANJAS BOTICARIA, COLONIA ALFREDO BONFIL, COLONIA LOS RÍOS, Y COLONIA PUENTE MORENO.	0001	Veracruz	0.00						22,306,695.00	22,306,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,968.50
2014 30 193 0002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA ALFREDO BONFIL.	0001	Veracruz	0.00						9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	3,070.00
2014 30 193 0003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LOS RÍOS	0001	Veracruz	0.00						9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,978.00
2014 30 193 0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PUENTE MORENO.	0001	Veracruz	0.00						5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,385.00
2014 30 193 0005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA LAS BAJADAS	0061	Las Bajadas	0.00						1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	360.00



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CDM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 2 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		
				Físico				Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		
				Fechas Reales				Fechas Reales																								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones				

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)

(03) Construcción

(b) Drenaje Sanitario

2014 30 193 0006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA I	0001 Veracruz	Reserva I			0.00				5,119,374.00	5,119,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,968.99	
2014 30 193 0007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 1)	0001 Veracruz	La Reserva II Sector 1			0.00				3,944,346.00	3,944,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,517.06	
2014 30 193 0008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 2)	0001 Veracruz	Reserva II Sector 2			0.00				6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,307.69	
2014 30 193 0009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 3)	0001 Veracruz	Reserva II Sector 3			0.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,923.08	
2014 30 193 0010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 4)	0001 Veracruz	Reserva II Sector 4			0.00				5,293,378.00	5,293,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,252.05	

(c) Drenaje Pluvial

2014 30 193 0011	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS.	0001 Veracruz	Astilleros			0.00				450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	90.00	
------------------	--	---------------	------------	--	--	------	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-------	--

(d) Colector/Emisor

2014 30 193 0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. RIO NILO Y RIO AMAZONAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	0087 VALENTE DIAZ		15.00	23/06/14	29.75	23/06/2014			7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,580.45	2,231,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	470.00	
------------------	---	-------------------	--	-------	----------	-------	------------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	----	--------	--

(SJ) EDUCACION

(02) Construcción

(a) Preescolar

2014 30 193 0013	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE COYOL.	0001 Veracruz	Unidad Habitacional al Lomas de Coyol			0.00				1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
																												ANEXO	2.00	

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 3 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad			
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																					

(SJ) EDUCACION
(02) Construcción
(a) Preescolar

2014 30 193 0014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" UBICADO EN GRANJAS DE RÍO MEDIO 3.	0157	Granjás de Río Medio				0.00			1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2014 30 193 0015	CONSTRUCCIÓN AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE GAMA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PITA.	0001	Veracruz Mata de Pita				0.00			1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2014 30 193 0016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CADETE VIRGILIO URIBE" UBICADO EN ISABELA CATÓLICA No. 960 EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz Reforma				0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2014 30 193 0017	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TURNO VESPERTINO EN JARDÍN DE NIÑOS "CRISTÓBAL COLON" DE ZONA 12 SECTOR XIII UBICADO EN CALLE BASCUÑÁN S/N ENTRE URUPI Y CABO DE HORNO, EN EL INF. LAS BRISAS	0001	Veracruz Las Brisas				0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2014 30 193 0018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN MENDO" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO S/N ENTRE FERROCARRILES Y SARMIENTO COLONIA LAS BAJADAS.	0061	Las Bajadas				0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	

(e) Primaria

2014 30 193 0021	TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "PROF. LILIA CLARA GÓMEZ MONTALVAN" UBICADA EN AVENIDA CAMINO REAL S/N ENTRE RÍO PANUCO Y CERRADA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL NORTE	0001	VeracruzFraccionamiento del Norte				0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
------------------	---	------	-----------------------------------	--	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 4 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sub Programa				%	Físico		%	Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo					Fechas Reales			Fechas Reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra				Cve.	Localidad		Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(SJ) EDUCACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(02) Construcción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(e) Primaria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2014 30 193 0022	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ" UBICADO EN JINICUIL S/N ESQUINA CUAJILOTE EN LA COLONIA RESERVA DE TARIMOYA III.			0001	Veracruz					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 5 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero						
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad	

(SJ) EDUCACION
(02) Construcción
(e) Primaria

2014 30 193 0027	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" UBICADO EN CONSTITUCIÓN # 519 ESQUINA NICOLÁS BRAVO DE LA COLONIA CENTRO	0001 Veracruz	Centro	0.00			0.00							875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
------------------	--	---------------	--------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(i) Secundaria

2014 30 193 0032	CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ" UBICADA EN CALLE GUACAMAYA ESQ. AVE LIRA S/N DE LA COLONIA RESERVA 1.	0001 Veracruz	Reserva I	0.00			0.00							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
																													ANEXO	1.00

(05) Mantenimiento
(a) Preescolar

2014 30 193 0019	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA INFONAVIT CHIVERIA	0001 Veracruz	Chiveria	0.00			0.00							625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	----------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

2014 30 193 0020	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" UBICADO EN AV. INDUSTRIALES S/N EMILIO CANTARELL Y AGUSTÍN LARA DE LA COLONIA RENACIMIENTO.	0001 Veracruz	Renacimiento	0.00			0.00							150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	--------------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(e) Primaria

2014 30 193 0028	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "FEDERALIZADA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" UBICADO EN CALLE ALONDRA ESQ. AVE DEL PARAISO RESERVA DE TARIMOYA 1.	0001 Veracruz	Reserva de Tarimoya I	0.00			0.00							850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	---------------	-----------------------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas			Observaciones
				Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales																						
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobada

(SJ) EDUCACION
(05) Mantenimiento
(e) Primaria

2014 30 193 0029	MANTENIMIENTO EN GENERAL EN SALONES DE LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MATA #25 COLONIA BENITO JUAREZ.	0001	Veracruz	Bénito Juárez		0.00						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	--	------	----------	---------------	--	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(g) Primaria (Sanitarios)

2014 30 193 0030	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD DE LAS BAJADAS.	0061	Las Bajadas			0.00						275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	--	------	-------------	--	--	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

2014 30 193 0031	MANTENIMIENTO DE BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS REYES HERÓLES" UBICADO EN CALLE LÓPEZ VELARDE No. 581 BIENESTAR Y SEGURIDAD EN LA COLONIA LOS REYES.	0001	Veracruz	Los Reyes		0.00						650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	------	----------	-----------	--	------	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(i) Secundaria

2014 30 193 0033	IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.3 JOSE MARTI UBICADO EN AVENIDA SUGASTI No.578 DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	0001	Veracruz	Adolfo López Mateos		0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	------	----------	---------------------	--	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(k) Secundaria (Sanitarios)

2014 30 193 0034	MANTENIMIENTO EN BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL #136 UBICADA EN RIO CHAMPOTON S/N ESQUINA RIO YAQUI EN EL INFONAVIT RIO MEDIO	0001	Veracruz	Rio Medio		0.00						1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
------------------	--	------	----------	-----------	--	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSE FRANCISCO...

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 7 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales																						
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	