




Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones - FortiFondo
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre



Programa				Avances Físico-Financieros							Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
Sub Programa				Físico		Financiero		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Metas		Observaciones													
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal		Estat	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estat	Otros	Medida	Aprobad	
(EP) ESTUDIOS																													
(01) Estudios y Proyectos (Obra pública Básica)																													
(a) Estudios y Proyectos (Obra Pública Básica)																													
2014 30 193 0035	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM -DF 2014	0001	Veracruz	30.00	11/09/14		30.00	11/09/2014		1,199,994.48	1,199,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,998.34	359,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
2014 30 193 0038	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0001	Veracruz				0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
(PP) PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA																													
(01) Incrementos																													
(a) Incrementos																													
2014 30 193 0037	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0001	Veracruz				0.00			825,218.19	825,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00	
(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)																													
(03) Construcción																													
(a) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales																													
2014 30 193 0044	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PAQUETE DE LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL	0001	Veracruz, Alfredo V. Bonfil				0.00			12,515,493.93	12,515,493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
(b) Drenaje Sanitario																													
2014 30 193 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA GRANJAS BOTICARIA, COLONIA ALFREDO BONFIL, COLONIA LOS RÍOS, Y COLONIA PUENTE MORENO.	0001	Veracruz Granjas de Boticaria, Puente Moreno	19.16	18/08/14		30.00	11/08/2014		20,181,401.65	20,181,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,420.49	6,054,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,968.50	
2014 30 193 0002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA ALFREDO BONFIL.	0001	Veracruz Alfredo V. Bonfil				30.00	24/09/2014		6,973,955.66	6,973,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,186.70	2,092,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	3,070.00	
2014 30 193 0003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LOS RÍOS	0001	Veracruz Los Rios	36.11	25/08/14		30.00	09/09/2014		6,941,494.06	6,941,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,448.22	2,082,448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,978.00	
2014 30 193 0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PUENTE MORENO.	0001	Veracruz Puente Moreno				30.00	22/09/2014		4,170,820.44	4,170,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,246.13	1,251,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,385.00	
2014 30 193 0005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE FARRUCAR DE LA COLONIA LAS BAJADAS	0061	Las Bajadas				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	0.00	
2014 30 193 0006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA I	0001	Veracruz Reserva I	73.10	11/08/14		54.56	05/08/2014		4,898,800.38	4,898,800.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,978.51	672,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,968.99	



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 2 de 6
Fecha de Aprobación: 30/09/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales																				
					Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra		Cve. Localidad	Localidad	Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)

(03) Construcción

(b) Drenaje Sanitario

2014 30 193 0007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 1)	0001	Veracruz La Reserva II Sector 1	69.99	08/08/14	30.00	08/08/2014			3,622,929.31	3,622,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,878.79	1,086,878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,517.06	
2014 30 193 0008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 2)	0001	Veracruz Reserva II Sector 2				0.00			6,162,697.80	2,465,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,307.69	
2014 30 193 0009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 3)	0001	Veracruz Reserva II Sector 3				0.00			4,902,719.88	3,042,344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,923.08	
2014 30 193 0010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA RESERVA II (SECTOR 4)	0001	Veracruz Reserva II Sector 4	26.95	28/08/14	30.00	05/08/2014			4,881,110.50	4,881,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,333.15	1,464,333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,252.05	
2014 30 193 0039	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA DOS CAMINOS.	0001	Veracruz Dos Caminos				0.00			2,040,780.00	816,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	
2014 30 193 0040	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GUZMAN DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. ORO PENDOLA TRAMO CAROLINA ANAYA DE 17 DE DICIEMBRE HACIA AV. ORO PENDOLA, TRAMO 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA AV. ORO PENDOLA, TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA 5 DE FEBRERO, TRAMO VENUSTIANO CARRANZA DE EPIGMENIO GUZMAN HACIA CAROLINA ANAYA DE LA COLONIA EJIDO TARIMOYA.	0001	Veracruz Ejido Tarimoya				0.00			1,599,600.00	1,599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	620.00	
2014 30 193 0041	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA POCITOS Y RIVERA	0001	Veracruz Pocitos y Rivera				0.00			990,720.00	396,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	325.30	
2014 30 193 0042	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0001	Veracruz Adolfo Ruiz Cortinez				0.00			304,750.60	304,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	118.58	
2014 30 193 0043	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LORENZO BARCELATA (SECTOR 1)	0001	Veracruz Lorenzo Barcelata (Sector 1)				0.00			2,770,460.00	2,770,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,079.52	
2014 30 193 0045	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS LORENZO BARCELATA (SECTOR 2) y GRANJAS DE LA BOTICARIA	0001	Veracruz Lorenzo Barcelata (Sector 2) y Granjas Boticaria				0.00			2,564,860.00	2,564,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	996.48	

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017
L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 3 de 6
Fecha de Aprobación: 30/09/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales																				
					Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra		Cve. Localidad	Localidad	Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)

(03) Construcción

(c) Drenaje Pluvial

2014 30 193 0011	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz Astilleros	60.28	25/08/14		30.00	21/08/2014		717,839.56	717,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,351.87	215,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	90.00	
2014 30 193 0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. RIO NILO Y RIO AMAZONAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	0087	VALENTE DIAZ	98.00	23/06/14		59.68	23/06/2014		7,438,601.49	7,438,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,336.64	4,439,336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	470.00	

(SJ) EDUCACION

(02) Construcción

(a) Preescolar

2014 30 193 0013	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AV. PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL.	0001	Veracruz Unidad Habitacion al Lomas de El coyol				0.00			1,400,271.50	1,400,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2014 30 193 0014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" UBICADO EN GRANJAS DE RÍO MEDIO 3.	0157	Granjas de Río Medio	19.81	25/08/14		30.00	21/08/2014		1,132,468.06	1,132,468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,740.42	339,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2014 30 193 0015	CONSTRUCCIÓN AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE GAMA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PITA.	0001	Mata de Pita	57.00	28/07/14		30.00	21/08/2014		1,520,589.83	1,520,589.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,176.95	456,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2014 30 193 0016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CADETE VIRGILIO URIBE" UBICADO EN ISABELA CATÓLICA No. 960 EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz Reforma				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00	
2014 30 193 0017	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TURNO VESPERTINO EN JARDÍN DE NIÑOS "CRISTÓBAL COLÓN" DE ZONA 12 SECTOR XIII UBICADO EN CALLE BASCUNÁN S/N ENTRE URUPEY Y CABO DE HORNO, EN EL INF. LAS BRISAS	0001	Veracruz Las Brisas				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00	
2014 30 193 0018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "PROCESORA MARIA DEL CARMEN GUZMAN MENDO" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE FERROCARRILES Y SARMIENTO COLONIA LAS BAJADAS.	0001	Las Bajadas				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00	

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
L.E. JOSÉ FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 4 de 6
Fecha de Aprobación: 30/09/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																									
				Fechas Reales			Fechas Reales																									
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobad					

(SJ) EDUCACION
(02) Construcción
(e) Primaria

2014 30 193 0021	TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "PROF. LILIA CLARA GÓMEZ MONTALVAN" UBICADA EN AVENIDA CAMINO REAL S/N ENTRE RÍO PANUCO Y CERRADA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL NORTE	0001	VeracruzFraccionamiento del Norte	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00
2014 30 193 0022	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ" UBICADO EN JINICUIL S/N ESQUINA CUAJILOTE EN LA COLONIA RESERVA DE TARIMOYA III.	0001	VeracruzReserva Tarimoya III	30.00	26/09/2014					452,639.38	452,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,791.99	135,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2014 30 193 0023	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA (TURNO MATUTINO) "UNIÓN FEMENINA IBERO AMERICANA" UFA UBICADA EN ALCOCER #1721 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	VeracruzPocitos y Rivera	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00
2014 30 193 0024	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DOMINGO MONTOYA LIMÓN" UBICADO EN JOAQUÍN PEREA S/N FOVISSSTE HORTALIZAS.	0001	VeracruzFovissste Hortalizas	0.00						850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2014 30 193 0025	CONSTRUCCIÓN DE AULA E IMPERMEABILIZACIÓN, EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR CARLOS GÓMEZ PÉREZ" UBICADO EN CALLE MAGNOLIAS S/N CASI ESQ. FLORIDA ORIENTE EN EL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA.	0001	VeracruzLa Florida	0.00						1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2014 30 193 0026	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO FEDERALIZADA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHIHUECAN.	0001	VeracruzChalchihuecan	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00
2014 30 193 0027	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" UBICADO EN CONSTITUCIÓN # 519 ESQUINA NICOLÁS BRAVO DE LA COLONIA CENTRO.	0001	VeracruzCentro	0.00						875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2014 30 193 0032	CONSTRUCCIÓN DE AULA, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 6 "HEROICA VERACRUZ" UBICADA EN CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA S/N DE LA COLONIA RESERVA I.	0001	VeracruzReserva I	0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
																												ANEXO	1.00

(i) Secundaria



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L. JOSÉ FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



Hoja 5 de 6
Fecha de Aprobación: 30/09/2014

3 IMPERMEABILIZACION, GENERAL Y GENERAL Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL Y
CAMBIO DE INSTALACION
ELECTRICA. EN VERACRUZ
SECUNDARIA GENERAL N.º 3 JOSE
MARTI VERACRUZ CERRADA AVENIDA
SUGASTI N.º 575 DE LA COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS.

0001

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 2017


L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

0.00 0.00 288,304.01


VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

**M. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017**

L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

L.E. JOSÉ FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBIDO
14 OCT. 2014
EXTEMPORÁNEO
C. JOSEFINA LUIZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 103,903,793.00

Hoja 6 de 6
Fecha de Aprobación: 30/09/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales																				
					Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra		Cve. Localidad	Localidad	Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	

(SJ) EDUCACION

(05) Mantenimiento

(k) Secundaria (Sanitarios)

2014 30 193 0034	MANTENIMIENTO EN BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL #136 UBICADA EN RIO CHAMPOTON S/N ESQUINA RIO YAQUI EN EL INFONAVIT RIO MEDIO	0001	Veracruz Rio Medio				0.00			1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
------------------	--	------	--------------------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(U9) GASTOS INDIRECTOS


(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos

(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos

2014 30 193 0036	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FISM-DF	0001	Veracruz	30.00	21/08/14		30.00	21/08/2014		1,198,753.28	1,198,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,625.98	359,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
Total Municipio										111,280,687.28	103,903,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,894.28	23,699,529.44	23,699,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSEFINA LUIS CONCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.