



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
 SEGUNDO TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
RECIBIDO
 27 JUL. 2015
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
 Ing. Tomás Olvera Guzmán

M

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
 Presupuesto Autorizado: 0.00

Hoja 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)			Metas		Observaciones		
Sub Programa		Cve. Localidad	Localidad	Físico			Financiero			Costo Total	Fopadem	Aportación					Aportación					Medida	Aprobada				
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Inicio	Término	%	Inicio	Término	%			Inicio	Término	Municipal	Benefic.	Productos Fijos	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fopadem			Municipal		Benefic.	Productos Fijos
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																											
(02) Construcción																											
(a) Calles (Asfalto, concreto)																											
2015 30 193 2001	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO DE LA LLAVE TRAMO ALLENDE A CUAUHEMOC, COL CENTRO	0001	Veracruz			0.00				2,628,058.00	2,628,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,800.00	
2015 30 193 2002	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE J.B. LCBOS. TRAMO ALLENDE A CUAUHEMOC, COL CENTRO	0001	Veracruz	18.00	03/05/2015	29.84	12/05/2015			7,451,341.00	7,451,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,431.84	2,225,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,522.00
(SG) ELECTRIFICACION																											
(03) Construcción																											
(a) Electrificación																											
2015 30 193 2003	ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LAS FLORES, COL. ALUMINIO	0001	Veracruz			0.00				999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.45
Total Municipio										11,088,899.00	11,088,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,431.84	2,225,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C. RAMON PDC GIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

RECIBIDO
 27 JUL. 2015
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 H. Congreso del Estado de Veracruz
 de Ignacio de la Llave

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017