



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Programa	Sub Programa	Tipo	Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones										
								Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales		Aportación		Aportación		Productos		Otra Fuente		Otra Fuente		Productos		Otra Fuente			Otra Fuente									
								Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Finros		Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobada					
(BM) BIENES MUEBLES																																				
(01) Adquisiciones																																				
(b) Mobiliario y Equipo de Oficina Básico																																				
2014	30	193	0531	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0001	Veracruz	0.00				2,000,326.29	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	850.00			
(c) Equipo de Cómputo y Periférico (Adq y Mtto)																																				
2014	30	193	0532	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	0001	Veracruz	0.00				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1,136.00		
(DP) DEUDA PUBLICA																																				
(01) Pago de Deuda Pública																																				
(a) Pago de Deuda Pública																																				
2014	30	193	0522	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2005).	E	0001	Veracruz	0.00			31,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2014	30	193	0523	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2010).	E	0001	Veracruz	0.00			12,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																																				
(02) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																																				
(a) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																																				
2014	30	193	0525	GOBIERNO ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE).	0001	Veracruz	0.00				5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
(03) Pago de Servicios Municipales																																				
(a) Consumo de Energía Eléctrica (hasta el 20% de lo facturado por la cfe)																																				
2014	30	193	0524	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0001	Veracruz	0.00				103,842,863.00	3,842,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
(04) Vehículos Terrestres																																				
(d) Seguros y Tenencias																																				
2014	30	193	0526	SEGUROS Y TENENCIAS.	0001	Veracruz	9.75	31/03/2014	9.75	31/03/2014	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA																																				
(01) Manejo de Residuos Sólidos																																				
(e) Rellenos Sanitarios																																				
2014	30	193	0530	PROACTIVA (RELLENO SANITARIO 2014).	0001	Veracruz	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	1.00



C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO BARRA VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 3 de 7
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Actualizada)						Metas		Observaciones				
			Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Actualizada)												
			Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Costo Total	Fortamun-D	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-D	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros		Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																													
(02) Construcción																													
(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)																													
2014	30	193	0505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).	0001	Veracruz			0.00			1,060,184.00	1,060,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,325.23	
2014	30	193	0506	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA DE LA CONCHA, PLAYA BELLA VISTA, PLAYA NIZUK Y PLAYA AVENTURAS (SECTOR 4).	0001	Veracruz			0.00			4,372,160.00	4,372,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,465.20
2014	30	193	0507	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA DE LOS VINOS, DE CALLE PLAYA TORTUGAS A CAMINO REAL, EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00			1,410,072.00	1,410,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,762.59
2014	30	193	0508	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA REAL, DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA, EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00			3,925,952.00	3,925,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,907.44
2014	30	193	0509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA BLANCA, DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA, EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00			3,945,552.00	3,945,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,931.94

RECIBIDO
11 ABR. 2014
EXTEMPORANEO
Ing. Silvia Baltazar Martínez

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 PRIMER TRIMESTRE
 Período del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 4 de 7
 Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones			
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)											
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cva. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estadal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal		Estadal	Otros	Medida

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
 (02) Construcción
 (e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR1) Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PONIENTE 6, PONIENTE 5 SUR, PONIENTE 3, PONIENTE 2, CERRADA PONIENTE 1 Y PONIENTE 7, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz				0.00			4,838,624.00	4,838,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,798.28
2014 30 193 0511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR 2) Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: NORTE 4, NORTE 3, PRIVADA 2, NORTE 6, PRIVADA 3, CALLE NORTE DE LOS OLIVOS Y CALLE LOS ROBLES, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz				0.00			4,492,982.00	4,492,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,848.01
2014 30 193 0512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA DOCTORA MARÍA C. ROJAS.	0001	Veracruz				0.00			2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,200.00
2014 30 193 0513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO WHITETOPPING EN CALLES GUADALUPE VICTORIA DE EMILIANO ZAPATA A PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO DE HERMENEGILDO GALEANA A GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO DE LA HUERTA DE HERMENEGILDO GALEANA A JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 1).	0001	Veracruz				0.00			4,771,612.00	4,771,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,022.75

RECIBIDO
 11 ABR 2014
 EXTemporáneo
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DE GOBIERNO
 Recibió: Ing. Sirón Baltazar Martínez

[Firma]
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DIAZ MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



[Firma]
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 5 de 7
 Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones			
Sub Programa Tipo				Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal		Otra Fuente Estatal	Otros	Medida

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
 (02) Construcción
 (a) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0514	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO WHITETOPPING EN CALLE CÁNDIDO AGUILAR DE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN CALLEJÓN DE CÁNDIDO AGUILAR HACIA PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE VICENTE GUERRERO DE HERMENEGILDO GALEANA A AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 2).	0001 Veracruz					0.00			3,500,750.00	3,500,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,685.00	
			Adolfo López Mateos																										
2014 30 193 0515	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, FRANCISCO VILLA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, EN COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 1).	0061 Las Bajadas					0.00			3,515,840.00	3,515,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,544.80
2014 30 193 0516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA (SECTOR 6).	0001 Veracruz					0.00			5,671,600.00	5,671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	7,089.50

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
 11 ABR. 2014
EXTEMPORANEO
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna y no es válido o legítimo en cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibirá en la forma de un expediente de trámite al régimen jurídico de la legislación superior de los órdenes federal y estatal.
 C. Sra. Ina. Sironia Baltazar Martínez

[Firma]
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 6 de 7
 Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Vetas		Observaciones
			Físico				Financiero				Aportación				Aportación				Aportación				Medida	Aprobada					
			Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término			%				

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
 (02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)																												
2014 30 193 0517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ASTEROIDE, DE CALLE TORNADO HACIA CALLE ESTRELLA, CALLE TORNADO, DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS Y DE LA CALLE ESTRELLA DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS DE LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas			0.00			2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,680.00

(SJ) EDUCACION
 (a) Preescolar

2014 30 193 0518	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS "TEOCALLI" UBICADO EN DR. JOAQUÍN PEREA BLANCOS SIN NUMERO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE LA HORTALIZA.	0001	Veracruz			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	------	----------	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(e) Primaria

2014 30 193 0519	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. GERARDO RIVERO" UBICADA EN LA CALLE ARISTA No.477 ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, EN LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.	0001	Veracruz			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	---	------	----------	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

(i) Secundaria

2014 30 193 0520	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.	0001	Veracruz			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
------------------	--	------	----------	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

RECIBIDO
 11 ABR. 2014
 EXTEMPORANEO
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, si no la válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, no se recibe en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la autorización superior de los órdenes federales y estatales.
 Recibió: Ing. Siro Galtazar Martínez

C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ



L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 7 de 7
 Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas									
Sub Programa				Físico			Financiero			Aportación							Aportación							Medidas									
Tipo				Fechas Reales			Fechas Reales			Ejercida Acumulada							Ejercida Acumulada							Aprobadas									
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fortamun-D	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones					
(U9) GASTOS INDIRECTOS																																	
(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos																																	
(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos																																	
2014 30 193 0521	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FORTAMUN-DF.	0001	Veracruz				0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00				
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																																	
(02) Construcción																																	
(u) Edificio Público																																	
2014 30 193 0527	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE ASTEROIDE SIN NUMERO ENTRE TORNADO Y ESTRELLA EN LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas				0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2014 30 193 0528	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA ESQUINA DOS BAHÍAS EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.	0001	Veracruz				0.00			6,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2014 30 193 0529	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE JACARANDA ENTRE CIPRES Y ÁLAMO EN LA COLONIA AMAPOLAS I.	0060	Amapolas				0.00			6,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
Total Municipio										289,830,641.29	281,098,315.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	332,326.29	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
RECIBIDO
 11 ABR. 2014
EXTEMPORÁNEO
 La recepción de este documento implica autorización legal alguna, si la recepción de este documento es válida o legítima en las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la institución superior de los órdenes federal y estatal.
 Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez

C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

