



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 1 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales																							
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	

(BM) BIENES MUEBLES

(01) Adquisiciones

(b) Mobiliario y Equipo de Oficina Básico

2014 30 193 0531	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0001	Veracruz	0.00						2,000,326.29	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	850.00
------------------	--	------	----------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	--------

(c) Equipo de Cómputo y Periferico (Adq y Mto)

2014 30 193 0532	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	0001	Veracruz	0.00						3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1,136.00
------------------	-----------------------------------	------	----------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	----------

(DP) DEUDA PUBLICA

(01) Pago de Deuda Pública

(a) Pago de Deuda Pública

2014 30 193 0522	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2005).	0001	Veracruz	32.05	28/05/14	32.05	28/05/2014			31,200,000.00	31,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2014 30 193 0523	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2010).	0001	Veracruz	32.05	28/05/14	32.05	28/05/2014			12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,477.90	3,942,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00

(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(02) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos

(a) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos

2014 30 193 0525	GOBIERNO ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE).	0001	Veracruz	0.00						5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
------------------	--	------	----------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

(03) Pago de Servicios Municipales

(a) Consumo de Energía Eléctrica (hasta el 20% de lo facturado por la cfe)

2014 30 193 0524	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0001	Veracruz	51.43	08/05/14	51.43	08/05/2014			103,842,863.00	103,842,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,407,037.00	53,407,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
------------------	------------------------------	------	----------	-------	----------	-------	------------	--	--	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(04) Vehiculos Terrestres

(d) Seguros y Tenencias

2014 30 193 0526	SEGUROS Y TENENCIAS.	0001	Veracruz	9.75	31/03/2014	9.75	31/03/2014			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
------------------	----------------------	------	----------	------	------------	------	------------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

(01) Manejo de Residuos Sólidos

(e) Rellenos Sanitarios

2014 30 193 0530	PROACTIVA (RELLENO SANITARIO)	0001	Veracruz	0.00						31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
------------------	-------------------------------	------	----------	------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 2 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																					
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	

(SB) ESTIMULOS A LA EDUCACION

(01) Becas y Despesas

(a) Becas

2014 30 193 0533	BECA.	0001	Veracruz	48.21	17/06/14		48.21	17/06/2014		15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473,100.00	7,473,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	15,000.00
------------------	-------	------	----------	-------	----------	--	-------	------------	--	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SECTOR POPULAR	0001	Veracruz				0.00			4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,444.44
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA SECTOR SURESTE, CALLES: MANZANILLO, CERRADA DE NIZUK, PLAYA MISMALOYA, PLAYA COLIMA, PLAYA CALETILLA (SECTOR 5).	0001	Veracruz				0.00			3,778,772.00	3,778,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,430.34
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA LAS GAVIOTAS, PLAYA DEL PEÑÓN, PLAYA AVENTURAS Y PLAYA NIZUK, DE PLAYA LAS GAVIOTAS A PLAYA DEL PEÑÓN (SECTOR 1).	0001	Veracruz				0.00			3,826,760.00	3,826,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,783.45
------------------	--	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA MASIRI, PLAYA GAVIOTAS, PLAYA ARENAS, PLAYA LA TROCHA, PLAYA VILLA DEL MAR Y PLAYA REGATAS (SECTOR 2)	0001	Veracruz				0.00			3,472,592.00	3,472,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,340.74
------------------	--	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DIAZ VALINZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL DE VERACRUZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 3 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14


Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas			Observaciones
				Físico				Financiero																					
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Productos	Otra Fuente	Otra Fuente	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Productos	Otra Fuente	Otra Fuente	
Inicio	Término	Inicio	Término																										

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).	0001	Veracruz	1.70	23/06/14	23.26	23/06/2014			1,060,184.00	1,060,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,579.61	246,579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,325.23	
2014 30 193 0506	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA DE LA CONCHA, PLAYA BELLA VISTA, PLAYA NIZUK Y PLAYA AVENTURAS (SECTOR 4).	0001	Veracruz			0.00				4,372,160.00	4,372,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,465.20	
2014 30 193 0507	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA DE LOS VINOS DE CALLE PLAYA TORTUGAS A CAMINO REAL Y DE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00				1,410,072.00	1,410,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,762.59	
2014 30 193 0508	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REAL DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA Y DE CALLE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00				3,925,952.00	3,925,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,907.44	
2014 30 193 0509	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA BLANCA DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA Y DE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz			0.00				3,945,552.00	3,945,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,931.94	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 4 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas			Observaciones
				Físico			Financiero																						
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR 1) Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PONIENTE 6, PONIENTE 5 SUR, PONIENTE 3, PONIENTE 2, CERRADA PONIENTE 1 Y PONIENTE 7, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz				0.00			4,638,624.00	4,638,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,798.28	
2014 30 193 0511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR 2) Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: NORTE 4, NORTE 3, PRIVADA 2, NORTE 6, PRIVADA 3, CALLE NORTE DE LOS OLIVOS Y CALLE LOS ROBLES, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz	6.00	06/06/14	27.08	06/06/2014			4,492,982.00	4,492,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,577.83	1,216,577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,848.01	
2014 30 193 0512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA DOCTORA MARIA C. ROJAS.	0001	Veracruz				0.00			2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,200.00	
2014 30 193 0513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA DE EMILIANO ZAPATA A PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO DE HERMENEGILDO GALEANA A GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO DE LA HUERTA DE HERMENEGILDO GALEANA A JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 1).	0001	Veracruz	50.00	03/06/14	30.03	24/06/2014			4,771,612.00	4,771,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,684.78	1,432,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,022.75	

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 5 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas			Observaciones
				Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales																						
				Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic	Finros	Federal	Estatal	

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0514	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CÁNDIDO AGUILAR DE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. EN CALLEJÓN DE CÁNDIDO AGUILAR HACIA PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE VICENTE GUERRERO DE HERMENEGILDO GALEANA A AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 2).	0001	Veracruz	76.00	28/05/14		0.00			3,500,750.00	3,500,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,685.00	
			Adolfo López Mateos																											
2014 30 193 0515	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, FRANCISCO VILLA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, EN COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 1).	0061	Las Bajas	3.00	20/06/14	26.69	06/06/2014			3,515,840.00	3,515,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,444.43	938,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,544.80
2014 30 193 0516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA (SECTOR 6).	0001	Veracruz					0.00		5,671,600.00	5,671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	7,089.60

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VI

VERACRUZ

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
- 9 JUL 2014


C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO VILLANUEVA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 6 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				%	Físico Fechas Reales		%	Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Aportación Finros	Productos Federal	Otra Fuente Estatad	Otra Fuente Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Aportación Finros	Productos Federal	Otra Fuente Estatad	Otra Fuente Otros	Medida	Aprobad			
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																					

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ASTEROIDE, DE CALLE TORNADO HACIA CALLE ESTRELLA, CALLE TORNADO, DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS Y DE LA CALLE ESTRELLA DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS DE LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas II				0.00			2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,680.00	
------------------	---	------	-------------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------	--

(SJ) EDUCACION

(02) Construcción

(a) Preescolar

2014 30 193 0518	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS "TEOCALLI" UBICADO EN DR. JOAQUÍN PEREA BLANCOS SIN NUMERO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE LA HORTALIZA.	0001	Veracruz				0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--

(e) Primaria

2014 30 193 0519	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. GERARDO RIVERO" UBICADA EN LA CALLE ARISTA No.477 ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, EN LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.	0001	Veracruz				0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--

(i) Secundaria

2014 30 193 0520	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALYANI, DE LA LOCALIDAD DE TEJERÍA.	0001	Veracruz				0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO RÍAZ VALENZUELA
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014-2017





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 7 de 7
Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		
					Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales																								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad		%	Inicio		Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad	Observaciones		
(U9) GASTOS INDIRECTOS																																
(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos																																
(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos																																
2014 30 193 0521	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FORTAMUN-DF.	0001	Veracruz				0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																																
(02) Construcción																																
(u) Edificio Público																																
2014 30 193 0527	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE ASTEROIDE SIN NUMERO ENTRE TORNADO Y ESTRELLA EN LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas II				0.00			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2014 30 193 0528	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA ESQUINA DOS BAHÍAS EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.	0001	Veracruz Lombardo Toledano				0.00			6,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2014 30 193 0529	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE JACARANDA ENTRE CIPRES Y ÁLAMO EN LA COLONIA AMAPOLAS I.	0060	Amapolas I.				0.00			6,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
Total Municipio										289,830,641.29	281,098,315.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	332,326.29	78,822,673.64	78,822,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

