



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 1 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físicos y Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones	
			Físico		Financiero		Físico		Financiero		Aportación		Aportación		Aportación		Aportación		Medida	Aprobada								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobada	
(BM) BIENES MUEBLES																												
(01) Adquisiciones																												
(b) Mobiliario y Equipo de Oficina Básico																												
2014 30 193 0531	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0001	Veracruz	49.92	18/07/14		49.92	18/07/2014		2,665,427.00	2,665,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,592.97	1,330,592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	850.00
(c) Equipo de Cómputo y Periférico (Adq y Mto)																												
2014 30 193 0532	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO.	0001	Veracruz	0.90	29/09/14		0.90	29/09/2014		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,549.91	22,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1,136.00
(e) Luminarias y Balastras																												
2014 30 193 0542	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, LUMINARIAS Y BALASTRAS.	0001	Veracruz				0.00			511,326.94	511,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	200.00	
(DP) DEUDA PUBLICA																												
(01) Pago de Deuda Pública																												
(a) Pago de Deuda Pública																												
2014 30 193 0522	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2005).	E	0001	Veracruz	65.51	28/05/14		65.51	28/05/2014	27,040,345.00	27,040,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713,827.26	17,713,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2014 30 193 0523	PAGO DE DEUDA PÚBLICA INTERESES (BANOBRAS 2010).	E	0001	Veracruz	64.68	28/05/14		64.68	28/05/2014	13,962,228.00	13,962,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031,159.40	9,031,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																												
(02) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																												
(a) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																												
2014 30 193 0525	GOBIERNO ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE).	0001	Veracruz	3.98	04/09/14		3.98	04/09/2014		6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,628.40	270,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
(03) Pago de Servicios Municipales																												
(a) Consumo de Energía Eléctrica (hasta el 20% de lo facturado por la cfe)																												
2014 30 193 0524	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0001	Veracruz	78.48	08/05/14		78.48	08/05/2014		98,708,802.37	98,708,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,464,610.09	77,464,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
(04) Vehiculos Terrestres																												
(d) Seguros y Tenencias																												
2014 30 193 0526	SEGUROS Y TENENCIAS.	0001	Veracruz	88.95	31/03/14		88.95	31/03/2014		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,424.74	1,067,424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
(06) Protección Civil Municipal																												
(f) Herramientas																												
2014 30 193 0536	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS.	0001	Veracruz	44.60	03/09/14		44.60	03/09/2014		2,103,233.52	2,103,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,956.81	937,956.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00
(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA																												
(01) Manejo de Residuos Sólidos																												
(e) Rellenos Sanitarios																												
2014 30 193 0530	PROYECTIVA (RELLENOS SANITARIO 2014).	0001	Veracruz				0.00			31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	1.00

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 TESORERIA
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017
 L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
 RECIBIDO
 14 OCT 2014
 EXTEMPORÁNEO
 Este documento no implica autorización legal alguna
 por el presente se le hace saber que se le ha aplicado el régimen jurídico de la
 Ley de Procedimiento Administrativo Federal y Estatal
 Lic. Silvana Baltazar Martínez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 2 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones			
			Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal		Otros	Medida	Aprobada
								Inicio	Término	%	Inicio																			

(SB) ESTIMULOS A LA EDUCACION
 (01) Becas y Despensas

(a) Becas																													
2014 30 193 0533	BECAS.		0001 Veracruz	49.10	17/06/14		49.10	17/06/2014	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610,600.00	7,610,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	15,000.00

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
 (01) Rehabilitación

(c) Pavimento																												
2014 30 193 0535	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL CARRIL LATERAL NORTE DEL DISTRIBUIDOR VIAL CABEZA OLMECA.		0001 Veracruz				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00

(02) Construcción
 (d) Banquetas o Andadores

2014 30 193 0537	REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y CAMELONES EN CALLES Y BOULEVARES VARIOS DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ (SECTOR 1).		0001 Veracruz				30.00	30/09/2014	4,744,892.89	4,744,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,467.90	1,423,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,944.68
------------------	--	--	---------------	--	--	--	-------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)

2014 30 193 0501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SECTOR POPULAR.		0001 Veracruz	75.00	09/08/14		30.00	08/08/2014	4,881,708.19	4,881,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,512.46	1,464,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,424.12
------------------	--	--	---------------	-------	----------	--	-------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA SECTOR SURESTE, CALLES: MANZANILLO, CERRADA DE NIZUK, PLAYA MISMALOYA, PLAYA COLIMA, PLAYA CALETILLA (SECTOR 5).		0001 Veracruz	100.00	19/07/14	09/09/14	20.16	18/07/2014	3,778,772.00	3,778,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,671.75	761,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,430.34
------------------	---	--	---------------	--------	----------	----------	-------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA LAS GAVIOTAS, PLAYA DEL PEÑÓN, PLAYA AVENTURAS Y PLAYA NIZUK, DE PLAYA LAS GAVIOTAS A PLAYA DEL PEÑÓN (SECTOR 1).		0001 Veracruz	100.00	07/07/14	30/08/14	30.00	02/07/2014	3,067,519.31	3,067,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,255.79	920,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,834.40
------------------	--	--	---------------	--------	----------	----------	-------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

2014 30 193 0504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA MABIRI, PLAYA GAVIOTAS, PLAYA ARENAS, PLAYA LA TROCHA, PLAYA VILLA DEL MAR Y PLAYA REGATAS (SECTOR 2).		0001 Veracruz				0.00		3,472,592.00	3,472,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,340.74
------------------	---	--	---------------	--	--	--	------	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	----------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 C. RAMÓN PÓO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAYO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014
 LE. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RECEPCION DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
 RECIBIDO
 14 OCT, 2014
 EXEMPORÁNEO
 MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 3 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones			
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros		Medida	Aprobada	
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																													
(02) Construcción																													
(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)																													
2014 30 193 0505	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA CALETILLA, PLAYA ENSENADA, PLAYA LOS CABOS (SECTOR 3).	0001	Veracruz	100.00	23/06/14	04/08/14	26.75	23/06/2014		921,932.05	921,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,579.61	246,579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,152.42
2014 30 193 0506	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA, CALLES: PLAYA DE LA CONCHA, PLAYA BELLA VISTA, PLAYA NIZUK Y PLAYA AVENTURAS (SECTOR 4).	0001	Veracruz	100.00	16/07/14	01/09/14	30.00	15/07/2014		3,603,113.58	3,603,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,934.07	1,080,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,503.89	
2014 30 193 0507	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA DE LOS VINOS, DE CALLE PLAYA TORTUGAS A CAMINO REAL Y DE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz	100.00	15/07/14	10/09/14	30.00	21/07/2014		1,569,837.49	1,569,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,951.25	470,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,962.30	
2014 30 193 0508	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA REAL DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA Y DE CALLE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz	91.00	21/07/14		30.00	15/07/2014		3,265,828.67	3,265,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,748.60	979,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,082.29	
2014 30 193 0509	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COSTA BLANCA DE CAMINO REAL A CALLE ENSENADA Y DE PLAYA LAS BUJAS A DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA EN COLONIA ASTILLEROS.	0001	Veracruz	51.00	29/07/14		25.23	21/07/2014		4,396,563.52	4,396,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,301.11	1,109,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,622.09	
2014 30 193 0510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR 1) Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PONIENTE 6, PONIENTE 5 SUR, PONIENTE 3, PONIENTE 2, CERRADA PONIENTE 1 Y PONIENTE 7, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz	7.00	14/08/14		30.00	14/08/2014		4,362,684.95	4,362,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,805.48	1,308,805.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,453.36	
2014 30 193 0511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SECTOR 2) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PONTE, NORTE, NOROCCIDENTE, NORTE 6, NORTE 7, CALLE NORTE DE LOS ROBLES Y CALLE LOS ROBLES, DE LA COLONIA ARTICULO 123.	0001	Veracruz	100.00	06/06/14	04/08/14	52.49	06/06/2014		4,055,259.45	4,055,259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,414.87	2,128,414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,278.29	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 TRESORERIA
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014
 JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
 14 OCT. 2014
EXTEMPORANEO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 4 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones			
			Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal		Otros	Medida	Aprobada
								Inicio	Término	%	Inicio																			
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																														
(02) Construcción																														
(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)																														
2014 30 193 0512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA DOCTORA MARIA C. ROJAS.	0001	Veracruz	71.15	01/08/14	30.00	01/08/2014	2,195,401.53	2,195,401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,620.46	658,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,744.25		
			Dra. Maria C. Rojas																											
2014 30 193 0513	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA DE EMILIANO ZAPATA A PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO DE HERMENEGILDO GALEANA A GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO DE LA HUERTA DE HERMENEGILDO GALEANA A JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 1).	0001	Veracruz	100.00	03/06/14	29/08/14	30.00	24/06/2014	4,775,615.92	4,775,615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,684.78	1,432,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,027.00		
			Adolfo Lopez Mateos																											
2014 30 193 0514	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CÁNDIDO AGUILAR DE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN CALLEJÓN DE CÁNDIDO AGUILAR HACIA PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE VICENTE GUERRERO DE HERMENEGILDO GALEANA A AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SECTOR 2).	0001	Veracruz	100.00	28/05/14	28/08/14	30.00	15/07/2014	4,328,740.73	4,328,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,622.22	1,298,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,556.57		
			Adolfo Lopez Mateos																											
2014 30 193 0515	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, FRANCISCO VILLA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE BENITO JUÁREZ A LIMITE CON FRACCIONAMIENTO XA'NA, EN COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 1).	0061	Las Bajas	100.00	20/06/14	05/09/14	19.85	06/06/2014	4,728,002.65	4,728,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,444.43	938,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,544.80		
			Las Bajas																											
2014 30 193 0516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANDEJAS EN LAS VARIAS DE LA COLONIA PLAYA LINDA (SECTOR 6).	0001	Veracruz	5.00	15/08/14	27.46	15/08/2014	5,671,600.00	5,671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,286.64	1,557,286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	7,069.50		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

RECIBIDO
 14 OCT. 2014
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017
 L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 5 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones	
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas			
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros		Medida

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
(02) Construcción

(e) Pavimento (asfáltico o hidráulico)																											
2014 30 193 0517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ASTEROIDE, DE CALLE TORNADO HACIA CALLE ESTRELLA, CALLE TORNADO, DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS Y DE LA CALLE ESTRELLA DE CALLE ASTEROIDE HACIA CALLE ARCOÍRIS DE LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas II				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00
(j) Puentes Vehiculares																											
2014 30 193 0538	REHABILITACION DEL PUENTE MORELOS Y PEBETERO DE PALACIO MUNICIPAL.	0001	Veracruz		30.00	30/09/2014				851,503.66	851,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,451.10	195,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	745.86

(SJ) EDUCACION
(02) Construcción

(a) Preescolar																											
2014 30 193 0518	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS "TEOCALLI" UBICADO EN DR. JOAQUÍN PEREA BLANCOS SIN NUMERO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE LA HORTALIZA.	0001	Veracruz				0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
(e) Primaria																											
2014 30 193 0519	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. GERARDO RIVERO" UBICADA EN LA CALLE ARISTA No.477 ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, EN LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA.	0001	Veracruz	7.85	08/09/14		20.83	05/09/2014		787,247.71	787,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,006.79	164,006.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
(i) Secundaria																											
2014 30 193 0520	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA INDUSTRIAL No. 78" UBICADO EN CALLE INCA SIN NUMERO ESQUINA ÚRSULO GALVÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA.	0001	Veracruz	25.00	06/09/14		25.84	05/09/2014		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,037.94	155,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00

(SP) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(01) Recursos Humanos

(a) Sueldos compensa al personal eventual																											
2014 30 193 0539	SEGURIDAD PÚBLICA PERSONAL COMPENSADO AL CIUDADANO EVENTUAL	0001	Veracruz				0.00			7,332,378.75	7,332,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	890.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ VER
 TESORERIA
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017
 L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RECEPCION DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
 14 OCT 2014
EXTEMPORANEO
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 L. GARCÍA SALAZAR MARTÍNEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 281,098,315.00

Hoja 6 de 6
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa Sub Programa Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones			
	Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fortamun-DF	Aportación				Total		Aportación				Medida	Aprobada					
						Inicio	Término	%	Inicio			Término	Municipal	Benefic.	Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal			Benefic.		Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal
(U9) GASTOS INDIRECTOS																												
(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos																												
(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos																												
2014 30 193 0521	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FORTAMUN-DF.	0001	Veracruz	30.00	28/07/14		30.00	28/07/2014	563,843.17	563,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,152.95	169,152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2014 30 193 0534	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0001	Veracruz						636,156.83	636,156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																												
(01) Rehabilitación																												
(a) Parques y Jardines																												
2014 30 193 0540	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINITOS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS.	0001	Veracruz						2,700,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
(o) Señalamientos Viales																												
2014 30 193 0541	SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0001	Veracruz						3,035,757.12	3,035,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
(02) Construcción																												
(u) Edificio Público																												
2014 30 193 0527	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE ASTEROIDE SIN NUMERO ENTRE TORNADO Y ESTRELLA EN LA COLONIA AMAPOLAS II.	0181	Amapolas II						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00
2014 30 193 0528	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA ESQUINA DOS BAHÍAS EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO.	0001	Veracruz Lombardo Toledano						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00
2014 30 193 0529	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN CALLE JACARANDA ENTRE CIPRES Y ÁLAMO EN LA COLONIA AMAPOLAS I.	0060	Amapolas						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00
Total Municipio									282,718,315.00	281,098,315.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	133,913,299.78	133,913,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 C. RAMÓN POQ GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 RECIBIDO
 17 OCT. 2014
 H. Congreso del Estado de Veracruz
 de Ignacio de la Llave

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014-2017
 L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
 RECIBIDO
 14 OCT. 2014
 EXTEMPORÁNEO
 H. Ayuntamiento de Veracruz
 L. Sironio Baltazar Martínez