



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
 SEGUNDO TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

RECIBIDO
 27 JUL. 2015
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
 Ing. Tomás Olvera Guzmán

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00


Hoja 2 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)			Metas		Observaciones			
Sub Programa Tipo				Físico Fechas Reales			Financiero Fechas Reales			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)			Metas					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal		Otros	Medida	Aprobada
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																												
(03) Pago de Servicios Municipales																												
(a) Consumo de Energía Eléctrica (hasta el 20% de lo facturado por la cfo)																												
2015 30 193 0523	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0001	Veracruz	42.37	27/02/15		42.37	27/02/2015		117,032,700.79	117,032,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,583,173.00	49,583,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
(04) Vehículos Terrestres																												
(a) Adquisición de Vehículos Austeros Nuevos																												
2015 30 193 0525	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS NUEVOS.	0001	Veracruz	43.95	20/03/15		43.95	20/03/2015		1,854,900.01	1,854,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,265.60	815,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00
(d) Seguros y Tenencias																												
2015 30 193 0524	SEGUROS Y TENENCIAS.	0001	Veracruz	8.66	31/03/15		8.66	31/03/2015		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,972.82	103,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
(06) Protección Civil Municipal																												
(f) Herramientas																												
2015 30 193 0526	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA.	0001	Veracruz				0.00			2,627,020.75	2,627,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA																												
(01) Manejo de Residuos Sólidos																												
(e) Rellenos Sanitarios																												
2015 30 193 0583	PROACTIVA (RELLENO SANITARIO 2015).	0001	Veracruz				0.00			19,909,031.65	19,909,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	1.00
(PM) PLANEACION MUNICIPAL																												
(01) Estudios																												
(a) Estudios y Proyectos (Planeación Municipal)																												
2015 30 193 0569	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0001	Veracruz				0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00
(PP) PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA																												
(01) Incrementos																												
(a) Incrementos																												
2015 30 193 0567	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA.	0001	Veracruz				0.00			6,468,370.00	6,468,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00
(SB) ESTIMULOS A LA EDUCACION																												
(01) Becas y Despensas																												
(a) Becas																												
2015 30 193 0561	BECAS	0001	Veracruz	49.55	25/03/15		49.55	25/03/2015		18,432,000.00	18,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,700.00	2,132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	15,000.00

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 C. RAMON FOC GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 L.E. JOSE FRANCISCO DAL VA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF y Estatal.
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Fisicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
 SEGUNDO TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Hoja 3 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones	
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas			
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros		Medida

(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)
(03) Construcción

(a) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

2015 30 193 0562	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PAQUETE DE LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL.	0001	Veracruz	75.00	01/01/15		41.48	04/06/2015		12,410,341.21	12,410,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147,797.52	5,147,797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	0.44
------------------	---	------	----------	-------	----------	--	-------	------------	--	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL
(01) Rehabilitación

(e) Banquetas

2015 30 193 0547	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS DE JUÁREZ A MONTESINOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz				0.00			2,301,833.77	2,301,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	291.23
------------------	--	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	--------

(h) Puentes Peatonales

2015 30 193 0506	PINTURA DE ESMÁLTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACIÓN YAÑEZ A XALAPA COLONIA FLORES MAGÓN, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz				0.00			2,719,738.03	2,719,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2,000.00
------------------	---	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	----------

(i) Puentes Vehiculares

2015 30 193 0546	REHABILITACIÓN DEL LADO ESTE DEL PUENTE MORELOS SOBRE LA AV. JOSÉ MA. MORELOS, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz				0.00			2,441,841.23	2,441,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	210.00
------------------	--	------	----------	--	--	--	------	--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	--------

(02) Construcción
(e) Adoquín

2015 30 193 0501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS EN LA CALLE CHUMPAN DE RIO MAGDALENA A RIO ZEMPOALA EN LA COLONIA LOMAS DE RIO MEDIO.	0001	Veracruz				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00
2015 30 193 0502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS EN LA CALLE J. B. LOBOS TRAMO DE PADRE CHINCHACHOMA A ANTONIO MEDIL BOLIO EN COLONIAS VARIAS	0001	Veracruz				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00
2015 30 193 0503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ	0001	Veracruz				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00

C. RAMON POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENTE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO**
RECIBIDO
 27 JUL. 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Fisicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2015
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Hoja 4 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe de las Demarcaciones Territoriales del DF, en el Régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

Programa				Avances Fisico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
Sub Programa				Físico						Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							
Tipo				Fechas Reales			Fechas Reales			Jefe Departamento		Aportación		Aportación		Productos		Otra Fuente		Otra Fuente		Otra Fuente					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros		Medida
(SE) URBANIZACIÓN MUNICIPAL																											
(02) Construcción																											
(e) Adoquin																											
2015 30 193 0504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN CALLE RIO NILO, AV. UNO, CALLE CUATRO Y CALLE DOS DE LA COLONIA VALENTE DÍAZ.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00
2015 30 193 0505	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Mr-45 EN ACCESO AL PUENTE TORRENTES EN LA COL. RIO MEDIO 4.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	0.00
(SJ) EDUCACION																											
(01) Rehabilitación																											
(a) Preescolar																											
2015 30 193 0507	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS VERACRUZ, EN EL INFONAVIT BUENA VISTA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00
2015 30 193 0508	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS HERCÉS DE NACOZARI, EN LA CONGREGACIÓN DE PASO SAN JUAN.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00
(b) Preescolar (Techados en areas de impartición de educación física)																											
2015 30 193 0509	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MANCISIDOR EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00
2015 30 193 0510	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO DEL INFONAVIT BUENA VISTA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00
2015 30 193 0511	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SARMIENTO EN LA COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00
2015 30 193 0512	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA IBEROAMERICANA, EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00
2015 30 193 0513	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CONGREGACION MATA DE PITA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00
(02) Construcción																											
(I) Primaria (Sanitarios)																											
2015 30 193 0515	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN, EN LA CONGREGACIÓN DE MATA DE PITA.	0001	Veracruz	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	0.00

RAMON FOO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2015

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

L.E. JOSE FRANCISCO JARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2015



REGISTRO
DIRECCIÓN DE DEQUEMUNTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2015
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de DF
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Hoja 5 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones									
			Físico Fechas Reales	Financiero Fechas Reales	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobado										
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobado	Observaciones		
(SJ) EDUCACION (03) Equipamiento (a) Secundaria																														
2015 30 193 0514	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERCÉS DE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA CHAPULTEPEC.	0001	Veracruz		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEJO	0.00
(SP) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (01) Recursos Humanos (a) Sueldos compactos al personal eventual																														
2015 30 193 0519	SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS COMPACTOS AL PERSCNAL EVENTUAL).	0001	Veracruz		0.00			7.372.979.25	7.372.979.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	890.00	
(02) Equipos y Accesorios (b) Accesorios para Personal de Seguridad Pública																														
2015 30 193 0520	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD.	0001	Veracruz		0.00			1.200.000.00	1.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	45.00	
(U9) GASTOS INDIRECTOS (01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos (b) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales																														
2015 30 193 0516	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FORTAMUN-DF.	0001	Veracruz		0.00			600.000.00	600.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO (01) Rehabilitación (a) Parques y Jardines																														
2015 30 193 0527	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y MALLAS CON REPOSICIÓN Y SEMBRADO DE PLANTAS DE ORNATO EN EL BOULEVARD M. AVILA CAMACHO, COLONIAS VARIAS.	0060	Amapoltes		0.00			700.000.00	700.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CBRA	1.00	
2015 30 193 0528	REHABILITACIÓN DE CAMELLONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, PLANTAS (JARDINERIA) Y SISTEMA DE RIEGO EN LA AVE. ALLENDE, DE CAMPERO A LERDO (REUTILIZACIÓN DE PLANTAS DE BLVD. AVILA CAMACHO Y ADQUISICIÓN DE 3.000 MAS PARA COMPLETAR EL AREA) COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz		0.00			1.950.308.13	1.950.308.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CBRA	1.00	

C. RAMON FOO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO**
RECIBIDO
27 JUL. 2015
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los ámbitos federal y estatal.
Jefe Dpto.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2015
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Hoja 6 de 9
Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DFs federal y estatal.
Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)				Metas		Observaciones							
			Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve.	Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal		Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal		Benefic.	Finros		Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobada		
Inicio	Término	Inicio						Término	Municipal	Benefic.	Municipal			Benefic.																				
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																																		
(01) Rehabilitación																																		
(a) Parques y Jardines																																		
2015	30	193	0529	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AVE. DIAZ MIRÓN TRAMO SIMÓN BOLIVAR - ALACIO PÉREZ. FRACCIONAMIENTO MODERNO.	0001	Veracruz		0.00		99,673.45	99,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
2015	30	193	0530	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. DIAZ MIRÓN DE ALACIO PÉREZ A PARQUE ZAMORA, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz		0.00		876,058.51	876,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2015	30	193	0531	REHABILITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA JARDINERÍA DE LA AV. DIAZ MIRÓN TRAMO ALACIO PÉREZ AL PARQUE ZAMORA, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz		0.00		2,503,550.92	2,503,550.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2015	30	193	0532	SUSTITUCIÓN DE 68 PALMAS YAGUA EN LA AV. DIAZ MIRÓN (JARDINERÍA), COLONIAS VARIAS.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	30	193	0533	REHABILITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA JARDINERÍA EN PASEO MARTÍ. FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	30	193	0534	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE CAMELLONES Y PARQUES, COLONIAS VARIAS.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	30	193	0537	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PASEO MARTÍ. FRACCIONAMIENTO REFORMA.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	30	193	0538	SEMBRADO DE 140 PALMAS DE COCO EN LA BANQUETA LADO MAR DEL BLVD. AVILA CAMACHO (JARDINERÍA), COLONIAS VARIAS.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(b) Plazas Cívicas																																		
2015	30	193	0543	GRAN PLAZA DEL MALECÓN 3A ETAPA RENOVACIÓN DE LA AV. HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ DE ARISTA A MALECÓN. COLONIA FAROS.	0001	Veracruz		0.00		1,954,352.60	1,954,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2015	30	193	0544	GRAN PLAZA DEL MALECÓN 3A ETAPA RENOVACIÓN DE LA AV. XICOTÉCATL DE SERDÁN A MALECÓN. COLONIA FAROS.	0001	Veracruz		0.00		1,277,838.30	1,277,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2015	30	193	0545	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (PASEO INSURGENTES DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A LANDERO Y COSS) COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
R. RAMON POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
TESORERÍA
L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
L.C. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANEY Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
27 JUL. 2015
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Fisicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2015
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de emisión y, por tanto, se recibe con las demarcaciones territoriales de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Federación
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Hoja 7 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Fisico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones									
Sub Programa				Físico					Financiero					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)																		
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-CF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros		Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobada				
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																																
(01) Rehabilitación																																
(b) Plazas Cívicas																																
2015 30 193 0548	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PALMERAS, EN LA CALLE MARIO MOLINA ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA (CONTEXTO CATEDRAL), COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2015 30 193 0549	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, LUMINARIAS Y PALMERAS, EN LA CALLE A. SERDÁN ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA (CONTEXTO CONVENTO DE SANTO DOMINGO), COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0550	REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A ALVARO OBREGÓN EN COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0551	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CALLEJÓN JJ HERRERA, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				2,047,937.54	2,047,937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2015 30 193 0552	REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A NICOLÁS BRAVO, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0553	REHABILITACIÓN DEL MONUMENTO A CIRIACO VÁZQUEZ EN COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0554	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE CIRIACO VÁZQUEZ, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0555	NOMENCLATURA DE VIALIDADES EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 30 193 0556	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA HISTÓRICOS, EN COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(j) Mercados Municipales																																
2015 30 193 0558	APORTACIÓN DE RECURSO PARA LA OBRA "2015301930001: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES LOGÍSTICAS, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE TRATAMIENTO, DE CONSERVACIÓN, PARA CENTRALES DE ABASTO CENTROS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN Y/O TERMINALES INTERMODALES." "2015301930002: CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y/O LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS" Y "2015301930003: APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE TEMPERATURA CONTROLADA EN EL PROGRAMA PROLOGICA 2015"	0001	Veracruz	100.00	04/05/2015	04/05/2015	100.00	04/05/2015	04/05/2015	10,003,336.00	10,003,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER

L.E. JOSE FRANCISCO CUA VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIÓ
27 JUL. 2015
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2015
SEGUNDO TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables a los hechos federal y estatal fiscalización sujeta a los juicios del Poder Judicial de la Federación y a las Demarcaciones Territoriales del DF.

Ing. Tomás Olvera Guzmán
 Jefe de Departamento

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Hoja 8 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones				
Sub Programa				Físico					Financiero					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)				Metas						
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal		Otros	Medida	Aprobada	
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																												
(01) Rehabilitación																												
(o) Señalética																												
2015 30 193 0557	SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(u) Edificio Público																												
2015 30 193 0571	REHABILITACIÓN DE TALLER DE CURSOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz			0.00			333,316.00	133,325.00	0.00	0.00	0.00	199,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2015 30 193 0572	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION GENERAL, EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz			0.00			549,278.00	219,711.00	0.00	0.00	0.00	329,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2015 30 193 0573	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CURSOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz			0.00			76,169.00	30,484.00	0.00	0.00	0.00	45,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2015 30 193 0574	ILUMINACIÓN A BASE DE CELDAS SOLARES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.	0001	Veracruz			0.00			70,321.00	28,129.00	0.00	0.00	0.00	42,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
(02) Construcción																												
(a) Parques y Jardines																												
2015 30 193 0535	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA DE LA AV. EJERCITO MEXICANO DE CABEZA OLMECA A BOTICARIA, COLONIAS VARIAS.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 30 193 0536	SEMBRADO DE 100 ARBOLES DE FLOR DE 4 MTS DE ALTURA (POCHOTA, FRAMBOYAN, PRIMAVERA) EN LA AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN (JARDINERIA), COLONIAS VARIAS.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 30 193 0539	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA EN EL PARQUE DEL REGISTRO CIVIL, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 30 193 0540	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE ALVARO OBREGÓN, COLONIA CENTRO.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 30 193 0541	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA EN EL PARQUE DE LA MADRE, COL. CENTRO.	0001	Veracruz			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

C. RAMON POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 TESORERIA

L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

L.E. JOSE FRANCISCO DIAZ VALDELLANO
 CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
RECIBIDO
 27 JUL. 2015
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de las Demarcaciones Territoriales del DF y estatal.
 Ing. Tomás Olvera Guzmán Jefe Depto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
 SEGUNDO TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF y estatal.
 Presupuesto Autorizado: 282,756,429.00

Hoja 9 de 9
 Fecha de Aprobación: 30/06/2015

Programa				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
Sub Programa Tipo				Físico Fechas Reales					Financiero Fechas Reales					Aportación					Aportación					Aportación		Aportación								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Total	Fortamun-DF	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatal	Otros	Medida	Aprobada							
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO (02) Construcción (a) Parques y Jardines																																		
2015301930542	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERÍA EN EL PARQUE CIRIACO VÁZQUEZ, COL. CENTRO.	0001	Veracruz							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Municipio										282,756,429.00	282,756,429.00	0.00	0.00	0.00	917,445.00	0.00	0.00	91,853,725.15	91,853,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 TESORERÍA
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ CIUDAD Y PUERTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017