



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 104,687,344.00

Hoja 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 31/03/2015

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros																Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones
			Físico Fechas Reales				Financiero Fechas Reales				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Medida	Aprobada	
			%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros			
(SD) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)																											
(03) Construcción																											
(b) Drenaje Sanitario																											
2015 30 193 0001	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR NORTE)	0001	Veracruz Caballerizas (sector norte)			0.00			9,309,570.90	9,309,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,324.00
2015 30 193 0002	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR SUR)	0001	Veracruz Caballerizas (sector sur)			0.00			12,018,806.39	12,018,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	3,776.00
2015 30 193 0003	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA.	0001	Veracruz (la loma)			0.00			16,622,158.68	16,622,158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	4,522.00
2015 30 193 0004	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LOS SAUCES.	0001	Veracruz (los sauces)			0.00			8,305,411.24	8,305,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,037.00
2015 50 193 0005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA DOÑA MARÍA TREVIÑO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA.	0001	Veracruz (Dora Treviño y la Laguna)			0.00			12,092,533.26	12,092,533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,912.00
2015 30 193 0006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS-LOMA	0001	Veracruz (Predios-Loma)			0.00			10,179,035.99	10,179,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,805.14
2015 30 193 0009	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LÍNEA A PRESIÓN) DEL CÁRCAMO "SECTOR-LOMA-PREDIOS" LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.	0001	Veracruz (Lomas del Coyol-Palmas)			0.00			3,143,177.27	3,143,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,614.00
2015 30 193 0009	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	0001	Veracruz (San Francisco)			0.00			4,258,600.00	4,258,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,592.00
(h) Tanque Séptico Conectado a Fosa Séptica o Drenaje																											
2015 30 193 0007	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LOS PREDIOS	0001	Veracruz (Los predios)			0.00			25,957,250.27	25,957,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00

(SJ) EDUCACION
(02) Construcción

(e) Primaria																											
2015 30 193 0010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHIHUECAN	0001	Veracruz (Chalchihuecan)			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. RAMÓN POZ GIL
 Presidente Municipal
 AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 Tesorero Municipal

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 Contralor municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017

VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
 20 ABR. 2015
 C. JOSEFINA LOIS CONCHA
 Vocal de Control y Vigilancia
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
 Recibió: Ing. Sirenia Baltazar Martínez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2015
 PRIMER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF
 Presupuesto Autorizado: 104,687,344.00

Hoja 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 31/03/2015

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones			
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas					
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism-DF	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros		Medida	Aprobada	
(U9) GASTOS INDIRECTOS																													
(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos																													
(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos																													
2015 30 193 0011	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FISM-DF	0001	Veracruz			0.00				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2015 30 193 0012	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM-DF 2015	0001	Veracruz			0.00				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
Total Municipio										104,687,344.00	104,687,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



[Signature]
VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. RAMÓN PÉDRO GIL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 Presidente Municipal 2014 - 2017

[Signature]
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 L.C. JORGE BRAVO FLORES
 Tesorero Municipal

[Signature]
VERACRUZ
 CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 2014 - 2017
 L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 Contralor municipal

[Signature]
 C. JOSEFINA LUIS CONCHA
 Vocal de Control y Vigilancia del C.D.M.