



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Recursos Propios
Presupuesto Autorizado: 0.00

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones		
Sub Programa				Físico		Financiero																								
Tipo				Fechas Reales		Fechas Reales																								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	R. Propios	Municipal	Benefic.	Finros	O.a Fuente	Otra Fuente	Otros	Total	R. Propios	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobado	
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																														
(02) Construcción																														
(i) Puentes Peatonales																														
2014 30 193 1001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE NANCHE DEL FRACCIONAMIENTO FLORESTA HACIA EL ANDADOR NANCHE DEL FRACCIONAMIENTO EL JOBO	0001	Veracruz			0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	17.00	
(j) Puentes Vehiculares																														
2014 30 193 1002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOMAS DE RÍO MEDIO EN LA CARRETERA FEDERAL CARDEL VERACRUZ	0001	Veracruz			0.00						10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ME	250.00	
(U9) GASTOS INDIRECTOS																														
(01) Realización de Estudios Asociados a los Proyectos																														
(a) Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos																														
2014 30 193 1003	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RECURSOS PROPIOS	0001	Veracruz			0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																														
(01) Rehabilitación																														
(p) Asilos para Ancianos o Albergue																														
2014 30 193 1016	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE NOCTURNO TEMPORAL "CASA VERACRUZ" UBICADO EN FRANCISCO CANAL # 1687 ENTRE PINO SUÁREZ Y JIMÉNEZ COLONIA CENTRO	0001	Veracruz			0.00						391,616.16	391,616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1017	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE LA TERCERA EDAD SANTA TERESA DE JESÚS JORNET UBICADO EN BAHAMAS S/N ESQUINA ALMENDROS COLONIA LAS ANTILLAS	0001	Veracruz			0.00						692,352.41	692,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

RECIBIDO

11 ABR. 2014

EXTemporaneo

La recepción de este documento no implica autorización alguna para la realización de cualquier tipo de revisión o modificación en las reservas de inversión, ni tampoco, se recibe la autorización para el régimen jurídico de la obra.

Ing. Sirenia Baltazar Martínez

C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo



Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Recursos Propios
Presupuesto Autorizado: 0.00

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
Sub Programa				%	Físico		%	Financiero		Costo Total	R. Propios	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	R. Propios	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobada		
Tipo					Inicio	Término		Inicio	Término																				
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra			Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	R. Propios	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	R. Propios	Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobada
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																													
(01) Rehabilitación																													
(p) Asilos para Ancianos o Albergue																													
2014 30 193 1018	REHABILITACIÓN DE ALDEA DE NIÑOS CALLE PARICUTÍN S/N CERRO DE MECALTEPEC UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL			0001 Veracruz		0.00						321,335.30	321,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1019	REHABILITACIÓN DE ALDEA DE NIÑAS (CALLE 16 ENTRE CORTES Y VELAZQUEZ DE LA CADENA COLONIA POCITOS Y RIVERA)			0001 Veracruz		0.00						417,185.00	417,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1020	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR VIDA NUEVA CAMPESTRE S/N COLONIA GRANJAS BOTICARIA			0001 Veracruz Granjás Boticaria		0.00						422,610.86	422,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
(u) Edificio Público																													
2014 30 193 1004	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DEL DIF "VERACRUZ PROSPERO" DIRECCIÓN: CALLE CANAL 1687 ENTRE PINO SUÁREZ Y JIMÉNEZ COLONIA CENTRO			0001 Veracruz		0.00						575,592.52	575,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1005	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF "VERACRUZ ADELANTE" UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE CORTES Y VELÁSQUEZ DE LA CADENA EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA			0001 Veracruz		0.00						726,845.39	726,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1006	REHABILITACIÓN DE DIF SIXTITA BELLO UBICADO EN HERNÁN CORTES ENTRE ALLENDE Y NETZAHUALCOYOTL COLONIA CENTRO			0001 Veracruz		0.00						464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2014 30 193 1007	REHABILITACIÓN DIF MUNICIPAL "SUÁREZ PEREDO" UBICADO EN NETZAHUALCOYOTL COLONIA CENTRO			0001 Veracruz		0.00						750,630.85	750,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

SE
SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO

RECIBIDO

11 ABR. 2014

EXTEMPORANEO

La recepción de este documento no implica
la validez o legitimidad de los mismos, ni
con los recursos cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibirá
la documentación superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió: Ing. Sironia Baltazar Martínez



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. JOSÉ FRANCISCO RÍOS VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Recursos Propios
Presupuesto Autorizado: 0.00

Hoja 3 de 4
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa				Avances Físicos						Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sub Programa				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)			Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)		Financiero		Estructura Financiera





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER TRIMESTRE
Periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
Municipio 193 VERACRUZ
Fondo: Recursos Propios
Presupuesto Autorizado: 0.00

Hoja 4 de 4
Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa Sub Programa Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
				Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales						Aportación		Productos		Otra Fuente		Otra Fuente				Aportación		Productos		Otra Fuente		Otra Fuente		
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	R. Propios	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Total	R. Propios	Municipal	Benefic.	Finros	Federal	Estatad	Otros	Medida	Aprobad			
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																														
(01) Rehabilitación																														
(u) Edificio Público																														
2014 30 193 1013	REHABILITACIÓN DE CAIC ARCOIRIS UBICADO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE S/N, CONGREGACIÓN VILLARÍN	0001	Veracruz				0.00			140,323.24	140,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2014 30 193 1014	REHABILITACIÓN DE CAIC JOSÉ GUADALUPE ZUNO, UBICADO EN CALLE 2 ENTRE ORIENTE 1 Y SUR 4 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ	0001	Veracruz				0.00			469,728.56	469,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2014 30 193 1015	REHABILITACIÓN DE CAIC EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE LAS BAJADAS ESQUINA CALLE 1, COLONIA EMILIANO ZAPATA	0001	Veracruz				0.00			290,971.41	290,971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
Total Municipio										18,363,078.63	18,363,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ VER
TESORERIA