



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros  
 Ejercicio Fiscal 2014  
**SEGUNDO TRIMESTRE**  
 Periodo del 1o. de Abril al 30 de Junio

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz  
 Municipio 193 VERACRUZ  
 Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del DF (Remanente Años Anteriores)  
 Presupuesto Autorizado: 4,351,411.45

Hoja 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 30/06/14

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones						
Sub Programa				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas								
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fism	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros		Medida	Aprobad				
<b>(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>																																
<b>(02) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos</b>																																
<b>(a) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos</b>																																
2014 30 193 5002	GOBIERNO ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE )	0001	Veracruz				0.00			2,225,750.00	2,225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00		
<b>(SC) AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)</b>																																
<b>(03) Construcción</b>																																
<b>(e) Red de Agua Potable</b>																																
2014 30 193 5001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL ANGEL.	0001	Veracruz				0.00			2,125,661.45	2,125,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,700.00		
Total Municipio										4,351,411.45	4,351,411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SEDESOL**  
 DELEGACIÓN VERACRUZ  
 15 JUL 2014  
*Damela*  
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**LXIII LEGISLATURA**  
 H. Congreso del Estado de Veracruz  
 de Ignacio de la Llave  
 15 JUL. 2014  
**RECIBIDO**  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 2013/2016

**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO**  
**RECIBIDO**  
 - 9 JUL. 2014  
**EXTEMPORÁNEO**  
 La recepción de este documento no implica nulidad alguna. Con la presencia de los representantes al órgano jurisdiccional de la materia, se resolverá en los términos legales aplicables.  
 Recibido: *Ing. Sirena Barazar Martínez*

*C. Ramón Poo Gil*  
 C. RAMÓN POO GIL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**VERACRUZ**  
 CIUDAD Y PUERTO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 2014 - 2017

**AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER**  
**TESORERIA**  
*Jorge Bravo Flores*  
 L.C. JORGE BRAVO FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

**VERACRUZ**  
 CIUDAD Y PUERTO  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 2014 - 2017  
*L.E. José Francisco Oval Méndez*  
 L.E. JOSÉ FRANCISCO OVAL MÉNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*C. Josefina Luis Concha*  
 C. JOSEFINA LUIS CONCHA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.