



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 Registro Trimestral de Avances Físicos y Financieros
 Ejercicio Fiscal 2014
 TERCER TRIMESTRE
 Periodo del 1o. de Julio al 30 de Septiembre

Clave y Nombre de la Entidad 30 Veracruz
 Municipio 193 VERACRUZ
 Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del DF (Remanente Años Anteriores)
 Presupuesto Autorizado: 4,351,411.45

Hoja 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 30/09/14

Programa	Sub Programa	Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones					
			Físico Fechas Reales		Financiero Fechas Reales		Costo Total	Fism	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal	Otra Fuente Estatal	Otros	Total	Fism	Aportación Municipal	Aportación Benefic.	Productos Finros	Otra Fuente Federal		Otra Fuente Estatal	Otros	Medida	Aprobada	
Número	Nombre del Proyecto/Descripción de la Obra	Cve. Localidad	Localidad	%	Inicio	Término															%					Inicio
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																										
(02) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																										
(a) Modernización de Sistemas Administrativos e Informáticos																										
2014 30 193 5002	GOBIERNO ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	0001	Veracruz	0.00			2,225,750.00	2,225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
(SC) AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)																										
(03) Construcción																										
(e) Red de Agua Potable																										
2014 30 193 5001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DEL ANGEL.	0001	Veracruz Lomas del Angel	75.35	09/08/14	23.01	08/08/2014	2,125,661.45	2,125,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,166.40	489,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,700.00
Total Municipio								4,351,411.45	4,351,411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,166.40	489,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



C. RAMÓN POO GIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JORGE BRAVO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



L.C. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.