



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y MARÍO



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-046/14  
No. DE OBRA: 2014301930011  
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-046/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Sindicato Único, C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra GRUPO CONSTRUCTOR YBD,S.A. DE C.V. representada por el ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

**ANTECEDENTES**

- I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 25 DE JULIO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS", UBICADO EN LA COLONIA ASTILLEROS, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
- II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS", UBICADO EN LA COLONIA ASTILLEROS.
- III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 717,839.56 (SETECIENTOS DIECIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 30 D.C. que iniciaría el 28 DE JULIO DE 2014 y concluiría en fecha 26 DE AGOSTO DEL 2014.
- IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

**DECLARACIONES**

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y MARRO



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-046/14  
No. DE OBRA: 2014307930011

1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5. - Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS**", en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con **Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**.

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**..

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



**VERACRUZ**  
ESTADO Y MARITO



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-046/14

No. DE OBRA: 2014301930011

2.2.- La empresa contratista denominada GRUPO CONSTRUCTOR YBD, S.A. DE C.V. acredita su legal existencia con ACTA CONSTITUTIVA No. 20426 de fecha 08 de NOVIEMBRE de 2010 otorgada por el LIC. JAVIER HERRERA CANTILLO, NOTARIO PUBLICO NO. 27, en la ciudad de VERACRUZ, VER., inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio 27636\*17 de fecha 26 de NOVIEMBRE de 2010, R.F.C. GCY1011108GM8 y Registro del IMSS G0658609104.

2.3.- El ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ acredita su personalidad como Representante Legal de GRUPO CONSTRUCTOR YBD, S.A. DE C.V. con el testimonio de ACTA CONSTITUTIVA No.20426 de fecha 08 de NOVIEMBRE de 2010 otorgada por el LIC. JAVIER HERRERA CANTILLO, NOTARIO PUBLICO NO. 27, en la ciudad de VERACRUZ,VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en CALLE COSTA DORADA No. 100, COL. ASTILLEROS, en la ciudad de VERACRUZ, VERACRUZ, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Elas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-004-PCOPV-004-0114, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 101166.

2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos, las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

**CLÁUSULAS**

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día 28 DE JULIO DE 2014, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día 21 DE AGOSTO DE 2014, para concluirse el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y MARITO



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-046/14  
No. DE OBRA: 2014301930011

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 25 días del mes de AGOSTO de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"



**C. RAMON POO GIL**

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.









**VERACRUZ**  
CIUDAD Y MARITO



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-046/14  
No. DE OBRA: 2014301930014

**C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**  
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ.

**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

**ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GRUPO CONSTRUCTOR YBD, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

**ING. LORENZO BAUTISTA PONCE**  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,  
LICITACIONES Y CONTRATOS.



Costa Dorada # 100  
Col . Astrilleros C.P. 91800  
Veracruz, Ver.  
Tel. y fax: 01 22 99 24 32 44  
RFC: GCY-101108-GM8

H. Veracruz, Ver., 22 de agosto 2014

**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

En relación a la obra No. 2014 30 193 0011 y contrato No. DOP-FISM-DF-046/14 relativa a :  
"CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN AV. COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA  
PLAYA TORTUGA DE LA COLONIA ASTILLEROS", con un plazo de ejecución de 30 d.c. y cuyo  
periodo comprende del 28 de Julio del 2014 al 26 de agosto del 2014, informo a Usted que el  
anticipo nos fue otorgado el 21 de agosto del 2014, por lo que de acuerdo al artículo 58 de la Ley  
de Obras públicas y servicios relacionados, solicito amablemente a Usted el corrimiento del  
programa de obra proponiendo como fecha de inicio el 21 de agosto del 2014 y como término el  
19 de septiembre del 2014. Anexo a la presente copia del estado de cuenta bancario y la  
reprogramación de obra de acuerdo a lo propuesto.

Atentamente.

  
Ing. Yolanda Bracamontes Díaz  
Representante Legítima:  
Grupo Constructor MBD S.A. DE C.V.



Costa Marada W. 30  
 Cas. Andares 129 91-900  
 Veracruz, Ver.  
 Tel. y fax 01 22 92 24 12 44  
 REC: GCE 101108 GMS

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV.  
 COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGAS  
 DE LA COLONIA ASTILLEROS"**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 D.C.  
 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO**

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	% PARTIDA	2014 Agosto	Septiembre
<b>OBRA No. 2014 30 193 0011</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE	21/Ago/2014	27/Ago/2014	0.40%	2,498.60	
R33-201	RUPTURA MANUAL Y/O MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	21/Ago/2014	27/Ago/2014	0.56%	3,448.93	
EXC-001MAQ	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS DE CIMENTACIÓN EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPAS	23/Ago/2014	12/Sep/2014	1.56%	4,129.30	5,505.73
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	28/Ago/2014	17/Sep/2014	0.60%	704.75	2,995.18
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	28/Ago/2014	17/Sep/2014	0.58%	685.11	2,911.75
<b>DREN PLUVIAL</b>						
TRA-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA	23/Ago/2014	14/Sep/2014	0.15%	367.65	571.91
LA-015A	PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR, EN ZANJAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	25/Ago/2014	14/Sep/2014	1.18%	2,427.60	4,855.21
SUMI-PVC 63 S-20	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 20 CON CAMPANA INTEGRADA, JUNTA DE HULE HERMETICA DE 63 CM DE DIAMETRO, INCLUYE : MANIOBRAS, ESTIBADO Y CUIDADO DE LA TUBERÍA HASTA SU INSTALACIÓN, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, MANIOBRAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA	25/Ago/2014	31/Ago/2014	37.45%	231,745.06	

*[Firma manuscrita]*  
**ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL



Calle: Avenida 17 96  
 C.P. 71300  
 Veracruz, Ver.  
 Teléfono: 01 229 24 12 11  
 RFC: GCV10108 GMS


**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV.**  
**COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGAS**  
**DE LA COLONIA ASTILLEROS"**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 D.C.  
 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO**

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	% PARTIDA	2014	
					Agosto	Septiembre
EJECUCIÓN.						
INST-PVC63	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 20 CON CAMPANA INTEGRADA, JUNTA DE HULE HERMETICA, DE 63 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	25/Ago/2014	14/Sep/2014	2.93%	6,035.77	12,071.63
WELLPOINT-3.00 M	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT DE 0.00 A 3.00 M INCLUYE: INSTALACIÓN, OPERACIÓN, FLETES, EQUIPO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES	04/Sep/2014	17/Sep/2014	1.25%		7,739.04
ADEMCER-01	ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y RETIRO AL TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA SIENDO DEL CONTRATISTA	25/Ago/2014	14/Sep/2014	1.00%	2,070.40	4,140.80
BOMB-ACHIQ 1	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, ACCESORIOS, MONTAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EQUIPO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 SOBRE EL DESPLANTE	25/Ago/2014	14/Sep/2014	0.64%	1,313.07	2,626.13
RELL-004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O RODILLO COMPACTADOR TIPO PR-8, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA SUMINISTRADA POR PIPA Y ABUNDAMIENTO.	25/Ago/2014	17/Sep/2014	1.31%	2,358.69	6,728.25
PVIS- 1.25	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 76 A 152 CMS DE DIAM, HASTA 1.75 MT DE PROFUNDIDAD, APLANADO INTERIOR, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VARS DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c= 200 KG/CM2	01/Sep/2014	07/Sep/2014	1.37%		8,480.43
PVIS- 1.50	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 76 A 152 CMS DE DIAM, HASTA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD, APLANADO INTERIOR, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, CON LOSA DE FONDO DE 0.15	25/Ago/2014	31/Ago/2014	1.17%	7,249.09	

  
**ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL





SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 VERACRUZ  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS HUMANOS  
 RFC: GEF 101108 GMS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV.  
 COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGAS  
 DE LA COLONIA ASTILLEROS"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 D.C.  
 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	% PARTIDA	2014 Agosto	Septiembre
PVIS-2.00	MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VARS DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2  POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 76 A 152 CMS DE DIAM. HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD, APLANADO INTERIOR, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VARS DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	08/Sep/2014	14/Sep/2014	1.57%		9,712.38
CON-POZOV	CONEXIÓN A POZO DE VISITA PARA TUBERÍA DE 76 A 152 CM DE DIAMETRO, INCLUYE BLOQUEO DE APORTACIONES, BOMBEO, RANURADO, REFUERZO EN MURO CON VS DE 3/8" DE DIAM Y EMBOQUILLAD CON MORTERO 1:3 SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	11/Sep/2014	17/Sep/2014	0.33%		2,021.14
CAJA01	CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL C-2(VER CROQUIS O PROYECTO) DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON DOBLE ARMADO DE MALLA LAC 6X6 8/8 DE SECCIÓN 1.35X1.35X1.35 M MEDIDAS EXTERIORES, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 ESCALONES DE ACERO DEL No. 6 EMPOTRADOS EN MUROS, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR Y F'C=100 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACION MANUAL, RELLENO COMPACTADO, DEMOLICION DE LOMO DE TUBO EXISTENTE DE 91 CMS DE DIAMETRO, RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	11/Sep/2014	17/Sep/2014	1.07%		6,603.55
DSC-SAM-6"	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A 0.80 M DE PROF( 3.00 ML EN PROMEDIO), EXCAVACIÓN, AFINE, RELLENO, SUMINSTR Y COLOCACIÓN	28/Ago/2014	10/Sep/2014	1.06%	1,871.78	4,679.42
TOMA-DOM-300	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAMETRO MARCA KITEC O/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 METROS, INCLUYE ABRAZADERAS, EXCAVACIÓN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD( 0.5 X1.5 X 10 M EXCACACIÓN PROMEDIO), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	28/Ago/2014	10/Sep/2014	0.92%	1,636.39	4,088.45
RREN-021F	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO O POLICONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SAS ) INCLUYE RENIVELACIÓN CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACENTADO	04/Sep/2014	17/Sep/2014	1.29%		7,957.11

ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



Calle Dorada No. 1  
 C. P. Veracruz - 717 900  
 Veracruz, Ver.  
 Tel. (01) 95 12 96 04 11 44  
 RFC: GCV101103 GMS

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**


**NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV.**  
**COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGAS**  
**DE LA COLONIA ASTILLEROS"**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 D.C.  
 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO**

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	% PARTIDA	2014 Agosto	Septiembre
	CON MORTERO-CEMENTO- ARENA 1:4 COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIALES A 20 MTS					
ALCANT-1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL SECCION 6X1 MEDIDAS EXTERIORES A UNA PROFUNDIDAD DE 60 A 90 CMS, MEDIDAS INTERIORES DE CONCRETO ARMADO EN MUROS Y LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 ACABADO PULIDO F'C= 200 KG/CM2 CONSTRUCCIÓN DE TRABE SECC 20X40 CMS ARMADA CON 4VS No.4 Y DOS VS No.3 Y ESTRIBOS No. 3 @ 15 CMS, CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 DE 7 CMS DE ESPESOR INCL TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, COMO INDICA EL	03/Sep/2014	17/Sep/2014	4.81%		29,744.98
TABLERO FIJO	TABLERO FIJO DE ACERO FABRICADO CON IPS DE 76.2 MM (3") DE 11.16 KG/ML@104MM C.A.C. CON MARCO APS DE 76.2 X 12.7 MM ( 3 1/2", SOLDADA EN LA PARTE DE ABAJO Y CONTRAMARCO APS DE 25.4 MM X 6.3 MM (1 X 1/4") @ 800 MM C.A.C. APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACCABADO EN ESMALTE DE COLOR AMARILLO, Y TODO LO NECESARIOR PARA SU FABRICACION Y COLOCACIÓN	10/Sep/2014	17/Sep/2014	21.05%		130,237.76
REJILLA IPS 200 X 5	FABRICACION DE TABLERO ABATIBLE DE ACERO EN SECCION DE 100 X 80 CM DE ANCHO, CON REJILLA A BASE DE VIGAS IPS DE 3" X 8.48 KG/ML, COLOCADA A 10.40 CMS EN DIAGONAL CON MARCO PERIMETRAL DE 3" X 1/2", SOLDADA EN LA PARTE SUIPERIOR, Y SOLERA DE 4" X 3/8" HABILITADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MATERILAES, MANO DE OBRA, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	12/Sep/2014	17/Sep/2014	2.63%		16,279.72
	<b>PAVIMENTOS</b>					
BASE15 1 1/2	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2 A FINOS DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 100%	11/Sep/2014	17/Sep/2014	1.95%		12,064.90
RIEGO-002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO(E.C.R.R.) A RAZÓN DE 0.5 LT POR M2	13/Sep/2014	19/Sep/2014	0.35%		2,151.34
PAV-07 CM	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL TRITURADO	13/Sep/2014	19/Sep/2014	7.85%		48,681.25

  
**ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento de Veracruz  
 Calle Anillo Periférico S/N  
 Veracruz, Ver.  
 Tel: (01) 281 22 99 24 11 11  
 REC 667 101108 GMS


**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV.**  
**COSTA DE MARFIL DE PLAYA ESCONDIDA HACIA PLAYA TORTUGAS**  
**DE LA COLONIA ASTILLEROS"**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 D.C.  
 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO**

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	% PARTIDA	2014 Agosto	Septiembre
	T.M..A 3/4 A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP DE 130 KG /M3 ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE ADQUISICIÓN, COMPACTACIÓN AL 95% Y ACARREO					
	<b>SEÑALIZACION</b>					
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS	15/Sep/2014	19/Sep/2014	0.70%		4,347.98
PINE-042	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES, CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO MARCA COMEX O SIMILAR EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO( SOBRE PAVIMENTO) SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS	15/Sep/2014	19/Sep/2014	2.08%		12,854.40
	<b>LIMPIEZA</b>					
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	16/Sep/2014	19/Sep/2014	0.22%		1,347.68
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					<b>268,539.19</b>	<b>350,288.02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>					<b>268,539.19</b>	<b>618,827.21</b>
<b>% PARCIAL:</b>					<b>43.39%</b>	<b>56.61%</b>
<b>% ACUMULADO:</b>					<b>43.39%</b>	<b>100.00%</b>

  
**ING. YOLANDA BRACAMONTES DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL



Estado de Cuenta

CHEQUES

GRUPO CONSTRUCTOR YBD SA DE CV  
COSTA DORADA 37 NORTE 100  
ASTILLEROS  
VERACRUZ VER

C.P. 91800 C.R. 23000 ENVIAR PZA 055 SUC 0007




Cuenta 05507714963  
CLABE 04490505077149631  
Fecha de corte 29-AGO-14  
Periodo 01-AGO-14/29-AGO-14  
No. de días en el periodo 29  
Moneda NACIONAL  
Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente GCY101108GNB  
Sucursal LAS PALMAS  
MIGUEL ANGELO DE QUEVEDO NO. 3882  
COLON  
Praza VERACRUZ VER

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$3,000.00	Depositos	\$215,351.87
(+) Depósitos	\$215,351.87	Intereses	\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.007%)	\$0.00	Retiros en efectivo	\$0.00
(-) Retiros	\$214,472.89	Otros cargos*	\$190.00
(-) Comisiones cobradas	\$190.00	Comisiones	\$190.00
(-) Impuestos	\$30.40		
(-) Saldo final de la cuenta	\$3,668.58		
(+) Saldo final Inversuras a plazo	\$3,668.58		
(+) Saldo final cuenta + Inversuras	\$3,000.00		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$3,000.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$52,722.10		
		Saldo inicial= \$3,000.00	Saldo final= \$3,668.58

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo

EL RFC QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES EL QUE TENEMOS REGISTRADO EN SCOTIABANK EN CASO DE QUE NO SEA EL CORRECTO, SOLICITE DE INMEDIATO A TU SUJESAL PARA ACTUALIZARLO. CONSULTA MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM/MX/081/GUION/ES/RFC



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\* Los depósitos y retiros programados, automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE EMPLAZAN LOS PAGOS RESPECTIVOS. TU NUMERO CLABE : 04490505077149631

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origin / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
21 AGO	TRANSF. INTERBANCARIA SPE OP 88 FACT.20 30011 BANORTE/ENX 8846PAZ201408210188993803	7001 XX71 1	\$215,351.87		\$218,351.87
27 AGO	CHEQUE PAGADO	3001 INVS 1		\$34,749.67	\$183,602.20
28 AGO	COBRO DE COMISIONES NOBRE/APLIC.SUCURSAL COMISION: \$95.00 MAAL 16%: \$15.20	7001 XX19 58172302		\$110.20	\$183,492.00
28 AGO	TRANS. INTERBANCARIA SPE PSLC BANCO NACIONAL DE MEXICO CONTRADE MATERIAL 418382182448	7001 XX06 58172302		\$113,796.00	\$99,696.00
29 AGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BOO. RFC RMO830803PBI	0021-03830000 2		\$7,927.22	\$99,696.00