

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-FISM-DF-062/14** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, asistido por los **C.C CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** respectivamente y por la otra **FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE** a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **12 DE AGOSTO DE 2014** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **"IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA INFONAVIT CHIVERIA, UBICADO EN INFONAVIT CHIVERIA**, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **"IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA INFONAVIT CHIVERIA"**, UBICADO EN INFONAVIT CHIVERIA.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **\$ 582,494.12 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **70 D.C.** que iniciaría el **13 DE AGOSTO DE 2014** y concluiría en fecha **21 DE OCTUBRE DEL 2014**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones **II y XXV** de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL **C. RAMON POO GIL**, acredita su personalidad como **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz** con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el **09 de Julio de 2013** por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario **006**, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- 1.3. "Que el **CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA INFONAVIT CHIVERIA**", UBICADO EN **INFONAVIT CHIVERIA**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio **de TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- "**EL CONTRATISTA**" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el **C. LIC. CESAR FERNANDO RAMIREZ FRANCO, DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE CHIHUAHUA, CHICH.**, con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **QUVF75021/DGA** y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED], **manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.**



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-062/14
No. DE OBRA: 2014 30193 0019

CONV-TIEMPO-001/14

- 2.3.- EL **ING. FEDERICO DE JESÚS QUILANTÁN VALVERDE** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **FEDERICO DE JESÚS QUILANTÁN VALVERDE**. con el testimonio de **ACTA DE NACIMIENTO No. [REDACTED]** de fecha **[REDACTED]** de **[REDACTED]** de **[REDACTED]** otorgada por **C. LIC. CESAR FERNANDO RAMIREZ FRANCO, DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE CHIHUAHUA, CHICH.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **JOSE MANCISIDOR 4, EJIDO PRIMERO DE MAYO** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-031-PCOPV-031-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **22635**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **13 DE AGOSTO 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **15 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, para concluirse el día **23 DE NOVIEMBRE DE 2014**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **17 días del mes de SEPTIEMBRE de 2014.**

POR "EL MUNICIPIO"



C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.






C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.




C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"



ING. FEDERICO DE JESÚS QUILANTAN VALVERDE
REPRESENTANTE LEGAL DE
FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE


TESTIGOS



ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.





FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE

R.F.C QUVF 750211 DGA

ING. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Por este conducto y en base al Contrato de Obra No. **DOP-FISM-DF-062/14**, Relativo a la: **"Impermeabilización y Mantenimiento en General de Salón en Jardín de Niños Okispil"** de la obra No. **2014 30 193 0019**, ubicada en **Luis de Góngora y Argote s/n esquina Pablo Neruda Infonavit Chivería**, me permito manifestarle lo siguiente:

Con fecha 15 de Septiembre del 2014, recibí el 30% de Anticipo de los trabajos a realizar del contrato mencionado.

Por lo cual, le solicito se difiera la fecha de Inicio de los trabajos, quedando un periodo de ejecución a partir del 15 de Septiembre de 2014 al 23 de Noviembre de 2014.

Lo anterior para su conocimiento y tramite correspondiente, sin mas por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

H. Veracruz, Ver., a 07 de Octubre del 2014

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA SIN MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	2014 Septiembre	Octubre	Noviembre	Asignado
-------	-------------	--------------------	---------	-----------	----------

IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL K DE SALÓN EN "J.N. OKISPIL"

PRELIMINARES

REHA-015B	REPARACION DE PLAFON DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO CON NUEVO, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DE 3 CM. DE ESP. PROMEDIO HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA (SE CONSIDERAN AREAS COMPLETAS)	83,2000			83.2000
-----------	--	---------	--	--	---------

REHA-002A	REHABILITACION DE PERIL DE LOSA Y/O GOTEROS EN AZOTEA DE PRIMER NIVEL CON LIMPIEZA DE VARILLA CON CARDA METALICA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y CONCRETO CON ADITIVO PARA LIGA ENTRE EL EXISTENTE Y EL NUEVO, INCLUYE SUMINISTRO, PREPARACION Y VACIADO.	55,5000	7,4000		62.9000
-----------	--	---------	--------	--	---------

IMPERMEABILIZACION

LIM007	LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA, HASTA DEJARLA LIBRE DE POLVO, GRASA O PARTICULAS SUELTAS, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION NUEVA. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO.	58,4817	643,2983		701.7800
--------	--	---------	----------	--	----------

CYA034-1	ACARREO VERTICAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, CON BOTES HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. PRIMERA ESTACION, INCL. CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y ABUNDAMIENTO.	0,2925	3,2175		3.5100
----------	--	--------	--------	--	--------

IMPER-4.5MM	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER 180GR Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA DE 4.0 MTS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS.	58,4817	643,2983		701.7800
-------------	--	---------	----------	--	----------

PINTURA VINILICA

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.G.

PROGRAMA DE OBRA SIN MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	2014			Asignado
					Septiembre	Octubre	Noviembre	
LIM012	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, CON ESPÁTULA, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL, ASI COMO EL REPELLO EN MAL ESTADO.	M2	13/Oct/2014	11/Nov/2014	1,391.3267	695.6633	2086.9900	
PV-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 gr/mi, SOLIDOS EN PESO 45 - 50 % VOSCOSIDAD 97 - 122 U. JREBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MIUROS, COLUMNA TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE O ENMANCILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	M2	13/Oct/2014	11/Nov/2014	1,391.3267	695.6633	2086.9900	
PIN-ROTUL	ROTULOS DE LOGOTIPO Y LETEREROS VARIOS TAMAÑOS Y COLORES CON PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR. EN PARED DE 0 A 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, TRAZO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	13/Oct/2014	11/Nov/2014	32.7200	16.3600	49.0800	
PIN-PROT-001	HERRERIA REHABILITACION DE PROTECCIONES EXISTENTES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO, INCLUYE: RASPADO, LIJADO, LIMPIEZA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA), ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28/Oct/2014	16/Nov/2014	37.0039	106.3861	143.3900	
CYA-004-B	CARGAS Y ACARREOS ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A PRIMERA ESTACION (20 MTS), INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO.	M3	06/Oct/2014	04/Nov/2014	4.9360	0.5740	5.5100	
CYA028	CARGA A CAMION CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	06/Oct/2014	04/Nov/2014	8.0804	0.9396	9.0200	

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA SIN MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unid.	Inicia	Termina	2014 Septiembre	Octubre	Noviembre	Asignado
MODULO DE BAÑOS								
DES0220	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTYPANEL EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, PUERTA Y RETIRO DE BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO E OBRA, ACOPIO DE MATERIALES, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		1.1636	0.8364	2.0000
MUL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 X 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, CHAPA C/CERRADURA TIPO CAPFCE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, TAQUETES, PIJAS, TORNILLOS Y BISAGRAS DE 3".	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		1.1636	0.8364	2.0000
DES026D	DESMONTAJE DE W.C EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		3.4909	2.5091	6.0000
MUB-029	W.C. HABITAT BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: PIJA, CUELLO DE CERA, ASIEN TO CON TAPA, TUBO ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE PORCELANA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		3.4909	2.5091	6.0000
MAMP-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90 X 1.00 M CON PERFIL TUBULAR DE 1 1/2", INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		4.0727	2.9273	7.0000
PACA-33/33	PISO ANTIDERRAPANTE 33 X 33 CM. PORCELANITE LINEA ECONOMICA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CREST Y LECHADO CON CEMENTO BLANCO. INCL. CORTES, DEPERDICIOS, CAMBIOS DE NIVEL Y LIMPIEZA.	M2	13/Oct/2014	16/Nov/2014		20.8407	14.9793	35.8200
DESM-CANJAMB	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON RECUPERACION, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE JAMBAS Y RETIRO DE CRISTALES TIPO TABLETAS, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU ACOPIO.	M2	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.8800	2.0700	4.9500
ALU45.04	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA, VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETIILLAS DE LATON, JALADERA DE	M2	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.8800	2.0700	4.9500

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantán Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE SIN ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA SIN MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	2014 Septiembre	Octubre	Noviembre	Asignado
DES056	ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.3273	1.6727	4.0000
COL-CRO4A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4", INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.3273	1.6727	4.0000
DES053	DESMONTAJE DE REAGDERA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.3273	1.6727	4.0000
MUB-040	REGADERA RELIANT CON BRAZO, INCLUYE: LLAVES MEZCLADORAS Y MANERALES, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		2.3273	1.6727	4.0000
DES052	DESMONTAJE DE LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE RECUPERACION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		1.1636	0.8364	2.0000
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2 X 59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECIAL, GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13/Oct/2014	16/Nov/2014		1.1636	0.8364	2.0000
LIM005A-1	LIMPIEZAS	M2	15/Sep/2014	13/Nov/2014	487.5000	937.5000	375.0000	1800.0000
LIM006	LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO, PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.	M2	16/Nov/2014	23/Nov/2014			84.7400	84.7400

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantán Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
 RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
 ADJUDICACION DIRECTA
 IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
 JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
 ARGOTE SIN ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
 PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unid	Unitario	Inicia	Termina	Sep 14 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	Total
-------	-------------	------	----------	--------	---------	-------------------------	---------------	---------------	-------

IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALÓN EN "J.N. OKISPIL"

PRELIMINARES

REHA-0158 REPARACION DE PLAFON DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, ADHITIVO PARA CONCRETO VIEJO CON NUEVO, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DE 3 CM. DE ESP. PROMEDIO HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA (SE CONSIDERAN AREAS COMPLETAS)

REHA-002A REHABILITACION DE PERFIL DE LOSA Y/O GOTEROS EN AZOTEA DE PRIMER NIVEL CON LIMPIEZA DE VARILLA CON CARDA METALICA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y CONCRETO CON ADITIVO PARA LIGA ENTRE EL EXISTENTE Y EL NUEVO, INCLUYE SUMINISTRO, PREPARACION Y VACIADO.

IMPERMEABILIZACION

LIM007 LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA, HASTA DEJARLA LIBRE DE POLVO, GRASA O PARTICULAS SUELTAS, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION NUEVA. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO.

CYA034-1 ACARREO VERTICAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, CON BOTES HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. PRIMERA ESTACION, INCL. CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y ABUNDAMIENTO.

IMPER-4.5M IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER 180GR Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA DE 4.0 MTS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS.

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
 Representante Legal

\$14,847.87

\$12,674.35

\$12,681.16

\$693.68

\$225,959.12

\$14,847.87

\$11,183.25

\$1,056.76

\$57.81

\$18,829.92



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE SIN ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unid	Unitario	Inicia	Termina	P.		Total
						Sep-14	Nov-30	
				01 Sep-30	01 Oct-31	01 Oct-31	01 Nov-30	
LIM012	PINTURA VINILICA REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES CON ESPATULA. INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL ASI COMO EL REPELLO EN MAL ESTADO.	M2	9.28	13/Oct/2014	11/Nov/2014	\$12,911.51	\$6,455.76	\$19,367.27
PV-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 gr/ml. SOLIDOS EN PESO 45 - 50 % VOSCOSIDAD 97 - 122 U. JREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBEBEADO, PLASTE O ENMANCILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	M2	57.57	13/Oct/2014	11/Nov/2014	\$80,098.67	\$40,049.34	\$120,148.01
PINV-ROTU	ROTULOS DE LOGOTIPO Y LETEREROS VARIOS TAMAÑOS Y COLORES CON PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX DE COMEX/O SIMILAR. EN PARED DE 0 A 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, TRAZO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	297.18	13/Oct/2014	11/Nov/2014	\$9,723.73	\$4,861.86	\$14,585.59
PINE-PROT	HERRERIA REHABILITACION DE PROTECCIONES EXISTENTES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO DE SOLERA DE 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO. INCLUYE: RASPADO, LIJADO, LIMPIEZA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	89.37	28/Oct/2014	16/Nov/2014	\$3,307.03	\$9,507.73	\$12,814.76
CYA-004-B	CARGAS Y ACARREOS ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A PRIMERA ESTACION (20 MTS); INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO.	M3	70.58	06/Oct/2014	04/Nov/2014	\$348.39	\$40.51	\$388.90

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantán Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE SIN ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unid	Unitario	Inicia	Termina	P.		Total
						Sep 14	Nov	
CYA028	CARGA A CAMION CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	74.83	06/Oct/2014	04/Nov/2014	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	\$674.97
	MODULO DE BAÑOS							\$70.31
DES022D	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTYPANEL EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, PUERTA Y RETIRO DE BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO E OBRA, ACOPIO DE MATERIALES, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y DESCARGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	125.59	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$251.18
MUL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, CHAPA C/CERRADURA TIPO CAFFE CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, TAQUETES, PUJAS, TORNILLOS Y BISAGRAS DE 3".	PZA	#####	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$5,194.12
DES026D	DESMONTAJE DE W.C EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA	259.25	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$1,565.50
MUB-029	W.C. HABITAT BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: PUJA, CUJELLO DE CERA, ASIENITO CON TAPA, TUBO ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE PORCELANA DE EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	#####	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$12,328.20
MAMP-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PANELAR MELAMINICO COLOR BLANCO DE 16 MM CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90 X 1.00 M CON PERFIL TUBULAR DE 1 1/2", INCL. BISAGRAS, JALADERA Y PASADOR.	PZA	#####	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$8,639.96
PACA-33/63	PISO ANTIDERRAPANTE 33 X 33 CM, PORCELANITE LINEA ECONOMICA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CREST Y LECHADO CON CEMENTO BLANCO, INCL. CORTES, DEPERDICIOS, CAMBIOS DE NIVEL Y LIMPIEZA.	M2	313.59	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$11,232.79
DESM-CAN.	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON RECUPERACION, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE JAMBAS Y RETIRO DE CRISTALES TIPO TABLETAS; ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU ACOPIO.	M2	75.31	13/Oct/2014	16/Nov/2014			\$372.78

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantán Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unid	Unitario	Inicia	Termina	Sep 14 01 Sep-30 Sep	Oct 01 01 Oct-31 Oct	Nov 01 01 Nov-30 Nov	Total
ALU45.04	CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA, VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETIILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	M2	#####	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$4,520.36	\$0	\$0,249.01	\$7,769.37
DES056	DESMONTAJE DE COLADERA EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	83.02	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$193.21	\$138.87		\$332.08
COL-CRO4#	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4", INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	314.08	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$730.95	\$525.37		\$1,256.32
DES063	DESMONTAJE DE REAGDERA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	83.02	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$193.21	\$138.87		\$332.08
MUB-040	REGADERA RELIANT CON BRAZO, INCLUYE: LLAVES MEZGLADORAS Y MANERALES, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	787.30	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$1,832.26	\$1,316.94		\$3,149.20
DES032	DESMONTAJE DE LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE RECUPERACION.	PZA	106.27	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$123.66	\$88.88		\$212.54
ELE-LAM05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2 X 59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECIAL, GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	#####	13/Oct/2014	16/Nov/2014	\$2,187.50	\$1,572.26		\$3,759.76
LIMPIEZAS									
LIM005A-1	LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	M2	5.49	15/Sep/2014	13/Nov/2014	\$2,676.37	\$1,146.88	\$2,058.75	\$9,882.00
LIM006	LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA DE RECUBRIMIENTOS	M2	12.35	16/Nov/2014	23/Nov/2014			\$1,046.54	\$1,046.54

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal



Federico de Jesus Quilantan Valverde
RFC: QUVF 750211 DGA

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
POSTOR: ING. FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE
ADJUDICACION DIRECTA
IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE SALON EN
JARDIN DE NIÑOS "OKISPIL" UBICADO EN LUIS DE GONGORA Y
ARGOTE S/N ESQUINA PABLO NERUDA, INFONAVIT BUENA VISTA
PLAZO DE EJECUCION: 70 D.C.

PROGRAMA DE OBRA CON MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	P. UnidUnitario	Inicia	Termina	Sep 14 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	Total
-------	-------------	--------------------	--------	---------	-------------------------	---------------	---------------	-------

VIDRIADOS, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO,
PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO
PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y
BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.

INICIO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINO DE OBRA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

Atentamente,

Ing. Federico de Jesus Quilantan Valverde
Representante Legal

FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE

JOSE MANCISIDOR NUM 4 ENTRE CANDIDO AGUILAR Y GMO PRIETO
 EJIDO 1 DE MAYO, BOCA DEL RIO
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ
 C.P. 94297 C.R. 94292 D08490402



1014213922620128037001

CODIGO DE CLIENTE NO. 20128037

R.F.C. QUVF750211 DGA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0402 SUC. PLAZA DE LAS AMERICAS VE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

0134848

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
SUPER CUENTA CON CHEQUERA	60-52510835-6	174,072.02	100.00%	219.83	100.00%	0.00	119.90	
CUENTA E-PYME	92-00193088-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	
INVERSION VISTA	61-52510835-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		174,072.02	100.00%	219.83	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

SUPER CUENTA CON CHEQUERA 60-52510835-6

SALDO PROMEDIO	59,476.29	SALDO INICIAL	174,072.02	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014849605251083567
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	18,774.60	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	192,626.79	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	4,000.00						
	CORTE AL 31/10/2014	= SALDO ACTUAL	219.83	COMISIONES COBRADAS	119.90		

CUENTA E-PYME 92-00193088-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014849920019308800
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
	CORTE AL 31/10/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS			

INVERSION VISTA

INVERSION VISTA 61-52510835-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/10/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

