

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-PP-BURS-012/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2005

CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-PP-BURS-012/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Sindicato Único, CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Públicas ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V. representada por el C. ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

#### ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 15 DE MAYO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE RÍO ZEMPOALA TRAMO: RÍO BLANCO - CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II, UBICADO EN COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE RÍO ZEMPOALA TRAMO: RÍO BLANCO - CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II", UBICADO EN COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 516,743.81 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 45 D.C. que iniciaría el 16 DE MAYO DE 2014 y concluiría en fecha 29 DE JUNIO DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

#### DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



**VERACRUZ**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos  
Juntos**

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-012/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2005

CONV-TIEMPO-001/14

1.3. "Que el **CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE RÍO ZEMPOALA TRAMO: RÍO BLANCO - CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II"**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Elías del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Elías del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA"** BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2.- La empresa contratista denominada **GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V.**, acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 392** de fecha **26 de ENERO de 2011** otorgada por **DANIEL CORDERO GÁLVEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA No. 16**, en la ciudad de **NOGALES, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad, con No. de folio **27793\*17** de fecha **03 de FEBRERO de 2011**, R.F.C. **GCP1101268J4** y Registro del IMSS **G0658849106**.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-012/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2005

CONV-TIEMPO-001/14

- 2.3.- El ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ acredita su personalidad como Representante Legal de GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V. con el testimonio de ACTA CONSTITUTIVA No. 392 de fecha 26 de ENERO de 2011 otorgada por DANIEL CORDERO GÁLVEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 16, en la ciudad de NOGALES, VER., y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
  - 2.4.- Tiene establecido su domicilio en AV. 8 MZA. 62 LOTE 1 COLONIA VALENTE DIAZ, en la ciudad de VERACRUZ, VER, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
  - 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
  - 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro CON-037-PCOPV-037-0414, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. 43055.
  - 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
  - 2.8.- “EL CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA:** De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **16 DE MAYO DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **23 DE JUNIO DE 2014**, para concluirse el día **06 DE AGOSTO DE 2014**.

**SEGUNDA:** Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

**TERCERA:** Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

**CUARTA:** Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.



**VERACRUZ**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos  
Juntos**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-012/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2005**

**CONV-TIEMPO-001/14**


**QUINTA:** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Organos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,


**SEXTA:** Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 24 días del mes de JUNIO de 2014.

**POR "EL MUNICIPIO"**

  
**C. RAMON POO GIL**  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

  
**C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**  
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ.

  
**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS




No. DE OBRA: 2014 30193 2005

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-PP-BURS-012/14  
CONV-TIEMPO-001/14


POR "EL CONTRATISTA"

  
ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

  
ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

  
ING. LORENZO BAUTISTA PONCE  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,  
LICITACIONES Y CONTRATOS.



H. VERACRUZ VER. A 24 DE JUNIO DEL 2014

**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
**SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito saludarle afectuosamente, y al mismo tiempo informarle que La Obra: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO – CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO II"**. Correspondiente al contrato No. **DOP-RP-BURS-012/14** y No. de obra: **2014 30193 2005**, nos fue realizado el día 23 de Junio del año 2014 el anticipo por lo cual solicito la Reprogramación de los trabajos. (Anexos formato de Reprogramación).

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

  
ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.C.P.- Archivo

Avenida 8, Manzana 62  
Lote 1, Col. Valiente Díaz,  
Veracruz, Ver.

Tel. : +52 (229) 981 22 81  
grupo\_piro@yaho.com



GRUPO CONSTRUCTOR PIRO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTO**

Clave	Descripción	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE RÍO ZEMPOALA. TRAMO: RIO BLANCO-CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RIO MEDIO II.	\$ 445,468.80	\$ 445,468.80	100.0%	\$ 5,412.15	\$ 430,541.31	\$ 9,515.34	\$ 445,468.80	100.0%
	OBRA No. 2014 30 193 2005	\$ 445,468.80	\$ 445,468.80	100.0%	\$ 5,412.15	\$ 430,541.31	\$ 9,515.34	\$ 445,468.80	100.0%
	PRELIMINARES	\$ 39,179.86	\$ 39,179.86	8.8%	\$ 5,412.15	\$ 33,767.71		\$ 39,179.86	8.8%
TRA-005	NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO REFERENCIANDO NIVELES DE TERRACERIAS Y BASE	\$ 6.25	\$ 6,236.81	1.4%	\$ 5,277.30	\$ 959.51		\$ 6,236.81	1.4%
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTO EN CALLE	\$ 23.20	\$ 431.52	0.1%	\$ 134.85	\$ 296.67		\$ 431.52	0.1%
DEM-PAV006	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO	\$ 306.92	\$ 15,303.03	3.4%		\$ 15,303.03		\$ 15,303.03	3.4%
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	\$ 30.02	\$ 8,088.29	1.8%		\$ 8,088.29		\$ 8,088.29	1.8%
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	\$ 6.77	\$ 9,120.21	2.0%		\$ 9,120.21		\$ 9,120.21	2.0%
	<b>PAVIMENTOS</b>	\$ 380,059.46	\$ 380,059.46	85.3%		\$ 380,059.46		\$ 380,059.46	85.3%



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS**

Clave	Descripción	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE	\$ 66.24	\$ 14,542.33	3.3%		\$ 14,542.33		\$ 14,542.33	3.3%
BASE 15 11/2"-M	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO DE 1 1/2" A FINOS DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%	\$ 50.96	\$ 50,852.47	11.4%		\$ 50,852.47		\$ 50,852.47	11.4%
RIEGO-001-M	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2	\$ 19.75	\$ 19,708.33	4.4%		\$ 19,708.33		\$ 19,708.33	4.4%
POREO-M	POREO SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTS/M2	\$ 55.74	\$ 55,622.39	12.5%		\$ 55,622.39		\$ 55,622.39	12.5%
RIEGO-002-M	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.50 LTS/M2, (VOLUMENES MENORES)	\$ 5.85	\$ 5,837.66	1.3%		\$ 5,837.66		\$ 5,837.66	1.3%
PAV-05-CM-M	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO TMA 3/4" A FINOS Y CEMENTOS ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.	\$ 233.99	\$ 233,496.28	52.4%		\$ 233,496.28		\$ 233,496.28	52.4%

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS**

Clave	Descripcion	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
	<b>ALBAÑILERIA</b>		\$ 13,800.63	3.1%		\$ 13,800.63		\$ 13,800.63	3.1%
RREN-021F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO O POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAS INCLUYE: RENIVELACION CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M	#####	\$ 1,950.13	0.4%		\$ 1,950.13		\$ 1,950.13	0.4%
RREN-030	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60 MTS DE DIAM. FUERA DE LA OBRA	\$ 574.65	\$ 574.65	0.1%		\$ 574.65		\$ 574.65	0.1%
TOMA-DOM-300	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE ABRAZADERAS, EXCAVACION HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 0.5x1.50x10.00 M EXC. PROM. JH RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	#####	\$ 6,500.50	1.5%		\$ 6,500.50		\$ 6,500.50	1.5%
DESC-SANPVCS20	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SERIE 20 DE 6" (HASTA 3.00ML) A 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION, AFINE, RELLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION.	\$ 955.07	\$ 4,775.35	1.1%		\$ 4,775.35		\$ 4,775.35	1.1%
	<b>SEÑALIZACION</b>		\$ 5,543.41	1.2%		\$ 2,913.51	\$ 2,629.90	\$ 5,543.41	1.2%

ING. JUAN ANTONIO FINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS**

Clave	Descripcion	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILIAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	\$ 16.40	\$ 3,519.44	0.8%		\$ 1,564.20	\$ 1,955.24	\$ 3,519.44	0.8%
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILIAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	\$ 38.99	\$ 2,023.97	0.5%		\$ 1,349.31	\$ 674.66	\$ 2,023.97	0.5%
	LIMPIEZA		\$ 6,885.44	1.5%			\$ 6,885.44	\$ 6,885.44	1.5%
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	\$ 6.90	\$ 6,885.44	1.5%			\$ 6,885.44	\$ 6,885.44	1.5%
<b>TOTAL PARCIAL:</b>			\$ 445,468.80		\$ 5,412.15	\$ 430,541.31	\$ 9,515.34	\$ 445,468.80	
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>					\$ 5,412.15	\$ 435,953.46	\$ 445,468.80		
<b>% PARCIAL:</b>					1.2%	96.6%	2.1%		
<b>% ACUMULADO:</b>					1.2%	97.9%	100.0%		

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE RÍO ZEMPOALA. TRAMO: RÍO BLANCO-CAMINO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE RIO MEDIO II.						
	OBRA No. 2014 30 193 2005						
	PRELIMINARES						
TRA-005	NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO REFERENCIANDO NIVELES DE TERRACERIAS Y BASE	M2	997.89	844.37	153.52		997.89
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTO EN CALLE	ML	18.60	5.81	12.78		18.60
DEM-PAV006	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO	M3	49.86		49.85		49.86
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	269.43		269.43		269.43
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	1,347.15		1,347.15		1347.15
	PAVIMENTOS						
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS INCLUYE	M3	219.54		219.53		219.54

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



GRUPO CONSTRUCTOR PIRO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90% PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE						
BASE 15 11/2"-M	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO DE 1 1/2" A FINOS DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%	M2	997.89		997.88		997.89
RIEGO-001-M	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2	M2	997.89		997.88		997.89
POREO-M	POREO SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTS/M2	M2	997.89		997.88		997.89
RIEGO-002-M	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.50 LTS/M2, ( VOLUMENES MENORES)	M2	997.89		997.88		997.89
PAV-05-CM-M	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO TMA 3/4" A FINOS Y CEMENTOS ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.	M2	997.89		997.88		997.89
	<b>ALBAÑILERIA</b>						
RREN-021F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO O POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAS INCLUYE: RENIVELACION CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	pza.	1.00		1.00		1.00

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M						
RREN-030	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60 MTS DE DIAM. FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00		1.00		1.00
TOMA-DOM-300	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE ABRAZADERAS, EXCAVACION HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD ) 0.5x1.50x10.00 M EXC. PROM.)M RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	TOM	5.00		5.00		5.00
DESC-SANPVC20	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SERIE 20 DE 6" (HASTA 3.00ML) A 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION, AFINE, RELLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	5.00		5.00		5.00
	<b>SEÑALIZACION</b>						
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILIAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	ML	214.60		95.37	119.22	214.60
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO),	M2	51.91		34.60	17.30	51.91



GRUPO CONSTRUCTOR PIRO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA  
 CON REPROGRAMACIÓN**  
 DEL: 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 AL: 23 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE RIO ZEMPOALA TRAMO: RIO BLANCO - CAMINO REAL  
 EN LA COLONIA RIO MEDIO III.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.						
	LIMPIEZA						
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	M2	997.89			997.88	997.89

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



**GRUPO CONSTRUCTOR PIRO SA DE CV**  
AVE 8 MZ 62 LT 1  
VALENTE DIAZ, VERACRUZ  
VERACRUZ, VERACRUZ  
C.P. 91725  
C.R. 91705  
E09057619  
061414828128954469001

0061567

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28954469**  
R.F.C. GCP110126 834  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7619 SUC. ZONA INDUSTRIAL  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50289715-5	279,441.61 100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>279,441.61 100.00%</b>	<b>82,451.98 100.00%</b>


INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRAAMS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	630.00	

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50289715-5**  
SP EDIO 34,532.67 SALDO INICIAL 279,441.61  
TAR. BANCA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 443,187.76  
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 640,177.39  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/06/2014 = SALDO ACTUAL 82,451.98  
COMISIONES COBRAAMS 630.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50289715-5**  
(Saldo Inicial de \$279,441.61)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	CLABE	014905655028971550	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					279,441.61
02-JUN-2014	9273200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 00000000		275,000.00			4,441.61
02-JUN-2014	9273201	COMISION TRANSFERENCIA SPEI					4,341.61
16-JUN-2014	9635436	I.V.A. POR COMISION		100.00			4,325.61
16-JUN-2014		ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIQUIDACION A FACTURA 175	6,960.00				11,285.61
16-JUN-2014	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 60AW9F8248EL15ZYG20310000NW9		425.97			10,859.64
16-JUN-2014	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C GER850101642		37.00			10,822.64
19-JUN-2014	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C SSE9209242E8		5,000.00			4,822.64
23-JUN-2014	1891620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 001891620	155,023.14				159,845.78
23-JUN-2014	1891629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 001891629	140,602.31				300,448.09
24-JUN-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		140,602.31			159,845.78
24-JUN-2014	9885884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANT OBRA 2014301932007	140,602.31				300,448.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519UD8  
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFIRMACION.

Proteja su informacion suscribiendose a Reportes, su estado de cuenta electronico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicandose a SuperLinea 01800-5010000 o 51684300 opcion 4