

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-PP-BURS-013/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2007

CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-PP-BURS-013/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Sindicato Unico, CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V. representada por el C. ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

#### ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 15 DE MAYO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA, UBICADO EN COLONIA LA COLONIA POCITOS Y RIVERA, otorgado por MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA", UBICADO EN COLONIA POCITOS Y RIVERA.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 468,674.36 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 45 D.C. que iniciaría el 16 DE MAYO DE 2014 y concluiría en fecha 29 DE JUNIO DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

#### DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



VERACRUZ  
CIUDAD DE XICAUTL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Trabajamos  
Juntos

No. DE OBRA: 2014 30193 2007

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-013/14  
CONV-TIEMPO-001/14

1.3.- "Que el **CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Organo Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- **EL C. ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA"**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2.- La empresa contratista denominada **GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 392** de fecha **26 de ENERO de 2011** otorgada por **DANIEL CORDERO GALVEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 16**, en la ciudad de **NOGALES, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **27793\*17** de fecha **03 de FEBRERO de 2011**, R.F.C. **GCP1101268J4** y Registro del IMSS **G0658849106**.



**VERACRUZ**  
CIUDAD LIBRE

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA**  
**SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos**  
**Juntos**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-013/14**  
**No. DE OBRA: 2014 30193 2007**

**CONV-TIEMPO-001/14**

2.3.- El **ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ** acredita su personalidad como Representante Legal de **GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. 392** de fecha **26 de ENERO de 2011** otorgada por **DANIEL CORDERO GÁLVEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 16**, en la ciudad de **NOGALES, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en **AV. 8 MZA. 62 LOTE 1 COLONIA VALENTE DIAZ**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-037-PCOPV-037-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **43055**.

2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **16 DE MAYO DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **24 DE JUNIO DE 2014**, para concluirse el día **07 DE AGOSTO DE 2014**.

**SEGUNDA:** Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

**TERCERA:** Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

**CUARTA:** Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-013/14**  
**No. DE OBRA: 2014 30193 2007**

**CONV-TIEMPO-001/14**


**QUINTA:** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

**SEXTA:** Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 25 días del mes de JUNIO de 2014.

**POR "EL MUNICIPIO"**



**C. RAMON POO GIL**

**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.**



**C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**  
**SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE VERACRUZ.**




**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.**




CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-013/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2007

CONV-TIEMPO-001/14

POR "EL CONTRATISTA"

  
ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GRUPO CONSTRUCTOR PIRO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

  
ING. JORGE TÉPEPA GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

  
ING. LORENZO BAUTISTA PONCE  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,  
LICITACIONES Y CONTRATOS.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

PROGRAMA DE OBRA EN MONTOS

CON REPROGRAMACIÓN  
 DEL: 16 DE MAYO DE 2014 AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 A: 24 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE HERNAN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10, EN  
 LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.

PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS

Clave	Descripción	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14			Total	Porce.
					01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago		
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9-CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA	\$	404,032.06	100.0%	\$ 22,991.66	\$ 310,718.14	\$ 70,322.28	\$ 404,032.06	100.0%
	OBRA No. 2014 30 193 2007	\$	404,032.06	100.0%	\$ 22,991.66	\$ 310,718.14	\$ 70,322.28	\$ 404,032.06	100.0%
	PRELIMINARES	\$	41,018.82	10.2%	\$ 15,840.87	\$ 25,177.95		\$ 41,018.82	10.2%
FRE-002-A	FRESADO DE CARPETA TCD DE 5 CM A 10 CMS DE ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO ESP. (CAT-RR-250) INCLUYE NIVELACION, AFINE, PREVIENIENDO NO LEVANTAR POLVO, MANTENIENDO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL	\$ 554.89	\$ 35,512.96	8.8%	\$ 13,317.36	\$ 22,195.60		\$ 35,512.96	8.8%
BARR-004	BARRIDO CON EQUIPO MECANICO EN SUPERFICIE FRESADA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL TIPO I, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 0.99	\$ 1,401.54	0.3%	\$ 642.37	\$ 759.17		\$ 1,401.54	0.3%
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	\$ 30.13	\$ 1,928.32	0.5%	\$ 883.81	\$ 1,044.51		\$ 1,928.32	0.5%
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	\$ 6.80	\$ 2,176.00	0.5%	\$ 997.33	\$ 1,178.67		\$ 2,176.00	0.5%
	PAVIMENTOS	\$	344,428.09	85.2%	\$ 7,150.79	\$ 279,821.69	\$ 57,455.64	\$ 344,428.09	85.2%
TRA-003A	NIVELACION EN AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 6.27	\$ 8,876.50	2.2%	\$ 184.35	\$ 7,211.43	\$ 1,480.72	\$ 8,876.50	2.2%

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 COORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA EN MONTOS**  
 CON REPROGRAMACIÓN  
 DEL: 16 DE MAYO DE 2014 AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 A: 24 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE HERNAN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10, EN  
 LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.

PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS

Clave	Descripcion	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
RIEGO-002-M	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE 0.50 LTS/M2, (VOLUMENES MENORES)	\$ 5.87	\$ 8,310.22	2.1%	\$ 172.58	\$ 6,751.38	\$ 1,386.26	\$ 8,310.22	2.1%
PAV-05-CM-M	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO TMA 3/4" A FINOS Y CEMENTOS ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.	\$ 231.15	\$ 327,241.37	81.0%	\$ 6,796.03	\$ 265,856.96	\$ 54,588.38	\$ 327,241.37	81.0%
	SEÑALIZACION		\$ 9,765.34	2.4%	\$ 2.32	\$ 3,004.72	\$ 6,760.62	\$ 9,765.34	2.4%
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	\$ 16.45	\$ 5,556.81	1.4%		\$ 1,709.79	\$ 3,847.02	\$ 5,556.81	1.4%
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	\$ 39.12	\$ 4,208.53	1.0%		\$ 1,294.93	\$ 2,913.60	\$ 4,208.53	1.0%
	LIMPIEZA		\$ 8,819.81	2.2%		\$ 2,713.79	\$ 6,106.02	\$ 8,819.81	2.2%
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	\$ 6.23	\$ 8,819.81	2.2%		\$ 2,713.79	\$ 6,106.02	\$ 8,819.81	2.2%

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

**PROGRAMA DE OBRA EN MONTOS**

CON REPROGRAMACIÓN  
 DEL: 16 DE MAYO DE 2014 AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 A: 24 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE HERNAN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10, EN  
 LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.

**PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN MONTOS**

Clave	Descripcion	P. Unitario	Total	Porce.	Jun 14 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	Total	Porce.
TOTAL PARCIAL:			\$ 404,032.06		\$ 22,993.83	\$ 310,716.23	\$ 70,322.00	\$ 404,032.06	
TOTAL ACUMULADO:					\$ 22,993.83	\$ 333,710.06	\$ 404,032.06		
% PARCIAL:					5.7%	76.9%	17.4%		
% ACUMULADO:					5.7%	82.6%	100.0%		

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

PROGRAMA DE OBRA EN CANTIDADES

CON REPROGRAMACIÓN  
 DEL: 16 DE MAYO DE 2014 AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 A: 24 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE HERNAN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10, EN  
 LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.

PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9-CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA						
	OBRA No. 2014 30 193 2007						
	PRELIMINARES						
FRE-002-A	FRESADO DE CARPETA TCD DE 5 CM A 10 CMS DE ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO ESP. (CAT-RR-250) INCLUYE NIVELACION, AFINE, PREVINIENDO NO LEVANTAR POLVO, MANTENIENDO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL	M3	64.00	24.00	39.99		64.00
BARR-004	BARRIDO CON EQUIPO MECANICO EN SUPERFICIE FRESADA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL TIPO I, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	1,415.70	648.86	766.83		1415.70
CYA1ER	CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	64.00	29.32	34.66		64.00
CYA027	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	320.00	146.66	173.33		320.00
	PAVIMENTOS						
TRA-003A	NIVELACION EN AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,415.70	29.39	1,150.14	236.15	1415.71
RIEGO-002-M	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ( E.C.R.R.) A RAZON DE 0.50 LTS/M2, (VOLUMENES MENORES)	M2	1,415.70	29.39	1,150.14	236.15	1415.71
PAV-05-CM-M	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5	M2	1,415.70	29.39	1,150.14	236.15	1415.71

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CORDINACION DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

AVENIDA 8, MANZANA 62, LOTE 1 COL. VALENTE DIAZ  
 VERACRUZ, VER. C. P. 91697 TEL. (229) 981 22 81

PROGRAMA DE OBRA EN CANTIDADES

CON REPROGRAMACIÓN  
 DEL: 16 DE MAYO DE 2014 AL 29 DE JUNIO DE 2014  
 A: 24 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE AGOSTO DE 2014

OBRA:  
 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR  
 COMPACTOS EN LA CALLE HERNAN CORTES TRAMO: CALLE 9 - CALLE 10, EN  
 LA COLONIA POCITOS Y RIVERA.

PROGRAMA DE EJECUCION CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO EN CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Jun 14			Asignado
				01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	
	CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL TRITURADO TMA 3/4" A FINOS Y CEMENTOS ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.						
	<b>SEÑALIZACION</b>						
PINE-041	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILIAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	ML	337.80		103.93	233.86	337.80
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	M2	107.58		33.09	74.47	107.58
	<b>LIMPIEZA</b>						
LIM005	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO	M2	1,415.70		435.60	980.09	1415.70

ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ  
 Representante Legal



**GRUPO CONSTRUCTOR PIRO SA DE CV**

AVE 8 MZ 62 LT 1  
 VALENTE DIAZ, VERACRUZ  
 VERACRUZ, VERACRUZ  
 C.P. 91725 C.R. 91705  
 0614114828128954469001



E09097619

0061567

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28954469**

R.F.C. : GCP110126 834  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 7619 SUC. ZONA INDUSTRIAL  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F. LO LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

PAGINA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO CUENTA SANTANDER PYME  
 TOTAL 65-50289715-5

MES ANTERIOR 279,441.61 100.00%  
 279,441.61 100.00%  
 MES ACTUAL 82,451.98 100.00%  
 82,451.98 100.00%

INTERESES BRUTOS	0.00	COMISIONES COBRADAS	630.00	GAT ANTES DE IMPUESTOS
------------------	------	---------------------	--------	------------------------


**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50289715-5**  
 EDIO 0  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 34.532,67  
 DIAS DEL PERIODO 0.0000%  
 NO REQUIERE S00. PROMEDIO MINIMO 30  
 CORTE AL 30/06/2014 = SALDO ACTUAL

CLABE 014905655028971550  
 279,441.61 + INTERESES BRUTOS  
 443,187.76 - I.S.R. RETENIDO (-60%)  
 640,177.39 = INTERESES NETOS  
 82,451.98 COMISIONES COBRADAS  
 630.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50289715-5**  
 (Saldo Inicial de \$279,441.61)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	CLABE	DIAS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014905655028971550	279,441.61	
02-JUN-2014	9273200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 0000000		275,000.00		4,441.61	
02-JUN-2014	9273201	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00		4,341.61	
02-JUN-2014	9273201	I.V.A. POR COMISION		16.00		4,325.61	
16-JUN-2014	9635436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF A FACTURA 175	6,960.00			11,285.61	
16-JUN-2014	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA G0AM9F8248E116ZYG20310009WV9		425.97		10,859.64	
16-JUN-2014	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEV6501016A2		37.00		10,822.64	
19-JUN-2014	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSE9209242E8		6,000.00		4,822.64	
23-JUN-2014	1891620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001891620	155,023.14			159,845.78	
23-JUN-2014	1891639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001891639	140,602.31			300,448.09	
24-JUN-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		140,602.31		159,845.78	
24-JUN-2014	9885894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANT OBRA 2014301932007	140,602.31			300,448.09	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Papátesis, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a Super línea 01800-5010000 o 51994300 opción 4

H. VERACRUZ VER. A 25 DE JUNIO DEL 2014

**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
**SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito saludarle afectuosamente, y al mismo tiempo informarle que La Obra: **"REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE HERNÁN CORTES TRAMO: CALLE 9 – CALLE 10 EN LA COLONIA POCITOS Y RIVERA"**. Corresponente al contrato No. **DOP-RP-BURS-013/14** y No. de obra: **2014 30193 2007**, nos fue realizado el día 23 de Junio del año 2014 el anticipo por lo cual solicito la Reprogramación de los trabajos. (Anexos formato de Reprogramación).

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



**ING. JUAN ANTONIO PINILLA RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

C.C.P.- Archivo

Avenida 8, Manzana 62  
Lote 1, Col. Valiente Díaz,  
Veracruz, Ver.

Tel. : +52 (229) 981 22 81  
grupo\_piro@yahoo.com