



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15  
No. DE OBRA: 2015301930506  
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. LIC. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra REDARI CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V. representada por el C. CARLOS AGUSTÍN CHAVEZ MORALES, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.




**ANTECEDENTES**

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 31 DE AGOSTO DE 2015 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA", UBICADO EN ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA, otorgado por MODALIDAD DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA", UBICADO EN ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA.


III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 2'719,128.87 (DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 90 D.C. que iniciaría el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y concluiría en fecha 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:



**DECLARACIONES**

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado





H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15  
No. DE OBRA: 2015301930506

el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en "**PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA**", UBICADO EN ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento**, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con "**EL CONTRATISTA**", con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**.
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FORTAMUN-DF)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.



VERACRUZ  
CIUDAD Y MUNICIPIO



Trabajamos  
Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15  
No. DE OBRA: 2015301930506

2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:

- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- 2.2.- La empresa contratista denominada **REDARI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 28521** de fecha **15 de DICIEMBRE** de 2010 otorgada por el LIC. **MARÍA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **27725\*17** de fecha **29 de DICIEMBRE** de 2010, R.F.C. **RCO101215KF0** y Registro del IMSS **G0662271107**.
- 2.3.- El **CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **REDARI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **PODER NOTARIAL No. 30739** de fecha **28 de FEBRERO** de 2014 otorgada por el LIC. **MARÍA ALEJANDRA PIANA ARGUELLO, TITULAR DE LA NOTARIA No. 5**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **2 DE ABRIL 575 SIN NUMERO, IGNACIO ZARAGOZA**, en la ciudad de **VERACRUZ, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-038-PCOPV-038-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **103086**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

  
3/5



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15  
 No. DE OBRA: 2015301930506

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **01 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **23 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, para concluirse el día **21 DE DICIEMBRE DE 2015**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,


SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **25 días** del mes de **SEPTIEMBRE** de **2015**.


POR "EL MUNICIPIO"


  
 \_\_\_\_\_  
**C. RAMON POO GIL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



 4/5





**VERACRUZ**  
CIUDAD LIBRE



**Trabajamos  
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15  
No. DE OBRA: 2015301930506

-----  
**C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**  
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ.

-----  
**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

-----  
**C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
REDARI CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V.

TESTIGOS

-----  
**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

-----  
**ING. LORENZO BAUTISTA PONCE**  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,  
LICITACIONES Y CONTRATOS.



**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

2 DE ABRIL 575  
COL. I. ZARAGOZA  
C.P. 91910  
VERACRUZ, VER.

R.F.C. RCO101215 KFO  
TEL. (229) 1003790  
redari3@hotmail.com

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**


H. Veracruz, Ver. A 24 de Septiembre del 2015

**ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar atentamente el diferimiento del plazo de ejecución de la obra número 2015301930506 contratada con el Ayuntamiento bajo el número de contrato DOP-CH-FORTAMUN-DF-055/15. Con el nombre de obra: **"Pintura de esmalte en 2000 postes de alumbrado público en el área de Allende a Circunvalación, Yáñez a Xalapa, Colonia Flores Magón, Colonia Zaragoza, Fraccionamiento Reforma"**. Para iniciar las obras a partir de haber recibido el anticipo, lo cual sucedió el día Miércoles 23 de Septiembre del año en curso.

Por tanto en base a la cláusula QUINTA del contrato mencionado solicitamos que la nueva fecha diferida para inicio de la obra sea el 24 de Septiembre del 2015 y su término a los 90 días calendario correspondiente al 23 de Diciembre del 2015. Anexo comprobante de depósito y programa de obra actualizado.

Sin otro particular por el momento me permito reiterarme a sus órdenes en espera de vernos favorecidos con nuestra petición.



**C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL  
REDARI CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**





### Consulta Detallada de Movimientos

**AVISOS**

Fecha: **28/sep/2015**  
 Avisos: **7 avisos**

[Cambios en Pagos de Impuestos Recurrentes](#)

**LIGAS DE INTERES**

[Días hábiles](#)

**ACTIVO** [Apoyo financiero para el comercio](#)

[Beneficios para afiliados al IMSS](#)

**HERRAMIENTAS**

[Credenciales Tuxte](#)

[Datos sobre cómo funciona el servicio](#)

[Formularios para quejas y reclamos](#)

Inicial: **01/09/2015** Final: **28/09/2015**

Inicial: Final:

CAMBIOS A MOSTRAR

0236111530 | 072 849 00236111530 0 | 2491-SUCURSAI PLAZA DEL SOL | 19/jun/2014

REDARI CONSTRUCTOR SA DE CV | REDARI CONSTRUCTOR SA DE CV


Saldo Inicial del Día: \$817,234.49

Saldo Actual: \$817,234.49

Saldo Disponible: \$817,234.49

Saldo Final Mes Anterior: \$1,514.39

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/09/2015	11/09/2015	000000009	3573482949	903	0603	191,935.08		\$92,549.47	419	SPEI RECIBIDO DEL BANCO
11/09/2015	11/09/2015	000000219	CHEQUE 0000219	508	0701		\$91,385.00	\$704.49	418	DEPOSITO DE LA CUENTA 0236111530
13/09/2015	13/09/2015	000000660	DEPOSITO CHE BANORTE JUCURSAI	080	0720	\$ 4,305.71		\$6,5326.00	420	DEPOSITO DE LA CUENTA 0236111530
14/09/2015	14/09/2015	000000009	DEPOSITO CHE BANORTE JUCURSAI	080	0720	15,425.49		\$21,745.09	421	DEPOSITO DE LA CUENTA 0236111530
22/09/2015	22/09/2015	000000229	CHEQUE 0000229	512	8009		\$13,805.71	\$5,000.89	422	ASOCIADO 2110
22/09/2015	22/09/2015	000000225	CHEQUE 0000225	512	8009		29,420.49	\$1,514.39	423	ASOCIADO 2110
23/09/2015	23/09/2015	0000236015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	262	0048	\$9,5738.66		\$917,257.05	424	DE LA CUENTA 0236111530
25/09/2015	25/09/2015	000000009	3573487678	903	0603	143,785.08		\$881,036.13	425	SPEI RECIBIDO DEL BANCO
25/09/2015	25/09/2015	000000226	CHEQUE 0000226	508	0727		\$8,395.50	\$850,400.83	426	
25/09/2015	25/09/2015	000000223	CHEQUE 0000223	508	0701		\$2,306.33	\$850,054.65	427	DEPOSITO DE LA CUENTA 0236111530
25/09/2015	25/09/2015	000000009	CARGO DEPELEC DEL 00380	914	0373		\$42,805.50	\$811,250.05	428	
25/09/2015	25/09/2015	000000009	CARGO COMISION 0000092015	537	0373		\$18.33	\$811,231.05	429	
25/09/2015	25/09/2015	000000009	IVA 10% 709M 95110-4A	512	0373		\$1.09	\$811,229.96	430	
						Depositos:	3			
						Retiros:	5			
						Total:	\$969,798.92	\$151,067.57		



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

Tel. CF. (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 91910

EMAIL: redari3@hotmail.com

VIAFRANCO, VFR.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO PE-10

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

ID	Clave	Descripción	Programa de Obra			
			Unidad	Asignado	2015 Sep	Dic

30	P-8-9-2	PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YAÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA	PZA	108.00		108.00
----	---------	--	-----	--------	--	--------

OBRA 2015 30 193 0506


**MANTENIMIENTO DE PINTURA EN POSTES 2015**

40	P-8-9-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON UN BRAZOS DE 8" DE DIÁMETRO X 9.00 M. DE ALTURA, EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEEO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	276.00	225.82	50.18
----	---------	---	-----	--------	--------	-------

REPRESENTANTE LEGAL:

C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

COL. IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 91910  
VERACRUZ, VER.

TEL. CF. (229) 2632491

EMAIL: redari3@redarimail.com

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA


ANEXO PE-10

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	Unidad	2015			Dic
				Asignado	S. P.	Obj.	
50	P-6-9-2	PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	92.00	57.83	34.17	
60	P-6-9-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO CON DOS BRAZOS DE 6" DE DIAMETRO X 9.00 M. DE ALTURA. EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEEO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	66.00	16.97	49.03	

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL C/F (229) 2532491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL: redari3@hotmail.com

VFRACR.17, VFR.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015  
PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO PE-10


OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA. FRACCIONAMIENTO REFORMA

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	2015						
			Unidad	Asignado	Sep	Oct	Nov	Dic	
90	P-4-7-1	CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	34.00					0.05
100	P-4-5-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON UN BRAZO DE 4" DE DIAMETRO X 7.00 M. DE ALTURA, EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	7.00					7.00

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL OF: (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910  
VERACRUZ, VER.

EMAIL: redari3@hotmail.com

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015  
PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO PE-10

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	2015					
			Unidad	Asignado	Sep	Oct	Nov	Dic
110	P-1900-1R	MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETE O Piqueta Y CEPILLO DE ALAMBRE. APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA. PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO. ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	PZA	14.00				14.00
120	BOLARDO	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BOLARDOS PEATONALES CON CADENAS EN EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO	PZA	19.00				19.00

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 975

TEL OF (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL redari3@hotmail.com

VERACRUZ, VER.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA


ANEXO PE-10

		Programa de Obra			
ID	Clave	Unidad	Asignado	2015	
			Sep	Oct	Nov
					Dic

CON THINNER, RASQUETEO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE. APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA. PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO. ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL CF (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL redari3@hotmail.com

VTRACRUZ, VER.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA


ANEXO PE-10

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	Porcée.	2015				
				Total	Sep	Oct	Nov	Dic
		<b>PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA</b>						
		<b>OBRA 2015 30 193 0506</b>						
		<b>MANTENIMIENTO DE PINTURA EN POSTES 2015</b>						
30	P-8-9-2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS BRAZOS DE 8" DE DIAMETRO X 9.00 M. DE ALTURA, EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.	5.35%	125,309.16				125,309.16
40	P-8-9-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN REPRESENTANTE LEGAL:	12.43%	291,254.52			238,299.15	52,955.37

FIRMA:

C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL CF (229) 2632491

COLIGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL redari3@hotmail.com

VERACRUZ, VFR.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO PE-10

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015  
PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015			
				Total	Sep	Oct	Nov

**Programa de Obra**

POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON UN BRAZOS DE 8" DE DIÁMETRO X 9.00 M. DE ALTURA. EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEEO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.

50 P-6-9-2

3.72% 87,177.36 54,797.20 32,380.16

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO CON DOS BRAZOS DE 6" DE DIAMETRO X 9.00 M. DE ALTURA. EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEEO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL OF (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 91910

EMAIL: redari3@hstrmail.com

VTRACR.17, VFR.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

ANEXO PE-10

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015					
				Total	Sep	Oct	Nov	Dic	
60	P-6-9-1	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.	2.54%	59,445.54	15,286.00	44,159.54			
70	P-4-9-2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON UN BRAZO DE 6" DE DIÁMETRO X 9.00 M. DE ALTURA. EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.	9.22%	216,139.70	33,588.92	182,600.78			

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL C/F (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL redari3@hotmail.com

VERACRUZ, VER.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015  
PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO PE-10

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

ID	Clave	Descripción	Programa de Obra				
			Porcè.	Total	2015 Sep	Oct	Nov

M. DE ALTURA. EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE: LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE. APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA. PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO. ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DE SEGURIDAD, EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.

80 P-4-9-1

64.89%

1'521,081.51

432,721.46

603,187.50

485,172.55

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL OF (229) 2632491

COLONIA ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL: redari3@hotmail.com

VERACRUZ, VFR.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015  
OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YÁNEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA

ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porcentaje	2015			
				Total	Sep	Oct	Nov

**Programa de Obra**

CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.

110 P-1900-1R

0.84% 19,695.90

19,695.90

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES

FIRMA:



**REDARI**

**REDARI CONSTRUCTOR S. A. DE C.V.**

R.F.C. RCO101215 KFO

CALLE: 2 DE ABRIL No. 575

TEL OF: (229) 2632491

COL. IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910

EMAIL: redari3@hotmail.com

VERACRUZ, VER.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS**

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. DOP-CH-FORTAMUN-DF-038/15 FECHA DE PRESENTACION: 27 DE AGOSTO DE 2015

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN

EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACION, YANEZ A XALAPA,

COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO

REFORMA

ANEXO PE-10

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	Porce.	2015			
				Total	Sep	Oct	Nov

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.

120	BOLARDO	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BOLARDOS PEATONALES CON CADENAS ENEN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ. COMPRENDE LIMPIEZA A TRAPO CON THINNER, RASQUETEADO CON PIQUETA Y CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE CONVERTIDOR DE OXIDO MCA, PASA LINEA ANTIOXI EN ZONAS CRITICAS CON OXIDO, ASUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC MARCA COMEX A UNA MANO EN TODO EL POSTE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS LINEA METAL RUSTIC A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.	0.24%	5,530.90				5,530.90
-----	---------	--	-------	----------	--	--	--	----------

TOTAL PARCIAL:	2'344,076.61	48,824.92	714,278.98	889,514.18	691,458.53
TOTAL ACUMULADO:		48,824.92	763,103.90	1'652,618.08	2'344,076.61
% PARCIAL:		2.08%	30.47%	37.95%	29.50%
% ACUMULADO:		2.08%	32.55%	70.50%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES



## **DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO**

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-FORTAMUN-DF-027/14** DE LA OBRA: **PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACIÓN, YÁÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)"**.

SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

### **I. ANTECEDENTES**

**A.- EL MARCO LEGAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**, SE ENCUENTRA EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, QUE EN EL ARTÍCULO 25 ESTABLECE EL FORTAMUN-DF, EN EL ARTÍCULO 36 SE DESCRIBE LA FÓRMULA PARA SU DISTRIBUCIÓN; EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 51 SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DEL FONDO Y LAS ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON ESTOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A SUS HABITANTES, LOS MONTOS QUE RECIBAN LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR, EL COSTO DE CADA UNA, SU UBICACIÓN, METAS, BENEFICIARIOS, LOS RESULTADOS ALCANZADOS, CONFORME AL ARTÍCULO 33 FRACCIONES I Y III; EL ARTÍCULO 48 ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR A LA FEDERACIÓN Y PUBLICARLOS EN LOS MEDIOS OFICIALES LOCALES DE DIFUSIÓN E INTERNET; EN EL ARTÍCULO 49 SE ESTABLECEN LAS AUTORIDADES CON ATRIBUCIONES



## DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

PARA EL CONTROL, LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MANEJO DE LOS RECURSOS.


**B.-** EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EXISTEN DISPOSICIONES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LOS FONDOS FEDERALES, ES ASÍ QUE EN EL ARTÍCULO 67 ESTABLECE LINEAMIENTOS SOBRE LA FORMA DE REALIZAR LOS PAGOS, EN EL ARTÍCULO 69 SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS, EN EL ARTÍCULO 70 SOBRE EL REGISTRO CONTABLE, EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE FORMA PORMENORIZADA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS, EN EL ARTÍCULO 76 SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EL DESTINO DEL FONDO, Y EL ARTÍCULO 78 ESTABLECE LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE REPORTAR EN LOS CASOS DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.

**C.- EL FORTAMUN-DF** SON RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LOS ESTADOS Y QUE EL DECRETO DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 (PEF 2104), PUBLICADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SU ARTÍCULO 8 Y SUS ANEXOS 1 APARTADO C Y 21 PREVÉ RECURSOS DEL RAMO 033, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO, EL CUAL SE ENCUENTRA REGIDO NORMATIVAMENTE POR EL CAPÍTULO "V" DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE (LEY). QUE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY PREVÉ QUE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA EL FORTAMUN SEAN DISTRIBUIDOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CADA ENTIDAD, MEDIANTE LA FÓRMULA Y METODOLOGÍA SEÑALADOS EN EL CAPÍTULO V DE DICHA LEY.

QUE LA FORMULA Y METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUN-DF ES LA APROBADA POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; ASÍ, LA DISTRIBUCIÓN SE HACE EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE HABITANTES CON QUE CUENTA CADA MUNICIPIO RESPECTO AL TOTAL DEL ESTADO, PARA LO CUAL SE UTILIZÓ LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL XIII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010, ELABORADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), EN LOS TOMOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

QUE EL PRESENTE ACUERDO SE EFECTÚA EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CON SUS REFORMAS Y ADICIONES APLICADAS AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.

**D.- CON FECHA 30 DE ENERO 2015 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Núm. Ext. 044,**



## DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

EN DONDE SE ESTABLECE EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL** ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN EL CUAL ACUERDO TERCERO DICE QUE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN-DF EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, DEBERÁN UTILIZAR ESTOS RECURSOS PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERA, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES. EL CUAL COMO RESULTADO DE LOS CÁLCULOS MENCIONADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ SE AUTORIZARON \$ **282´756,429 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 00/100M.N.)** PARA EJERCER EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015.

DE ACUERDO ANEXO 4 "APERTURA PROGRAMÁTICA EN EL APARTADO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MANUAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ (ORFIS) EL CUAL INDICA DE ACUERDO A SU CODIFICACIÓN QUE SE PUEDE UTILIZAR EL RECURSO PARA ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PRESENTE FONDO.

LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FORTAMUN-DF SE HARÁN TAN PRONTO SEAN RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE ACUERDO AL CALENDARIO QUE PARA TAL EFECTO PUBLICO DICHA SECRETARIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2013 MEDIANTE "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, Y 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", QUE EN EL ARTÍCULO QUINTO ESTABLECE LO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA:

MES	FAIS
ENERO	30
FEBRERO	27
MARZO	31



## DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

ABRIL	30
MAYO	29
JUNIO	30
JULIO	31
AGOSTO	31
SEPTIEMBRE	30
OCTUBRE	30
NOVIEMBRE	30
DICIEMBRE	11

**E.-CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS FORTAMUN-DF.**

### II. CONSIDERANDOS


**PRIMERO.-** QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS FORTAMUN-DF**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

**SEGUNDO.-** QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

**TERCERO.-** LOS TIEMPOS DE TRAMITE DE ANTICIPO QUE ESTA DIRECCION REALIZA HACIA LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS DEMAS AREAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROCESO DE REVISION Y VALIDACION PARA EL PAGO, DA MOTIVO PARA LA REPROGAMACION DE LA EJECUCION EN IGUAL FORMA EL PLAZO PACTADO EN EL PROGRAMA INICIAL.

**POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:**

### III. HECHOS



## DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

**PRIMERO.-** QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA "PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACIÓN, YÁÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA.", TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

**SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 58 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE**

*ARTÍCULO 58. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:*

*I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;*

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

### SE RESUELVE

**PRIMERO.-** QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO DE LA OBRA: **PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACIÓN, YÁÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA.**

**SEGUNDO.** QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y PUERTO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos  
Juntos**

## **DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO**

No. DE OBRA: 2015 30193 0506

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **PINTURA DE ESMALTE EN 2000 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ALLENDE A CIRCUNVALACIÓN, YÁÑEZ A XALAPA, COLONIA FLORES MAGON, COLONIA ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO REFORMA**, CON LA EMPRESA REDARI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. CARLOS AGUSTIN CHAVEZ MORALES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**



ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES  
NAVARRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS