



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-RP-BURS-004/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, asistido por los C.C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS respectivamente y por la otra C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 26 DE MAYO DE 2015 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ", UBICADO EN LA COLONIA VALENTE DIAZ, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ", UBICADO EN LA COLONIA VALENTE DIAZ.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 7'055,595.46 (SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 90 D.C. que iniciaría el 28 DE MAYO DE 2015 y concluiría en fecha 25 DE AGOSTO DEL 2015.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

- 1.3.- "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ"**, UBICADO EN COLONIA VALENTE DIAZ, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **RECURSOS PROPIOS FIDEICOMISO BURSATIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (RP-BURS)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

- 2.2.- Manifiesta ser una persona física con actividad empresarial, acreditando sus datos generales, situación legal y fiscal con el **ACTA DE NACIMIENTO** No. [REDACTED] de fecha [REDACTED] de [REDACTED] de [REDACTED] expedida por el MTRA. **GRACIELA PATRICIA BERLIN MENDOZA, OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL**, en la ciudad de **POZA RICA DE HIDALGO, VER.**, con registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria número **IIHA620712TW5** y Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro social número [REDACTED], manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente contrato.
- 2.3.- Tiene establecido su domicilio en **CALLE 20 LOTE 8, COSTA VERDE**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-040-PCOPV-040-0208**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **5844**.
- 2.6.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.7.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **28 DE MAYO DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **17 DE JUNIO DE 2015**, para concluirse el día **14 DE SEPTIEMBRE DE 2015**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 19 días del mes de JUNIO de 2015.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-004/15
No. DE OBRA: 2015301933503

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE LA CALLE 11 Y 13 C.P. 94234 FRACCIONAMIENTO "COSTA VERDE" BOCA DEL RIO, VERACRUZ

R.F.C. IHA 620712 TV5 E-MAIL: construccionirigoyen@gmail.com TEL Y FAX (01) (223) 9215844



BOCA DEL RIO, VER. A 18 DE JUNIO DE 2015

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS
P R E S E N T E.

AT'N. ALBERTO TORRES COLINA
SUPERVISOR DE OBRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y REFERENTE AL CONTRATO No. **DOP-RP-BURS-004/15** RELATIVO A LA OBRA: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ**", UBICADA EN LA COL. VALENTE DIAZ.


INFORMO QUE EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:53 HRS., RECIBI EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, POR LO TANTO YA ME ENCUENTRO EN DISPOSICION DE INICIAR LOS TRABAJOS Y ASIMISMO SOLICITO LA REPROGRAMACION POR DIFERIMENTO DE ANTICIPO QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL 17 DE JUNIO DE 2015 Y TERMINO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ANEXO REPROGRAMACION DE OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y QUEDANDO EN ESPERA DE RESPUESTA LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. P. ADRIÁN IRIGOYEN HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCIÓN: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Porce.	2015				Total
			Jun	Jul	Ago	Sep	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ							
PRELIMINARES							
TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO.	0.84%	\$ 48,398.34	\$ 7,890.61			\$ 51,288.95
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE.	0.01%	\$ 725.92	\$ 131.98			\$ 857.90
DEM013E	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.	0.69%	\$ 35,368.69	\$ 6,430.67			\$ 41,799.36
CYA1E1R	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	1.57%	\$ 80,812.58	\$ 14,693.20			\$ 95,505.78
CYA027B	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	3.33%	\$ 171,578.62	\$ 31,196.11			\$ 202,774.73
PAVIMENTOS							
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO	1.94%			\$ 55,856.25	\$ 57,070.53	\$ 112,926.78

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 1



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. ILHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES


Clave	Descripción	Porce.	2015				Total
			Jun	Jul	Ago	Sep	
RELL-001	INCLUYE AFINE Y COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE. RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	6.12%		\$ 176,531.91	\$ 180,369.56	\$ 15,350.60	\$ 372,252.07
DEM-PAV05	DEMOLICION DE PAVIMENTACION ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO.	0.30%		\$ 8,761.63	\$ 8,952.10	\$ 761.88	\$ 18,475.61
BASE 15 1 1/2"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%.	8.40%		\$ 242,309.78	\$ 247,577.38	\$ 21,070.42	\$ 510,957.58
PAVWTCON1528D	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, RESISTENCIA A LA FLEXION MF=45 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CMS. (+/-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE ACERO REDONDO LISO DE 3/4" DIAM. 46 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA, INCLUYENDO CANASTILLAS O SILLETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. Y 75 CMS DE LONGITUD EN JUNTAS	52.23%		\$ 1,506,408.91	\$ 1,539,156.92	\$ 130,992.08	\$ 3,176,557.91

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA:

HOJA 2



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Porce.	2015				Total
			Jun	Jul	Ago	Sep	
RREN-021C	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA EN POZOS DE VISITA DE POLICONCRETO. INCLUYE: ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4. COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M.	0.91%		\$ 26,170.19	\$ 26,738.95	\$ 2,275.66	\$ 55,184.80
				\$ 1,615.11	\$ 1,650.21	\$ 140.44	\$ 3,405.76
				\$ 15,302.23	\$ 15,634.88	\$ 1,330.63	\$ 32,267.74
				\$ 9,435.88	\$ 9,641.01	\$ 820.51	\$ 19,897.40
RREN-030	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60 MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.	0.06%					
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "1" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	0.53%					
RELL-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN	0.33%					

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 3



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Porce.	2015				Total
			Jun	Jul	Ago	Sep	
RELL-001	CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	0.97%		\$ 28,092.83 \$	\$ 28,703.53 \$	2,442.85 \$	59,239.21
	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.						
BGU-005A	GUARNICIÓN SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCL. COMPACTACIÓN, CIMBRA METÁLICA DE CONTACTO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	6.14%	\$ 177,233.43 \$		\$ 181,086.33 \$	15,411.60 \$	373,731.36
BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M. ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	7.58%	\$ 218,780.28 \$		\$ 223,536.36 \$	19,034.37 \$	461,341.01
BDET-003	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 X 25 CM., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	0.11%		\$ 3,190.36 \$	\$ 3,259.72 \$	277.42 \$	6,727.50
JAR200	TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M. DE PERIMETRO, (CORTADO A 1.00 M. DEL NIVEL DEL TERRENO). INCLUYE: DESENRAICE Y EXTRACCION DE TOCON, DESRRAME, CARGA MANUAL Y ACARREO FUERA DE LA	0.57%		\$ 16,324.14 \$	\$ 16,679.00 \$	1,419.49 \$	34,422.63

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 4



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IJHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES							
Clave	Descripción	Porce.	2015			Total	
			Jun	Jul	Ago		
OBRA.							
TOMA-DOM-300	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS. INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACIÓN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	2.12%	\$ 61,049.42	\$ 62,376.58	\$ 5,308.65	\$ 128,734.65	
DESC-SAN-6"	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A 0.80 M. DE PROF. (3.00 ML EN PROM.), EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	0.84%	\$ 24,346.38	\$ 24,875.64	\$ 2,117.08	\$ 51,339.10	
REGISTRO0.4X0.4X0.5	REGISTRO DE 40X40X50 CM, SECCION INTERIOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO ARMADO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA-LAC 6X6- 8/8, MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4"X 1 1/4"X 1/8" Y CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 1 1/2"X 1 1/2" X 1/8" INCLUYE: JALADERA GALVANIZADA CON REDONDO LISO DE 3/8", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.24%	\$ 64,491.75	\$ 65,893.68	\$ 5,607.97	\$ 135,993.40	

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 5



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Porce.	2015 Jun	Jul	Ago	Sep	Total
PINTURA							
PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	0.83%				\$ 50,209.92	\$ 50,209.92
PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.	0.84%				\$ 51,381.82	\$ 51,381.82
LIMPIEZA							
LIM-003	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.	0.50%				\$ 30,279.84	\$ 30,279.84
TOTAL PARCIAL:							
TOTAL ACUMULADO:			\$ 331,884.15	\$ 2'696,243.05	\$ 2'693,202.38	\$ 361,080.30	\$ 6'082,409.88
% PARCIAL:			\$ 331,884.15	\$ 3'028,127.20	\$ 5'721,329.58	\$ 6'082,409.88	
% ACUMULADO:			5.46%	44.33%	44.28%	5.94%	
			5.46%	49.78%	94.06%	100.00%	

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 6



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURPS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015			
				Jun	Jul	Ago	Sep
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ						
	PRELIMINARES						
TRA-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO.	M2	6231.95	5,273.18	958.76		
COR-002	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS EN CALLE.	ML	29.20	24.70	4.49		
DEM013E	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.	M3	183.21	155.02	28.18		
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO	M3	4001.08	3,385.53	615.55		
CYA027B	ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3	28007.56	23,698.70	4,308.85		
	PAVIMENTOS						
EXC-035	CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A	M3	3739.17		1,773.21	1,811.76	154.19


154.19

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA:

HOJA 1



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015 Jun	Jul	Ago	Sup
RELL-001	PORTER, Y RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE. RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	1869.58		886.60	905.87	77.09
DEM-PAV05	DEMOLICION DE PAVIMENTACION ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL EN ZONA PARA POSTERIOR RETIRO.	M3	78.70		37.32	38.13	3.24
BASE 15 11/2"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 1 1/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100%	M2	6231.95		2,955.36	3,019.60	256.98
PAVWTCON1528D	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, RESISTENCIA A LA FLEXION MR=45 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CMS. (+/-) BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE ACERO REDONDO LISO DE 3/4" DIAM. 46 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. RECUBIERTO CON ASFALTO, PARAFINA O GRASA, INCLUYENDO CANASTILLAS O SILLETAS, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. Y 75 CMS DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES, CMBRA METALICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN	M2	6188.14		2,934.57	2,998.37	255.18

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 2



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015


REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015 Jun	Jul	Ago	Sep
RREN-021C	TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECANICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADA CON ASPERSOR TEXTURIZADO RAYADO CON YUTE EN SENTIDO LONGITUDINAL Y RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL; JUNTAS SELLADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACION ANEXA, SEÑALAMIENTO VIAL LAS 24 HRS. DIURNO Y NOCTURNO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA EN LOSA DE 2.15 MTS P.U.O.T.	PZA	16.00			7.58	7.75
RREN-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA EN POZOS DE VISITA DE POLICONCRETO, INCLUYE: ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIALES A 20 M.	PZA	16.00			7.58	7.75
EXC-001	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE 0.60 MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.	M3	332.52		157.68	161.11	13.71
RELL-002	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	M3	292.74		115.10	117.61	10.00
RELL-001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	297.52		141.09	144.15	12.26

EMPRESA: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 3



C. P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA
CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015 Jun	Jul	Ago	Sep
BGU-005A	MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	ML	1662.58		788.44	805.57	68.56
BAN-003	GUARNICIÓN SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCL. COMPACTACIÓN, CIMBRA METÁLICA DE CONTACTO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	M2	2493.87		1,182.66	1,208.36	102.83
BDET-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M. ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	ML	45.00		21.33	21.80	1.85
JAR200	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 10 X 25 CM., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	33.00		15.65	15.98	1.36
TOMA-DOM-300	TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M. DE PERIMETRO, (CORTADO A 1.00 M. DEL NIVEL DEL TERRENO), INCLUYE: DESENRAICE Y EXTRACCION DE TOCON, DESRAME, CARGA MANUAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	TOMA	99.00		46.95	47.96	4.08

EMPRESA: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 4



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015 Jun	Jul	Ago	Sep
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	-----	-----	-----

DESC-SAN-6"	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A 0.80 M. DE PROF. (3.00 ML EN PROM.), EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	62.00	29.39	30.04		2.55
-------------	---	-----	-------	-------	-------	--	------

REGISTRO0.4X0.4X0.5	REGISTRO DE 40X40X50 CM, SECCION INTERIOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO ARMADO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA- LAC 6X6- 8/8, MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4"X 1 1/4"X 1/8" Y CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 1 1/2"X 1 1/2" X 1/8" INCLUYE: JALADERA GALVANIZADA CON REDONDO LISO DE 3/8", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	122.00	57.85	59.11		5.03
---------------------	--	-----	--------	-------	-------	--	------

PINTURA


PINE-041	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSIÓN, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS.	ML	1662.58				1.662.57
----------	---	----	---------	--	--	--	----------

PINE-042	APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA	M2	476.95				476.94
----------	--	----	--------	--	--	--	--------

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 5



C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CONSTRUCCION CIVIL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CALLE 20 LOTE 8 ENTRE CALLES 11 Y 13 C. P. 94294 FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.
R.F.C. IIHA 620712 TW5 E-MAIL: construccionesirigoyen@gmail.com TEL/FAX: (229) 921 58 44



CONTRATO No.: DOP-RP-BURS-004/15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA VALENTE DIAZ
PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PERIODO DE EJECUCION: 90 D.C.

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015

REPROGRAMACION DE TRABAJO CON CANTIDADES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2015 Jun	Jul	Ago	Set
-------	-------------	--------	---------------------	-------------	-----	-----	-----

COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN
AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO),
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS
CARGOS.

LIMPIEZA

LIM-003 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO. M2 5080.51 5,080.51

EMPRESA:
ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

FIRMA: _____ HOJA 6

Adrian Irigoyen Herrera

De: Banorte en su Empresa [banorteporinternet@banorte.com]
Enviado el: miércoles, 17 de junio de 2015 02:53 p.m.
Para: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA
CC: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962
Asunto: Transferencia SPEI

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación: 17/Jun/2015 14:53:23 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508USO

Nombre del Beneficiario: ADRIAN IRIGOYEN HERRERA

CLABE Destino: *****8755

Banco destino: Scotiabank - Inverlat

RFC del Beneficiario: IIHA620712TW5

Importe a Transferir: \$2,116,678.64 MN

Número de Referencia: 170615

Concepto del Pago: OP2835 FACT A118

Fecha de Aplicación: **17/Jun/2015**

Clave de Rastreo: **8846CAP3201506170254650744**