



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15
No. DE OBRA: 2015301939001
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, asistido por los **C.C. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES** y **OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO ÚNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** respectivamente y por la **EMPRESA COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.** representada por el **LIC. LUIS GRAJALES MORALES**, a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **01 DE OCTUBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO**, otorgado por **MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **4'999,750.52 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **90 D.C.** que iniciaría el **02 DE OCTUBRE DE 2015** y concluiría en fecha **30 DE DICIEMBRE DEL 2015**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el **09 de Julio de 2013** por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario **006**, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15
No. DE OBRA: 2015301939001**

- 1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I** de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el **Artículo 58 FRACCION I** de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**.
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO (CH-FIDEICOMISO)** del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- **"EL CONTRATISTA"** BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL **ARTÍCULO 79** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**, DECLARA QUE:
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15
No. DE OBRA: 2015301939001

- 2.2.- La empresa contratista denominada **COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 15493** de fecha **11 de ABRIL de 2003** otorgada por **LIC. OSCAR AGUIRRE LÓPEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 23**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **463** de fecha **25 de ABRIL de 2003**, R.F.C. **CSI030411VD6** y Registro del IMSS **F3021903106**.
- 2.3.- El **LIC. LUIS GRAJALES MORALES** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **PODER NOTARIAL No.15493** de fecha **11 de ABRIL de 2003** otorgada por **LIC. OSCAR AGUIRRE LÓPEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 23**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **LÁZARO CÁRDENAS 29, ESTATUTO JURÍDICO, C.P. 94294**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-076-PCOPV-076-0814**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **24704**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **02 DE OCTUBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **01 DE DICIEMBRE DE 2015**, para concluirse el día **28 DE FEBRERO DE 2016**.

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15
No. DE OBRA: 2015301939001

naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2015.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15
No. DE OBRA: 2015301939001

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


POR "EL CONTRATISTA"

LIC. LUIS GRAJALES MORALES
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS.

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CALLE LAZARO CARDENAS No. 29, COL. ESTATUTO JURIDICO
BOCA DEL RIO, VER., C.P. 94294 TEL. 9271997

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VERACRUZ
P R E S E N T E.

Por este conducto y en base al contrato de obra No. **DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15** relativo a: **"Plaza de la Columna de la Libertad, colonia centro,** me permito manifestar lo siguiente:

Con fecha 01 de Diciembre del 2015 se recibió el 50% de anticipo de los trabajos a realizar del contrato mencionado.

Por lo que debido a lo anterior solicito se difiera la fecha de inicio de los trabajos, quedando un periodo de ejecución a partir de 01 de Diciembre del 2015 al 28 de Febrero de 2016.

Lo anterior para su conocimiento y tramite correspondiente, sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente
Boca del Rio, Ver., 02 de Diciembre de 2015

LIC. LUIS GRAJALES MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

c.c.p.-Archivo

7/12/2015

Enlace Internet



Consultas



Transferencias



Tesoreria



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: FELIX GRAJALES MONTIEL
Ultimo acceso: 02-DIC-2015 18:10

7 de Diciembre de 2015
18:32 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80085898270 COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DEC

Cuenta: 92000449574 COMERCIOS Y SERVICIOS INDUS0052

Período de: 01/12/2015 al 07/12/2015

Total de cargos: 8 por \$ 2,333,631.71

Total de abonos: 3 por \$ 3,221,770.85

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	13:00	0189	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,280.00		\$ 11,433.20	0001576	RFC PYA9705262K4	
01/12/15	13:02	0189	PAGO CHEQUE	\$ 3,050.00		\$ 8,383.20	0001578		
01/12/15	13:02	0189	PAGO CHEQUE	\$ 2,584.05		\$ 5,799.15	0001579		
01/12/15	15:20	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,499,875.26	\$ 2,505,674.41	8491698	PAGO 48391 044905055065416951	
02/12/15	12:24	1520	CPA ACC SO INV	\$ 2,299,999.08		\$ 205,675.33	4190791		
03/12/15	10:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 703,545.79	\$ 909,221.12	8868326	OP0600 1P 00019 FACT 33 34 0031215 072505002678304867	
03/12/15	10:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 18,349.80	\$ 927,570.92	8868331	OP0604 1A 00019 FACT 35 36 0031215 072505002678304867	
04/12/15	13:39	0189	PAGO CHEQUE	\$ 1,562.00		\$ 926,008.92	0001581		
04/12/15	13:39	0189	PAGO CHEQUE	\$ 10,156.58		\$ 915,852.34	0001580		
07/12/15	13:19	0828	PAGO CHEQUE	\$ 6,200.00		\$ 909,652.34	0001583		
07/12/15	13:19	0828	PAGO CHEQUE	\$ 7,800.00		\$ 901,852.34	0001582		

Movimientos: 1 - 11 de 11

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

[Handwritten signatures and marks]

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
 LAZARO CARDENAS 29
 ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Enc Fcb
PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.						
	OBRA No. 2015 30 193 9001					
	PRELIMINARES, ACARREOS, DEMOLICIONES Y RETIROS					
30	LI-1000	TAPIAL DE CIMBRAPLAY DE 16 MM DE ESPESOR X 2.44 M DE ALTURA, SUJETADA CON POLINES DE MADERA DE CIMBRA DE 3"x3" @ 1.22 M EN FORMA DE ESCUADRA CON CONTRAFUERTE; INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	0.70%	30,333.09	29,119.77	1,213.32
40	LI-0000	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIBERACIONES; INCLUYE ACARREOS, CARGA A MANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.04%	87,812.16	84,299.67	3,512.49
50	LI-0014	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN; INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.12%	4,982.25	4,782.96	199.29
60	LI-0017	RETIRO DE LUMINARIAS 1900 DE 7-9 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN PARA MANTENIMIENTO; INCLUYE CORTES, ELEVACIÓN O MOVIMIENTO CON GRÚA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.11%	4,584.88	4,401.48	183.40
70	LI-0037	DEMOLICIÓN MANUAL DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 7-10 CM DE ESPESOR; INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.24%	10,551.90	10,129.82	422.08
80	LI-1106	DEMOLICIÓN MANUAL DE REGISTRO DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE DE 40 X 60 CM APLANADO Y PLANTILLA FIRME DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.07%	2,814.72	2,702.13	112.59
90	LI-1107	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15-20 CM DE ESPESOR; INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.15%	221,926.40	213,049.34	8,877.06
	ALBAÑILERÍA					
110	RE-AL-1003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I CON MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPRENDE ACARREO DE MATERIAL A	1.32%	57,105.68	26,730.32	30,375.36

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Ene	Feb
120	IN-AL-0009	ESTACIÓN 50 M PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA; INCLUYE EQUIPO Y MAQUINARIA; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.05%	45,307.86	21,207.93	24,099.93	
130	IN-AL-0011	CONSTRUCCIÓN DE BASE PIRÁMIDE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA 1900 DE 7-9 M DE ALTURA POSTE CAÑA CÓNICO DE 6-8 PULGADAS DE DIÁMETRO. CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 80 CM DE BASE 40 CM DE CORONA Y 120 CM DE ALTURA; INCLUYE ANCLA CON 4 ESPÁRRAGOS DE 1" Y ESTRIBOS @ 15 CM. CIMBRA, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.14%	135,281.16	63,323.10	71,958.06	
140	IN-AL-0012	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ALCORQUE EN FORMA CIRCULAR DE 150 CM DE DIÁMETRO CON CENEFA PERIMETRAL DE MÁRMOL TRAVERTINO ROJO DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN 2-3 CM DE ESPESOR, CENTRO TERMINADO EN PIEDRA DE RÍO (CHINO) DE 2"-3" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.49%	21,031.53	9,844.55	11,186.98	
150	DSP-0003	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 40 X 60 CM DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICOS DE ÁNGULO DE 11/4" X 11/4"; RETIRO DE LOSETA DE PIEDRA O DE CEMENTO. CORTE CON DISCO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE Y EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.50 X 0.60 CM DE SECCIÓN, CONEXIÓN DE POLIDUCTO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.31%	13,539.96	6,337.85	7,202.11	
160	DSP-0004	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.80X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:6. APLANADO INTERIOR. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8".	0.31%	13,539.96	6,337.85	7,202.11	
170	LI-0039	REGISTRO PLUVIAL DE 0.60X0.80X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:6. APLANADO INTERIOR. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8".	0.66%	28,396.37	13,291.92	15,104.45	

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

[Firma manuscrita]

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Ene
		PAVIMENTO				
190	IN-PAV-0000	TRAZO GENERAL DEL TERRENO CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.49%	21,212.96	8,949.22	12,263.74
200	IN-PAV-0001	AFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.60%	69,068.60	29,138.32	39,930.28
210	IN-PAV-0002	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO CON ARENA DE MEDANO; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	3.64%	156,821.25	66,158.96	90,662.29
220	IN-PAV-0003	BASE DE BALASTRO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	5.15%	221,839.17	93,588.40	128,250.77
230	IN-PAV-0004.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 20 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2". BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE 1" DIAM. 46 CM DE LONGITUD @ 30 CM. BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 75 CM DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CIMBRA METÁLICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR.	22.72%	979,429.92	413,197.00	566,232.92
240	IN-PAV-0005.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 20 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, COLOR ROJO INTEGRADO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2". BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE 1" DIAM. 46 CM DE LONGITUD @ 30 CM. BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 75 CM DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CIMBRA METÁLICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y	16.53%	712,335.17	500,516.40	411,818.77

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Ene
						Feb
250	IN-PAV-0008	DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR. PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 12 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2", ARMADO CON MALLA 6X6-6/6, INCLUYE BRIQUETAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM DE 2.5 CM DE ESPESOR; CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR.	5.76%	248,102.21		104,668.12
						143,434.09
260	IN-PAV-0009	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 12 CM DE ESPESOR, COLOR ROJO INTEGRADO, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2", ARMADO CON MALLA 6X6-6/6, INCLUYE BRIQUETAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM DE 2.5 CM DE ESPESOR; CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR. INSTALACIÓN ELÉCTRICA LUMINARIAS 1900	2.62%	113,020.94	47,680.71	65,340.23
280	IN-ELE-0051	INSTALACIÓN ELÉCTRICA LUMINARIAS 1900 CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA DE 2" DE TUBO PAD ESPECIFICACIONES CFE-TN-S1B-PAD-PADC SECCION PROMEDIO DE EXCAVACIONES 40 CMS DE ANCHO Y HASTA 100 CMS DE PROFUNDIDAD (BAJO BANQUETA)	0.75%	32,304.20	1,318.54	30,985.66
290	IN-ELE-0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO DE ALUMINIO CAL. 6 (2-6+1-6) MARCA CONDULAC O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	0.50%	21,621.94	882.53	20,739.41
300	IN-ELE-0053	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	0.19%	8,160.75	333.09	7,827.66

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

[Firma]

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Ene	Feb
310	IN-ELE-0054	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 DESNUDO THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	0.09%	3,892.69	158.89	3,733.80	
320	IN-ELE-0055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION CAL 6-12 INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	0.06%	2,776.02	113.31	2,662.71	
330	IN-ELE-0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE ALUMBRADO POLIMERICO DE 30X40 CMS. COMPRENDE: DEMOLICIÓN DE FIRME CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE PIEZA DE RECINTO, EXCAVACIÓN INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	0.27%	11,651.77	475.58	11,176.19	
340	IN-ELE-0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 40 AMP 20-50 A; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. REUBICACION ESCULTURA BOMBERO DEMOLICIÓN DE BASE DE ESCULTURA DEL BOMBERO	0.07%	3,161.82	129.05	3,032.77	
MOBILIARIO							
360	IN-MUV-0011	INTEGRACIÓN DE PALMERA REAL LA PALMA REAL (ROYSTONEA REGIA (KUNTH) O. F.) INCLUYE ELEVACIÓN CON GRÚA, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.61%	112,287.52	39,537.86	72,749.66	
370	IN-MUV-0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CAPA VEGETAL DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.05%	1,940.65	683.33	1,257.32	
380	IN-MUV-0013	INTEGRACIÓN DE ÁRBOL DE FOLLAJE ABUNDANTE; INCLUYE ELEVACIÓN CON GRÚA, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.35%	14,916.23	5,252.19	9,664.04	
390	IN-MUV-0017	BANCA METÁLICA MODELO FEDERAL ODIN CON MADERA MEDIANA (179 CM) MCA. ODIN; INC. ESCUDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ. TERMINADO EN PINTURA HORNEADA, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A RAYOS UV COLOR GRIS PALADIO.	1.71%	73,856.70	26,005.88	47,850.82	

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10						
ID	Clave	Descripción	Porce.	Total	2015 Dic	2016 Ene
400	IN-MUV-0018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTE MODELO 1900 RIZO SENCILLO. MARCA ODIN. ALTURA 9MTS. CAÑA DE ACERO ESTRIADA. FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGS A-0-3003. TERMINADO EN PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	17.31%	746,196.23		262,745.15
410	IN-MUV-0022	BOLARDO DE PIEDRA EN FORMA TRAPEZOIDAL BASE 40 X 40 CM. CORONA 25 X 25 CM, ALTURA 60 CM ACABADO PULIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREMA 1:3; INCLUYE FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INSTALACION ELÉCTRICA INSTALACION ELÉCTRICA PARA REFLECTORES EN LUMINARIAS	1.82%	78,325.10		27,579.26
TOTAL PARCIAL:				4'310,129.76	498,969.68	1'687,508.23
TOTAL ACUMULADO:					498,969.68	2'186,477.91
% PARCIAL:					11.58%	39.15%
% ACUMULADO:					11.58%	50.73%
						2'123,651.85
						4'310,129.76
						49.27%
						100.00%

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Ene	Feb
		PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.				
		OBRA No. 2015 30 193 9001				
		PRELIMINARES, ACARREOS, DEMOLICIONES Y RETIROS				
30	LI-1000	TAPIAL DE CIMBRAPLAY DE 16 MM DE ESPESOR X 2.44 M DE ALTURA, SUJETADA CON POLINES DE MADERA DE CIMBRA DE 3"X3" @ 1.22 M EN FORMA DE ESCUADRA CON CONTRAFUERTE; INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	223.9100	214.9536	8.9564	
40	LI-0000	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIBERACIONES; INCLUYE ACARREOS, CARGA A MANUAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	788.2600	756.7296	31.5304	
50	LI-0014	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN ; INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	219.8700	211.0752	8.7948	
60	LI-0017	RETIRO DE LUMINARIAS 1900 DE 7-9 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN PARA MANTENIMIENTO; INCLUYE CORTES, ELEVACIÓN O MOVIMIENTO CON GRÚA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.0000	3.8400	0.1600	
70	LI-0037	DEMOLICIÓN MANUAL DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 7-10 CM DE ESPESOR; INCLUYE ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	418.5600	401.8176	16.7424	
80	LI-1106	DEMOLICIÓN MANUAL DE REGISTRO DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE DE 40 X 60 CM APLANADO Y PLANTILLA FIRME DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE ACARREOS(ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.0000	15.3600	0.6400	
90	LI-1107	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15-20 CM DE ESPESOR; INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	517.8300	497.1168	20.7132	
110	RE-AL-1003	ALBAÑILERIA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I CON MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPRENDE ACARREO DE MATERIAL A ESTACIÓN 50 M PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA; INCLUYE EQUIPO Y MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1109.7100	519.4387	590.2713	

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES

[Firma]

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Ene	Feb
120	IN-AL-0009	CONSTRUCCIÓN DE BASE PIRÁMIDE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA 1900 DE 7-9 M DE ALTURA POSTE CAÑA CÓNICO DE 6-8 PULGADAS DE DIÁMETRO, CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 80 CM DE BASE 40 CM DE CORONA Y 120 CM DE ALTURA; INCLUYE ANCLA CON 4 ESPÁRRAGOS DE 1" Y ESTRIBOS @ 15 CM, CIMBRA, ACARREOS (ESTACIÓN A 50 M), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.0000	6.0851	6.9149	
130	IN-AL-0011	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ALCORQUE EN FORMA CIRCULAR DE 150 CM DE DIÁMETRO CON CENEFA PERIMETRAL DE MÁRMOL TRAVERTINO ROJO DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN 2-3 CM DE ESPESOR, CENTRO TERMINADO EN PIEDRA DE RÍO (CHINO) DE 2"-3" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	21.0000	9.8298	11.1702	
140	IN-AL-0012	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 40 X 60 CM DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICOS DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"; RETIRO DE LOSETA DE PIEDRA O DE CEMENTO, CORTE CON DISCO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE Y EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.50 X 0.60 CM DE SECCIÓN, CONEXIÓN DE POLIDUCTO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.0000	6.0851	6.9149	
150	DSP-0003	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.80X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, APLANADO INTERIOR, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8".	6.0000	2.8085	3.1915	
160	DSP-0004	REGISTRO PLUVIAL DE 0.60X0.80X1.00 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, APLANADO INTERIOR, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8".	6.0000	2.8085	3.1915	
170	LI-0039	LIMPIEZA FINA GENERAL DE OBRA, LAVADO DE PISOS, ACARREO DE ESCOMBROS (ESTACIÓN A 50 M), ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ESCULTURA ESTATUARIA Y ORNAMENTAL	3372.4900	1.578.6123	1.793.8777	
190	IN-PAV-0000	PAVIMENTO TRAZO GENERAL DEL TERRENO CON EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	3372.4900			
		REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES				
				1.422.7692	1.949.7208	

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Ene	Feb
		ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
200	IN-PAV-0001	AFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	3372.4900		1,422.7692	1,949.7208
210	IN-PAV-0002	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO CON ARENA DE MÉDANO; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	674.5000		284.5547	389.9453
220	IN-PAV-0003	BASE DE BALASTRO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	505.8700		213.4139	292.4561
230	IN-PAV-0004.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 20 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2". BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE 1" DIAM. 46 CM DE LONGITUD @ 30 CM, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 75 CM DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CIMBRA METÁLICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR.	1487.9300		627.7205	860.2095
240	IN-PAV-0005.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 20 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, COLOR ROJO INTEGRADO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2". BARRAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE 1" DIAM. 46 CM DE LONGITUD @ 30 CM, BARRAS DE AMARRE CON ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 75 CM DE LONGITUD EN JUNTAS LONGITUDINALES. CIMBRA METÁLICA FIJA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR.	1101.2200		464.5772	636.6428
250	IN-PAV-0008	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 12 CM DE ESPESOR, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES	534.6800		225.5681	309.1119

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10					
ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Enc
260	IN-PAV-0009	AGREGADO MÁX. 1/2", ARMADO CON MALLA 6X6-6/6, INCLUYE BRIQUETAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM DE 2.5 CM DE ESPESOR, CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR.	248.8600		104.9034
		PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 12 CM DE ESPESOR, COLOR ROJO INTEGRADO, MOLDE Y FIGURA DE ACUERDO A PROYECTO, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=45 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM (±2) CONCRETO PREMEZCLADO, AGREGADO MÁX. 1/2", ARMADO CON MALLA 6X6-6/6, INCLUYE BRIQUETAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM DE 2.5 CM DE ESPESOR, CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON RODILLO LISO, BOMBEO HORIZONTAL DE CONCRETO EN TRAMOS DONDE SEA NECESARIO, CORTES DE JUNTAS CON CORTADORA MECÁNICA Y DISCO ABRASIVO O DE DIAMANTE CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADO CON ASPERSOR, ACABADO CON SELLADOR. INSTALACIÓN ELÉCTRICA LUMINARIAS 1900			143.7566
INSTALACIÓN ELÉCTRICA LUMINARIAS 1900					
280	IN-ELE-0051	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA DE 2" DE TUBO PAD ESPECIFICACIONES CFE-TN-S1B-PAD-PADC SECCION PROMEDIO DE EXCAVACIONES 40 CMS DE ANCHO Y HASTA 100 CMS DE PROFUNDIDAD (BAJO BANQUETA)	459.6500	18.7612	440.8888
290	IN-ELE-0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMADO DE ALUMINIO CAL. 6 (2-6+1-6) MARCA CONDULAC O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	459.6500	18.7612	440.8888
300	IN-ELE-0053	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	487.5000	19.8980	467.6020
310	IN-ELE-0054	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL. 12 DESNUDO THW LS EN BANCO DE DUCTOS EL PRECIO INCLUYE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	243.7500	9.9490	233.8010
320	IN-ELE-0055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION CAL 6-12 INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES	39.0000	1.5918	37.4082

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS 29
ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10

ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Ene	Feb
		DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA				
330	IN-ELE-0056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS DE ALUMBRADO POLIMERICO DE 30X40 CMS. COMPRENDE: DEMOLICIÓN DE FIRME CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE PIEZA DE RECINTO, EXCAVACIÓN INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	13.0000	0.5306	12.4694	
340	IN-ELE-0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 40 AMP 20-50 A; INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, REUBICACIÓN ESCULTURA BOMBERO DEMOLICIÓN DE BASE DE ESCULTURA DEL BOMBERO	1.0000	0.0408	0.9592	
		MOBILIARIO				
360	IN-MUV-0011	INTEGRACIÓN DE PALMERA REAL LA PALMA REAL (ROYSTONEA REGIA (KUNTH) O. F.) INCLUYE ELEVACIÓN CON GRÚA, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.0000	5.6338	10.3662	
370	IN-MUV-0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CAPA VEGETAL DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	31.8400	11.2113	20.6287	
380	IN-MUV-0013	INTEGRACIÓN DE ÁRBOL DE FOLLAJE ABUNDANTE; INCLUYE ELEVACIÓN CON GRÚA, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.0000	2.4648	4.5352	
390	IN-MUV-0017	BANCA METÁLICA MODELO FEDERAL ODIN CON MADERA MEDIANA (179 CM) MCA. ODIN; INC. ESCUDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA, ANTIGRAFFITI, RESISTENTE A RAYOS UV COLOR GRIS PALADIO.	6.0000	2.1127	3.8873	
400	IN-MUV-0018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTE MODELO 1900 RIZO SENCILLO. MARCA ODIN. ALTURA 9MTS. CAÑA DE ACERO ESTRIADA. FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGS A-Q-3003. TERMINADO EN PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER. ANTIGRAFFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	13.0000	4.5775	8.4225	
410	IN-MUV-0022	BOLARDO DE PIEDRA EN FORMA TRAPEZOIDAL BASE 40 X 40 CM, CORONA 25 X 25 CM. ALTURA 60 CM ACABADO PULIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREMA 1:3; INCLUYE FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES	70.0000	24.6479	45.3521	

COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
 LAZARO CARDENAS 29
 ESTATUTO JURIDICO C.P. 9429
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ.

LICITACION No. DOP-CH-FIDEICOMISO-01/15

PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.

Programa de Obra ANEXO PE-10					
ID	Clave	Descripción	Cantidad	2015 Dic	2016 Ene
		HERRAMIENTA, INSTALACION ELÉCTRICA PARA REFLECTORES EN LUMINARIAS			Feb

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. LUIS GRAJALES MORALES



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-CH-FIDEICOMISO-001/15** DE LA OBRA: **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO"**.

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **03 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL MARCO LEGAL DEL FONDO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 30 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE A LA LETRA DICE: EL FIDEICOMISO SERÁ RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LA LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ- LLAVE Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., Y LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, DURANTE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LICITACIÓN, ASIGNACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LLEVE A CABO, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

B.- EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., EN SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EL 31 DE OCTUBRE 2006, 24 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO DE 2007 POR ACUERDO DE CABILDO APROBÓ LA CONCESIÓN PARA USAR, EXPLOTAR Y APROVECHAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN,



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONOMETROS ELECTRÓNICOS, NUEVOS MODERNOS Y FUNCIONALES EN EL PERÍMETRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ.

2. CON FECHA DE 24 DE JUNIO DEL 2015 REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONFORME A LO DISPUESTO A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONSTITUIDO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN DEL EJERCICIO 2015 DONDE DE ACUERDO A LA ORDEN DEL DÍA SE TOCARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- REVOCACIÓN DEL ACUERDO CT-EXT/04/10/09/2014, TOMANDO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONSISTENTE EN AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS, POR UN MONTO TOTAL DE \$5'388,528.06 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS 06/100 M.N.) Y EN CONSECUENCIA, EL REMBOLSO DE DICHA CANTIDAD A LA CUENTA DE ORIGEN DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO.
- PRESENTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PLAZA Y COLUMNA DE LA LIBERTAD POR PARTE DEL ARQ. JOSÉ MANUEL RUIZ FALCÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.

C.- ARTÍCULO 4 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO SON LOS SIGUIENTES:

I.- PROMOVER, GESTIONAR Y COORDINAR ANTE PARTICULARES Y EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS QUE PROPICIEN LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

II.- RECIBIR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CENTRO HISTÓRICO E INVERTIR LOS FONDO LÍQUIDOS EN INSTRUMENTOS DEL MÁS ALTO RENDIMIENTO Y CON LA MÁXIMA SEGURIDAD, HASTA TANTO NO SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO.

III.- DESTINAR EL FONDO CENTRO HISTÓRICO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE PROPICIEN LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN,



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

PROTECCION, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER., E INCLUSO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO PERSIGAN LOS MISMOS FINES.

IV.- DISEÑAR ACCIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO, Y PROMOVER SU EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO.

V.- DESARROLLAR PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS PROYECTOS ESTÉN VINCULADOS A LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

VI.- FOMENTAR EN LAS INSTITUCIONES, FUNDACIONES, PATRONATOS, CÁMARAS, ASOCIACIONES Y DEMÁS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INTERESADAS EN CONTRIBUIR EN LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, SU PARTICIPACIÓN EN ACCIONES Y PROYECTOS PARA ALCANZAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

VII.- DIFUNDIR Y PROMOVER LOS RESULTADOS, ALCANCES Y BENEFICIOS DE LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDAN EN EL CENTRO HISTÓRICO.

VIII.- PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS FIDEICOMISOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES, PATRONATOS, CÁMARAS, ETC. CON EL OBJETO DE IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS QUE PROCUREN LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL FIDEICOMISO.

IX.- RECARAR LA OPINIÓN Y SUGERENCIAS DE LA POBLACIÓN, DEL MUNICIPIO RELACIONADO A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFÍAN EL CENTRO HISTÓRICO.

X.- CANALIZAR RECURSOS A LAS OBRAS Y ACCIONES CONTENIDA EN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO.

ARTICULO 28 LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, NO PODRÁN PROMOVER, CONVENIR, Y DIFUNDIR ACCIONES Y PROYECTOS AJENOS A LOS FINES DEL FIDEICOMISO O QUE AFECTEN, COMPROMETAN O PONGAN EN RIESGO SU PATRIMONIO.

ARTICULO 29 PARA LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, EL FIDEICOMISO CREARÁ UN COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESIGNACIÓN SERÁ APROBADA POR SU COMITÉ TÉCNICO, ASÍ MISMO, SU INTEGRACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO, ESTARÁN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA.

ARTICULO 30 EL FIDEICOMISO SERÁ RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ- LLAVE, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. Y DE LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES DURANTE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LICITACIÓN,



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

ASIGNACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LLEVE A CABO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ARTICULO 31 LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADOS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEL FIDEICOMISO Y PREVIA A SU EJECUCIÓN, DEBERÁN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DEL COMITÉ DE OBRAS Y DEL COMITÉ TÉCNICO.

ARTICULO 35 EL FIDEICOMISO DE PREVEER QUE LA CONTRATACIÓN DE AQUELLOS SERVICIOS, ASOCIADOS A LA OBRA PÚBLICA, GARANTICEN UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA OBRA CUMPLAN CON LOS FINES PREVISTOS, EN LA INTELIGENCIA QUE TODOS AQUELLOS SERVICIOS QUE NO ESTÉN ESTRECHAMENTE VINCULADOS A UNA OBRA ESPECÍFICA, NO PODRÁN CUBRIRSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADA A LA MISMA.

D.-CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DEL FONDO DE **RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO**, LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

TERCERO.- LOS TIEMPOS RESPECTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL ANTICIPO DE PAGO, QUE ESTA DIRECCION Y LAS DEMAS AREAS INVOLUCRADAS REALIZAN DE MANERA CONJUNTA, INCLUYENDO EL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION, DA MOTIVO PARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION Y EL PLAZO PACTADO EN EL 'PROGRAMA INICIAL.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA "**PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.**", TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 58 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 58. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO DE LA OBRA: **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO.**

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**Trabajamos
Juntos**

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 9001

LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **PLAZA DE LA COLUMNA DE LA LIBERTAD, COLONIA CENTRO**, CON LA EMPRESA COMERCIO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. D EC.V. REPRESENTADA POR EL C. LIC. LUIS GRAJALES MORALES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA **03 DE DICIEMBRE DE 2015**, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS