VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 2-118/15
No. DE OBRA: 2015301935602
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. **DOP-CONTINVER 2-118/15** de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.** representada por el **ARQ. RICARDO ALCALÁ ORDAZ,** mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **06 DE NOVIEMBRE DE 2015** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.,** UBICADO EN LA **COLONIA AMAPOLAS I,** otorgado por **MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.,** UBICADO EN LA **COLONIA AMAPOLAS I.**

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de **$ 12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **180 D.C.** que iniciaría el **09 DE NOVIEMBRE DE 2015** y concluiría en fecha **06 DE MAYO DEL 2016**.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

D E C L A R A C I O N E S

1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, **2 y 35** fracciones **II y XXV** de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.- **"EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el dia viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006,que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.**

1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.,** de conformidad con la constancia de mayoría de

fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

I.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO,** acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

I.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.,** UBICADO EN LA **COLONIA AMAPOLAS I,** en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**

I.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio **de TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas**.

I.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2-2015 (CONTINVER-2)** del Municipio de Veracruz.

I.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- "EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS **ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, DECLARA QUE:

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

2.2- La empresa contratista denominada **EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 18242** de fecha **27** de **ABRIL** de **2009** otorgada por **LIC. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 21**, en la ciudad de **CELAYA, GTO.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **37468** de fecha **04** de **AGOSTO** de **2009**, R.F.C. **EON090427DZ9** y Registro del IMSS **E238761310.**

2.3.- El **ARQ. RICARDO ALCALÁ ORDAZ** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **PODER NOTARIAL No.26932** de fecha **22** de **MARZO** de **2010** otorgada por **LIC. RODRIGO DÍAZ CASTAÑARES, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 6**, en la ciudad de **SANTIAGO, QRO.,** y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en **CALLE 2 No. 43, ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 76120** en la ciudad de **QUERÉTARO, QRO.,** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.

2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-022-PCOPV-022-1015**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **108159.**

2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **9 DE NOVIEMBRE DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **21 DE ENERO DE 2016**, para concluirse el día **18 DE JULIO DE 2016.**

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 2-118/15
No. DE OBRA: 2015301935602

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **25** días del mes de **ENERO** de 2016.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

Trabajamos Juntos

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-CONTINVER 2-118/15
No. DE OBRA: 2015301935602

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. RICARDO ALCALÁ ORDAZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEREPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

Veracruz, Ver., a 21 de Enero del 2016.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
P R E S E N T E.

Asunto: Diferimiento por anticipo

Por este conducto y en referencia al Contrato de obra pública No. DOP-CONTINVER 2-118/15, relativa a los trabajos de la construcción de la obra pública denominada **"Construcción de Núcleo de Desarrollo Social y Humano en la Localidad de Las Amapolas I del Municipio de Veracruz, Ver."**, que a la empresa que represento le fuera adjudicada, hago de su conocimiento que el día 21 del mes de enero del año en curso se recibió una transferencia interbancaria por la cantidad de $4,800,00.00 (Cuatro millones ochocientos mil pesos) por concepto de anticipo, el cual representa el 40% del contrato previamente mencionado (Anexo estado de cuenta y recalendarización).

Por lo anterior le solicito de la manera más atenta diferir el periodo de ejecución a la fecha conforme a anticipo el cual iniciaría el día 21 de enero del presente año con una duración de 180 días que terminará el día 18 de julio del 2016, en espera de su respuesta quedo de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Arq. Ricardo Alcalá Ordaz
Representante Legal de
Emporio Once S.A. de C.V.

c.c.p. Ing. Jorge Tepepa González, Subdirector de Obras Públicas
c.c.p. Ing. Lorenzo Bautista Ponce, Coordinador de Presupuestos, Licitaciones y Contrataciones
c.c.p. Ing. Sergio Angulo Ramírez, Coordinador de Obra
c.c.p. Ing. Alberto Torres Colina, Supervisor de Obra

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0171232673
No. de Cliente	93916453
R.F.C.	EON090427DZ9
No. Cuenta CLABE	012680001712326735

EMPORIO ONCE SA DE CV
CALLE 2 43
ZONA INDUSTRIAL BENI
SANTIAGO DE QUERETARO
QRO MEXICO CP 76120

SUCURSAL : 5724 QUERETARO EJERCITO REPUBLICANO
DIRECCION: EJERCITO REPUBLICANO 129 COL. CARRETAS MEX QU

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 6167725

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,164,584.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,164,584.18
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	9	135
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		380.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		332,535.06
Saldo de Operación Inicial		332,535.06
Depósitos / Abonos (+)	4	15,721,899.98
Retiros / Cargos (-)	59	14,767,829.30
Saldo Final (+)		1,286,605.74
Saldo de Operación Final		1,286,605.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01DIC15 AL 31DIC15*		60.00			
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*		9.60			
04/ENE	04/ENE	H09	COBRO AUTOMATICO RECIBO *PREST. 9627824483 20160102*	*Ref. 9627824483*	146,703.71			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171232673
No. de Cliente	93916453

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	H09	COBRO AUTOMATICO RECIBO *PREST. 9889639780 20160102 Ref. 9889639780*	57,458.18		128,303.57	128,303.57
06/ENE	06/ENE	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG *Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A*	8,298.25		120,005.32	120,005.32
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	250.00			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	70.00			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	51.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 552*	4,611.80			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 553*	8,734.40		106,287.92	106,287.92
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 556*	6,157.80			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 545*	790.64			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 548*	10,529.60			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 559*	2,447.45			
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 *0080116PRESTAMO Ref. 002095158 132*	22,250.00		64,112.43	64,112.43
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 *0110116PRESTAMO Ref. 002024444 132*	10,000.00			
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 *2159531PAGO F-B67 SERVICIO DE RADIOS Ref. 005132569 044*		1,899.98	56,012.41	56,012.41
12/ENE	12/ENE	P14	AT&T COMUNICACIONES G *REF:00000000000061091096 CIE:0053710 Ref. UIA:0648362*	1,102.97			
12/ENE	12/ENE	N02	PAGO TARJETA DE CREDITO *CUENTA: 4555133000433334 BNET Ref. 0013726005*	5,000.00		49,909.44	49,909.44
14/ENE	14/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO *DURA LINE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00287601*		120,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2798208611 Ref. 0043011015*	101,233.20			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0140116PAGO FINAL FAC 32 Ref. 002112629 072*	14,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0191131966 Ref. 0043011038*	9,348.90		45,327.34	45,327.34
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0446543634 Ref. 0098152015*	6,407.34			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0180116ROTULACION Ref. 002041690 002*	1,844.40			
18/ENE	18/ENE	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. *PAGO SUA E2387613102 201512 057243 Ref. 18B165643*	5,702.79		31,372.81	31,372.81
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0190116ANTICIPO O 5601 NUCLEO F B73 Ref. 005187536 072*		10,800,000	10,831,372.81	10,831,372.81
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 *0200116PRESTAMO Ref. 002024675 132*	120,000.00		10,711,372.81	10,711,372.81
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0220116ANT O 5602 NUCLEO F B74 Ref. 005034127 072*		4,800,000.00		

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1	Núcleo de desarrollo social y humano Amapolas I	1.00	100.00								
1.1	**Dirección General**	**1.00**	**29.70**								
1.1.1	**Preliminares**	**1.00**	**0.05**								
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	168.28	0.03			168.28 $2,707.63					168.28 $2,707.63
NIV-003	NIVELACION Y CONFORMACION CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO AL 90%	168.28	0.02			168.28 $2,222.98					168.28 $2,222.98
1.1.2	**Cimentación**	**1.00**	**0.19**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	168.28	0.01			168.28 $1,041.65					168.28 $1,041.65
EXC-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	25.14	0.02			25.14 $2,322.18					25.14 $2,322.18
RELL-001A	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	67.31	0.15			67.31 $15,996.89					67.31 $15,996.89

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.3	**Cimbra**	**1.00**	**0.02**								
CIMBRA DE 10CM	CIMBRA COMUN EN CIMENTACIÓN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	63.36	0.02			21.12 $746.80	42.24 $1,493.61				63.36 $2,240.41
1.1.4	**Concreto**	**1.00**	**0.48**								
CONEST-004	CONCRETO F'c=250 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN ESTRUCTURA.	25.14	0.48				25.14 $49,465.72				25.14 $49,465.72
1.1.5	**Acero**	**1.00**	**0.83**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8", CON 0.577 KG/CM2) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	1.63	0.39				1.63 $39,853.42				1.63 $39,853.42
ACIM003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2", CON 0.99 KG/ML) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.46	0.11				0.46 $10,997.92				0.46 $10,997.92

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM005	ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 (3/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.96	0.22				0.96 $22,409.11				0.96 $22,409.11
ACIM-21D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /4-4 COMO REFUERZO LOSA, FIRMES, PISOS ETC. INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	168.28	0.12				168.28 $12,302.95				168.28 $12,302.95
1.1.6	**Nariz**	**1.00**	**0.10**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
NARIZ-001A	HECHURA Y FORJADO DE NARIZ PERIMETRAL EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 0.08X0.075 M. DE SECCION ARMADA CON 2 VRS DE 3/8" AMARRADAS A LA MALLA LAC, CON GOTERO EMBUTIDO Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO ACARREOS Y VIBRADO.	63.28	0.10				63.28 $10,073.54				63.28 $10,073.54
1.1.7	**Estructura**	**1.00**	**22.43**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-MURO-INTEMPO01	SUMINISTRO DE MURO PREFABRICADO INTEMPO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE PANELES, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, ARMADOS ENTRE SÍ, FABRICADOS EN CLORURO DE POLIVINILO (PVC) EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA, LAVABLE, LIBRE DE MANTENIMIENTO, RESISTENTE A LOS QUIMICOS, MULTIPERFORADO . INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS	476.32	14.51		168.96 $532,376.06	307.36 $968,460.63					476.32 $1,500,836.69
SUM-LOSA-INTEMPO02	SUMINISTRO DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS.	168.91	4.79	47.25 $138,702.85	121.66 $357,134.14						168.91 $495,836.99

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
COL-MURO-INTEMPO01	COLOCACION DE MUROS INTEMPO. INCLUYE COLOCACION DE EXTRUSIONES DE PVC, TAPAS DE MUROS, TABLETAS DE COLADO, CONECTORES, ANCLAJES PARA TECHO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, APUNTALAMIENTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	476.32	1.42				476.32 $146,439.82				476.32 $146,439.82
PERF-MURO-01	CORTE Y PERFILADO DE MUROS EN VACIO Y/O COLADOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA DE MANO, Y MANO DE OBRA.	169.43	0.14				169.43 $14,416.80				169.43 $14,416.80
COL-LOSA-INTEMPO02	COLOCACION DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. . INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	168.91	0.29				168.91 $30,398.73				168.91 $30,398.73

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LAM-SUPERTEJA01	SUMINISTRO DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE FLETE	168.91	0.55			168.91 $56,446.34					168.91 $56,446.34
LAM-SUPERTEJA02	COLOCACIÓN DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER, HASTA UNA ALTURA DE 3.47, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	168.91	0.20				67.56 $8,159.22	101.35 $12,240.04			168.91 $20,399.26
INSERTO PTR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO A BASE DE PTR DE 3 1/2" CAL-14, DE LONGITUD DE 6.999 ML, INCLUYE: ACABADO ESMALTE EN COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	24.00	0.53				24.00 $55,254.72				24.00 $55,254.72

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.8	**Albañilería**	**1.00**	**1.40**								
CONC-MURO-INTEMP O03	COLADO DE MUROS, DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA AGREGADO MAX. 3/4", REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS. FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INC. MATERIALES, ACARREOS, VACIADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M., VIBRADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	53.96	1.17				53.96 $121,427.81				53.96 $121,427.81

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CIM-APUNT-03	CIMBRA APUNTALAMIENTO PARA LOSAS PREFABRICADAS INCL: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTAEL LUGAR DE SU UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRERECOCIDO DEL NO.18, SEPARADORES, HABILITADO,COLOCACION,DESMONTAJE,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	168.91	0.21				168.91 $22,025.86				168.91 $22,025.86

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MES-TAR-01	FORJADO DE MESETA PARA TARJA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA 66 6/6. DE 5 CM DE ESPESOR Y 60 CM DE FONDO. INC. TRAZO Y UBICACIÓN DE AGUJEROS. CIMBRA, RANURADO, MATS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	2.30	0.01				1.52 $878.94	0.78 $451.04			2.30 $1,329.98
1.1.9	**Acabados**	**1.00**	**1.47**								
PIS-CER-01	PISO DE CERÁMICA PRENSADA Y ESMALTADA, TRAFICO PESADO DE 20X20 A 33X33 CM., DE PRIMERA, ASENTADA CON PEGAPISO Y BOQUILLA DE COLOR DE 6 MM DE ESPESOR Y JUNTEADO CON BOQUILLAS DE 5MM DE ESPESOR.	132.84	0.39					132.84 $40,536.13			132.84 $40,536.13

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
REC-MURO-01	RECUBRIMIENTO EN MURO A BASE DE CANTERA DE 2.5 CMS DE ESPESOR, TERMINADO LISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	109.38	0.80					109.38 $82,997.54			109.38 $82,997.54
TAP-GOT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA GOTERO DE LAMINA PINTRO CAL-22, CONSIDERANDO: BARRENOS, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS, DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS. P.U.O.T.	25.43	0.05					25.43 $5,584.68			25.43 $5,584.68

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-FLASHING	SUMINISTRO DE FLASHING DE LAMINA PINTRO CAL-20 EN LATERALES DE EDIFICIO, CONSIDERANDO: DOBLECES, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS Y DESPERDICIOS	36.77	0.22					36.77 $23,215.47			36.77 $23,215.47
1.1.10	**Cancelería**	**1.00**	**1.05**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 0.80X1.28 MTS, A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 1 REFUERZO VERTICAL DE PERFIL TUBULAR R-100 INVERTIDO DE 1 X 0.5 PULG, 3 INTERMEDIOS HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 2 INTERMEDIOS VERTICALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, ELECTROPINTADA EN COLOR BLANCO, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	9.00	0.06					9.00 $6,123.78			9.00 $6,123.78

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.80X1.28 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN LINEA PANORAMA EN 2 " CON BROCHE EMBUTIDO AUTOMATICO BCO. O SIMILAR, ZOCLO INF. DE 2 VENAS Y CRISTAL CLARO DE 4 MM DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	9.00	0.15					9.00 $15,327.27			9.00 $15,327.27

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.40X1.28 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN LINEA PANORAMA EN 2 " CON BROCHE EMBUTIDO AUTOMATICO BCO. O SIMILAR, ZOCLO INF. DE 2 VENAS Y CRISTAL CLARO DE 4 MM DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.00	0.07					5.00 $7,113.80			5.00 $7,113.80

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE PROYECCION EN LINEA EUROVENTT SERIE 35 O SIMILAR 0.40X0.40 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BCA. CON JALADERA BLANCA DERECHA VINIL BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 4MM.DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	30.00	0.28					30.00 $28,776.00			30.00 $28,776.00
ALUM-INTEM04	SUMINISTRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 MTS X 2.13 MTS PESADA A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 3" ABATIBLE, INCLUYE: HERRAJES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.10					1.00 $9,938.95			1.00 $9,938.95

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM04.1	SUMINISTRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.60 MTS X 2.13 MTS PESADA A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 3" ABATIBLE, INCLUYE: HERRAJES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.17					1.00 $17,391.08			1.00 $17,391.08

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTYPANEL CON LAMINA LISA METÁLICA MIXTA ACABADO ARENA, DE 1.00 MTS X 2.13 MTS. INC. MARCO UNIVERSAL INOVA O SIMILAR ACERO GALV. CON PINTURA ELECTROSTATICA BCA., CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	4.00	0.12					4.00 $12,092.68			4.00 $12,092.68

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM05	SUMINISTRO DE PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA METÁLICA MISTA ACABADO ARENA, DE 0.80 M. X 2.13 M.INCLUYE:CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN	5.00	0.12					5.00 $12,023.30			5.00 $12,023.30
1.1.11	**Instalación eléctrica**	**1.00**	**1.34**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAB-INTEMPO01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO DE 30 POLOS, 3F, 4H CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X100 AMP CAT NQ304AB10014S DE 14" O SIMILAR Y DERIVADOS 1-1X15A, 9-2X15A, 2-1X20A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.12					1.00 $12,607.30			1.00 $12,607.30
LUM-INTEMPO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE T8 DE 2X32 WATTS, MARCA CONSTRULITA CAT. OF1006 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	29.00	0.37					29.00 $38,128.33			29.00 $38,128.33

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LUM-INTEMP O03	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 26 WATTS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MARCA CONSTRULITA CAT. CO1021B41A O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.00	0.02					4.00 $2,531.92			4.00 $2,531.92
PLAC-APAG-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA Y APAGADOR SENCILLO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CABLEADO A PRESIÓN MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	12.00	0.02					12.00 $2,066.64			12.00 $2,066.64

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CONT-DUP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA MCA HUBBELL CAT CR20WHI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23.00	0.03					23.00 $3,051.41			23.00 $3,051.41
SUM-INST-CONDUIT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 1/2" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	235.40	0.11					235.40 $11,659.36			235.40 $11,659.36

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONDUIT002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 3/4" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	11.68	0.01					11.68 $877.28			11.68 $877.28
SUM-INSTLAMP-2X32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO TIPO ESCUADRA PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1/4" X 1 1/2" X 1 (0.60 + 0.40)	58.00	0.15					58.00 $15,803.26			58.00 $15,803.26

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONECLV-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA Y CONECTOR MEDIA VUELTA 15A, 120 VCA FRENTE MUERTO, SELLO DE NEOPRENO A LA SALIDA DEL CABLE, MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	29.00	0.08					29.00 $8,409.42			29.00 $8,409.42
SUM-INST-C-2F-1T-12A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX TIPO MC, 2F-12 AWG, 1T-12 AWG, MCA VIAKON, CON SU RACOR DE ALEACIÓN DE ZINC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	29.00	0.01					29.00 $1,474.94			29.00 $1,474.94

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-SOPOR01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA INCLUYE: PERNO ROSCADO CON ARANDELA PLÁSTICA DE 3/8", VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8", COPLE GALVANIZADO PARA VARILLA DE 3/8", UNICANAL 4X4, ABRAZADERA UNICANAL MCA ANCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	136.00	0.22					136.00 $22,880.64			136.00 $22,880.64
SUM-INST-CAJGAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	56.00	0.02					56.00 $1,911.28			56.00 $1,911.28

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-CHAL-3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	5.00	0.00					5.00 $188.85			5.00 $188.85
SUM-CHAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR (CHALUPA) DE 1/2"	35.00	0.01					35.00 $820.75			35.00 $820.75
SUM-INST-THW-10AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	283.91	0.06					283.91 $6,396.49			283.91 $6,396.49

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-THW-12AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	548.31	0.09					548.31 $9,562.53			548.31 $9,562.53
1.1.12	**Instalación Hidrosanitaria**	**1.00**	**0.35**								
SA1-10	SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.00	0.04				0.00 $0.00	7.00 $3,774.54			7.00 $3,774.54
SA1-11	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	0.02					3.00 $1,888.74			3.00 $1,888.74

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-12	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00	0.02					4.00 $2,126.60			4.00 $2,126.60
SA1-13	SALIDA DE RESPIRACION PARA MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE PVC Y COBRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	0.02					3.00 $1,786.53			3.00 $1,786.53
SA1-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO CON ENTRADA VERTICAL Y TANQUE BAJO DE 6LTS. INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	3.00	0.07					3.00 $7,378.77			3.00 $7,378.77

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ECONÓMICO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	3.00	0.04					3.00 $4,632.36			3.00 $4,632.36
SA1-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO ECONIMIZADORA MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	3.00	0.04					3.00 $4,393.23			3.00 $4,393.23
SA1-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO COLADERA DE PVC MAC. DURMAN O SIMILAR, CON UNA O DOS SALIDAS SEGUN NECESIDADES DE OBRA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	3.00	0.03					3.00 $2,734.47			3.00 $2,734.47

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
FRAGADERO-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO DE UNA TARJA PARA LAVATRASTES DE ACERO INOXIDABLE 1.0 X 0.70 X 0.90 MTS INCLUYE : MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION	1.00	0.07					1.00 $7,513.56			1.00 $7,513.56
1.2	**Aulas de usos múltiples y sanitarios**	**1.00**	**33.89**								
1.1.1	**Preliminares**	**1.00**	**0.07**								
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	232.22	0.04				232.22 $3,736.42				232.22 $3,736.42
NIV-003	NIVELACION Y CONFORMACION CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO AL 90%	232.22	0.03				232.22 $3,067.63				232.22 $3,067.63

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.2	**Cimentación**	**1.00**	**0.25**								
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	232.22	0.01				232.22 $1,437.44				232.22 $1,437.44
EXC-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	34.66	0.03				34.66 $3,201.54				34.66 $3,201.54

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
RELL-001A	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	89.29	0.21				89.29 $21,220.66				89.29 $21,220.66
1.1.3	**Cimbra**	**1.00**	**0.03**								
CIMBRA DE 10CM	CIMBRA COMUN EN CIMENTACIÓN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	76.64	0.03				38.32 $1,355.00	38.32 $1,354.99			76.64 $2,709.99
1.1.4	**Concreto**	**1.00**	**0.66**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CONEST-004	CONCRETO F'c=250 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN ESTRUCTURA.	34.66	0.66					34.66 $68,197.36			34.66 $68,197.36
1.1.5	**Acero**	**1.00**	**0.97**								
ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8", CON 0.577 KG/CM2) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	1.50	0.35				0.00 $0.00	1.50 $36,674.93			1.50 $36,674.93

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2", CON 0.99 KG/ML) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.49	0.11				0.00 $0.00	0.49 $11,715.18			0.49 $11,715.18
ACIM005	ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 (3/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	1.51	0.34				0.00 $0.00	1.51 $35,247.66			1.51 $35,247.66

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM-21D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /4-4 COMO REFUERZO LOSA, FIRMES, PISOS ETC. INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	223.22	0.16				0.00 $0.00	223.22 $16,319.61			223.22 $16,319.61
1.1.6	**Nariz**	**1.00**	**0.12**								
NARIZ-001A	HECHURA Y FORJADO DE NARIZ PERIMETRAL EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 0.08X0.075 M. DE SECCION ARMADA CON 2 VRS DE 3/8" AMARRADAS A LA MALLA LAC, CON GOTERO EMBUTIDO Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO ACARREOS Y VIBRADO.	79.64	0.12					79.64 $12,677.89			79.64 $12,677.89

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.7	**Estructura**	**1.00**	**23.78**								
SUM-MURO-INTEMPO01	SUMINISTRO DE MURO PREFABRICADO INTEMPO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE PANELES, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, ARMADOS ENTRE SÍ, FABRICADOS EN CLORURO DE POLIVINILO (PVC) EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA, LAVABLE, LIBRE DE MANTENIMIENTO, RESISTENTE A LOS QUIMICOS, MULTIPERFORADO . INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS	458.03	13.95			237.44 $748,149.70	220.59 $695,057.03				458.03 $1,443,206.73
SUM-LOSA-INTEMPO02	SUMINISTRO DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS.	220.71	6.26				142.20 $417,429.52	78.51 $230,466.89			220.71 $647,896.41

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
COL-MURO-INTEMPO01	COLOCACION DE MUROS INTEMPO. INCLUYE COLOCACION DE EXTRUSIONES DE PVC, TAPAS DE MUROS, TABLETAS DE COLADO, CONECTORES, ANCLAJES PARA TECHO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, APUNTALAMIENTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	458.03	1.36					458.03 $140,816.74			458.03 $140,816.74
PERF-MURO-01	CORTE Y PERFILADO DE MUROS EN VACIO Y/O COLADOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA DE MANO, Y MANO DE OBRA.	164.40	0.14					164.40 $13,988.80			164.40 $13,988.80
COL-LOSA-INTEMPO02	COLOCACION DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. . INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	220.71	0.38					220.71 $39,721.18			220.71 $39,721.18

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LAM-SUPERTEJA01	SUMINISTRO DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE FLETE	220.71	0.71				220.71 $73,756.87				220.71 $73,756.87
LAM-SUPERTEJA02	COLOCACIÓN DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER, HASTA UNA ALTURA DE 3.47, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	220.71	0.26					220.71 $26,655.15			220.71 $26,655.15
INSERTO PTR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO A BASE DE PTR DE 3 1/2" CAL-14, DE LONGITUD DE 6.999 ML, INCLUYE: ACABADO ESMALTE EN COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	32.00	0.71					32.00 $73,672.96			32.00 $73,672.96

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.8	**Albañilería**	**1.00**	**1.52**								
CONC-MURO-INTEMPO03	COLADO DE MUROS, DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA AGREGADO MAX. 3/4", REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS. FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INC. MATERIALES, ACARREOS, VACIADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M., VIBRADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	52.09	1.13					52.09 $117,219.69			52.09 $117,219.69

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CIM-APUNT-03	CIMBRA APUNTALAMIENTO PARA LOSAS PREFABRICADAS INCL: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTAEL LUGAR DE SU UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRERECOCIDO DEL NO.18, SEPARADORES, HABILITADO,COLOCACION,DESMONTAJE,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	220.01	0.28					220.01 $28,689.30			220.01 $28,689.30

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MES-TAR-01	FORJADO DE MESETA PARA TARJA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA 66 6/6. DE 5 CM DE ESPESOR Y 60 CM DE FONDO. INC. TRAZO Y UBICACIÓN DE AGUJEROS. CIMBRA, RANURADO, MATS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	4.64	0.03					4.64 $2,683.08			4.64 $2,683.08

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LOSA VIGUETA	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO SISTEMA VIGUETA Y BOVEDILLA DE 23 CM DE ESPESOR VIGUETA PREESFORZADA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10/10 INCLUYE: LAS VIGUETAS, EL CASETON, MALLA DE REFUERZO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.94	0.07					0 5.94 $7,590.31			5.94 $7,590.31

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
IMPER-4.5MM	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SBS MARCA AL-KOAT DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS.	5.94	0.01					0 5.94 $1,326.82			5.94 $1,326.82
1.1.9	**Acabados**	**1.00**	**1.58**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PIS-CER-01	PISO DE CERÁMICA PRENSADA Y ESMALTADA, TRAFICO PESADO DE 20X20 A 33X33 CM., DE PRIMERA, ASENTADA CON PEGAPISO Y BOQUILLA DE COLOR DE 6 MM DE ESPESOR Y JUNTEADO CON BOQUILLAS DE 5MM DE ESPESOR.	183.04	0.54					183.04 $55,854.66			183.04 $55,854.66
REC-MURO-01	RECUBRIMIENTO EN MURO A BASE DE CANTERA DE 2.5 CMS DE ESPESOR, TERMINADO LISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	94.27	0.69					47.13 $35,762.24	47.14 $35,769.84		94.27 $71,532.08

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAP-GOT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA GOTERO DE LAMINA PINTRO CAL-22, CONSIDERANDO: BARRENOS, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS, DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS. P.U.O.T.	33.61	0.07					33.61 $7,381.09			33.61 $7,381.09
SUM-FLASHING	SUMINISTRO DE FLASHING DE LAMINA PINTRO CAL-20 EN LATERALES DE EDIFICIO, CONSIDERANDO: DOBLECES, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS Y DESPERDICIOS	44.91	0.27					44.91 $28,354.83			44.91 $28,354.83
1.1.10	**Cancelería**	**1.00**	**0.84**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 0.80X1.28 MTS, A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 1 REFUERZO VERTICAL DE PERFIL TUBULAR R-100 INVERTIDO DE 1 X 0.5 PULG, 3 INTERMEDIOS HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 2 INTERMEDIOS VERTICALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, ELECTROPINTADA EN COLOR BLANCO, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	24.00	0.16					8.00 $5,443.36	16.00 $10,886.72		24.00 $16,330.08

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.80X1.28 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN LINEA PANORAMA EN 2 " CON BROCHE EMBUTIDO AUTOMATICO BCO. O SIMILAR, ZOCLO INF. DE 2 VENAS Y CRISTAL CLARO DE 4 MM DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	24.00	0.40					8.00 $13,624.24	16.00 $27,248.48		24.00 $40,872.72

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE PROYECCION EN LINEA EUROVENTT SERIE 35 O SIMILAR 0.40X0.40 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BCA. CON JALADERA BLANCA DERECHA VINIL BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 4MM.DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	7.00	0.06					2.32 $2,225.34	4.68 $4,489.06		7.00 $6,714.40

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.80X0.40 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN LINEA PANORAMA EN 2 " CON BROCHE EMBUTIDO AUTOMATICO BCO. O SIMILAR, ZOCLO INF. DE 2 VENAS Y CRISTAL CLARO DE 4 MM DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.00	0.03					0.66 $869.28	1.34 $1,764.90		2.00 $2,634.18

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTYPANEL CON LAMINA LISA METÁLICA MIXTA ACABADO ARENA, DE 1.00 MTS X 2.13 MTS. INC. MARCO UNIVERSAL INOVA O SIMILAR ACERO GALV. CON PINTURA ELECTROSTATICA BCA., CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5.00	0.15					1.66 $5,018.46	3.34 $10,097.39		5.00 $15,115.85

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM05	SUMINISTRO DE PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA METÁLICA MISTA ACABADO ARENA, DE 0.80 M. X 2.13 M.INCLUYE:CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.02					0.32 $769.49	0.68 $1,635.17		1.00 $2,404.66
HERR-PUR-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA (ACCESO A AZOTEA). A BASE DE PERFILES DE ACERO Y LAMINA LISA GALVANIZADA. DIMENSIONES 0.80 X 1.00 M. INC. MATS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ACABADO Y COLOCACION. PRIMER Y ACABADO EN ESMALTE.	1.00	0.02					0.32 $554.60	0.68 $1,178.52		1.00 $1,733.12

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-ESC-1	UMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINERA (ACCESO A AZOTEA). A BASE DE PERFILES DE ACERO. DIMENSIONES 0.45X 2.40 M (H). INC. MATS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ACABADO Y COLOCACION. PRIMER Y ACABADO EN ESMALTE.	1.00	0.01					0.32 $437.29	0.68 $929.25		1.00 $1,366.54
1.1.11	**Instalación eléctrica**	**1.00**	**1.12**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAB-INTEMPO01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO DE 30 POLOS, 3F, 4H CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X100 AMP CAT NQ304AB10014S DE 14" O SIMILAR Y DERIVADOS 1-1X15A, 9-2X15A, 2-1X20A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.12					1.00 $12,607.30			1.00 $12,607.30
LUM-INTEMPO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE T8 DE 2X32 WATTS, MARCA CONSTRULITA CAT. OF1006 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26.00	0.33					7.42 $9,755.59	18.58 $24,428.43		26.00 $34,184.02

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PLAC-APAG-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA Y APAGADOR SENCILLO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CABLEADO A PRESIÓN MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	6.00	0.01					2.00 $344.44	4.00 $688.88		6.00 $1,033.32
CONT-DUP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA MCA HUBBELL CAT CR20WHI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	14.00	0.02					2.80 $371.48	11.20 $1,485.90		14.00 $1,857.38

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONDUIT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 1/2" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	154.75	0.07					139.23 $6,896.06	15.52 $768.71		154.75 $7,664.77

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONDUIT002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 3/4" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	19.10	0.01					17.19 $1,291.14	1.91 $143.46		19.10 $1,434.60
SUM-INSTLAMP-2X32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO TIPO ESCUADRA PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1/4" X 1 1/2" X 1 (0.60 + 0.40)	52.00	0.14					46.80 $12,751.60	5.20 $1,416.84		52.00 $14,168.44

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONECLV-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA Y CONECTOR MEDIA VUELTA 15A, 120 VCA FRENTE MUERTO, SELLO DE NEOPRENO A LA SALIDA DEL CABLE, MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26.00	0.07					23.40 $6,785.53	2.60 $753.95		26.00 $7,539.48
SUM-INST-C-2F-1T-12A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX TIPO MC, 2F-12 AWG, 1T-12 AWG, MCA VIAKON, CON SU RACOR DE ALEACIÓN DE ZINC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	26.00	0.01					23.40 $1,190.12	2.60 $132.24		26.00 $1,322.36

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-SOPOR01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA INCLUYE: PERNO ROSCADO CON ARANDELA PLÁSTICA DE 3/8", VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8", COPLE GALVANIZADO PARA VARILLA DE 3/8", UNICANAL 4X4, ABRAZADERA UNICANAL MCA ANCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	117.00	0.19					105.30 $17,715.67	11.70 $1,968.41		117.00 $19,684.08
SUM-INST-CAJGAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	52.00	0.02					46.80 $1,597.28	5.20 $177.48		52.00 $1,774.76

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-CHAL-3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	6.00	0.00					5.40 $203.96	0.60 $22.66		6.00 $226.62
SUM-CHAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR (CHALUPA) DE 1/2"	20.00	0.00					18.00 $422.10	2.00 $46.90		20.00 $469.00
SUM-INST-THW-10AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	221.50	0.05					199.35 $4,491.36	22.15 $499.04		221.50 $4,990.40

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-THW-12AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	385.60	0.07					347.04 $6,052.38	38.56 $672.48		385.60 $6,724.86
1.1.12	**Instalación Hidrosanitaria**	**1.00**	**2.96**								
SA1-10	SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.00	0.08					16.00 $8,627.52			16.00 $8,627.52
SA1-11	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	9.00	0.05					9.00 $5,666.22			9.00 $5,666.22

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-12	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	11.00	0.06					0 11.00 $5,848.15			11.00 $5,848.15
SA1-13	SALIDA DE RESPIRACION PARA MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE PVC Y COBRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20.00	0.12					20.00 $11,910.20			20.00 $11,910.20
SA1-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO CON ENTRADA VERTICAL Y TANQUE BAJO DE 6LTS. INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	9.00	0.21					9.00 $22,136.31			9.00 $22,136.31

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-15.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN BLANCO DE SOBREPONER, INCLUYE MATERIALES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	6.00	0.13					4.50 $10,083.87	1.50 $3,361.29		6.00 $13,445.16
FRAGADERO-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA SIN ESCURRIDEROS. DE ACERO INOXIDABLE (ASEO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.07					1.00 $7,513.56			1.00 $7,513.56
SA1-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO ECONIMIZADORA MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	6.00	0.08					6.00 $8,786.46			6.00 $8,786.46

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO COLADERA DE PVC MAC. DURMAN O SIMILAR, CON UNA O DOS SALIDAS SEGUN NECESIDADES DE OBRA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	4.00	0.04					4.00 $3,645.96			4.00 $3,645.96
SA1-13.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO DE CERÁMICA O FIBRA DE VIDRIO EN COLOR BLANCO CON SALIDA A LA PARED. INCLUYE: HERRAJES Y PIJAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	4.00	0.23					4.00 $24,083.04			4.00 $24,083.04

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
A61-1	TINACO DE 1,100 LT. DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS. INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS Y MONTAJE.	2.00	0.09					2.00 $9,160.54			2.00 $9,160.54
SALHIDTIN1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	0.07					2.00 $7,191.60			2.00 $7,191.60

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
A62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS TIPO SANILOCK O SIMILAR,ACABADO ESMALTADO ANTIGRAFITI, SOBRE LÁMINA DE ACERO CAL. 24. EL ACABADO ES RESISTENTE A QUIMICOS, BOLIGRAFO, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE Y PINTURA EN AEROSOL PASADORES, BIBELES, PERNOS Y TORNILLERIA PARA SUJETAR, MATERIALES Y MANO DE OBRA	1.00	1.54						1.00 $158,913.13		1.00 $158,913.13

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
A54	CUBIERTA DE MARMOL TIPO QUERETARO O SIMILAR DE 61X ML PARA OVALINES. INCLUYE: ZOCLO DE 10CM, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE PROP 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	4.40	0.19					3.30 $14,738.76	1.10 $4,912.92		4.40 $19,651.68
1.3	**Comedor comunitario**	**1.00**	**14.32**								
1.1.1	**Preliminares**	**1.00**	**0.03**								
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	113.87	0.02					113.87 $1,832.17			113.87 $1,832.17

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
NIV-003	NIVELACION Y CONFORMACION CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO AL 90%	113.87	0.01					113.87 $1,504.22			113.87 $1,504.22
1.1.2	**Cimentación**	**1.00**	**0.16**								
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	113.87	0.01					113.87 $704.86			113.87 $704.86
EXC-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	14.14	0.01					14.14 $1,306.11			14.14 $1,306.11

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
RELL-001A	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	59.78	0.14					59.78 $14,207.31			59.78 $14,207.31
1.1.3	**Cimbra**	**1.00**	**0.02**								
CIMBRA DE 10CM	CIMBRA COMUN EN CIMENTACIÓN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	46.03	0.02					46.03 $1,627.62			46.03 $1,627.62
1.1.4	**Concreto**	**1.00**	**0.27**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CONEST-004	CONCRETO F'c=250 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN ESTRUCTURA.	14.14	0.27					10.59 $20,836.99	3.55 $6,985.02		14.14 $27,822.01
1.1.5	**Acero**	**1.00**	**0.32**								
ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8", CON 0.577 KG/CM2) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.73	0.17					0.73 $17,848.46			0.73 $17,848.46

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2", CON 0.99 KG/ML) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.27	0.06					0.27 $6,455.30			0.27 $6,455.30
ACIM-21D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /4-4 COMO REFUERZO LOSA, FIRMES, PISOS ETC. INCLUYE CORTES, TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	114.12	0.08					114.12 $8,343.31			114.12 $8,343.31
1.1.6	**Nariz**	**1.00**	**0.07**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
NARIZ-001A	HECHURA Y FORJADO DE NARIZ PERIMETRAL EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 0.08X0.075 M. DE SECCION ARMADA CON 2 VRS DE 3/8" AMARRADAS A LA MALLA LAC, CON GOTERO EMBUTIDO Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO ACARREOS Y VIBRADO.	46.03	0.07					0 23.01 $3,662.96	23.02 $3,664.56		46.03 $7,327.52
1.1.7	**Estructura**	**1.00**	**10.77**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-MURO-INTEMPO01	SUMINISTRO DE MURO PREFABRICADO INTEMPO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE PANELES, CONECTORES, PIEZAS ESPECIALES, ARMADOS ENTRE SÍ, FABRICADOS EN CLORURO DE POLIVINILO (PVC) EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA, LAVABLE, LIBRE DE MANTENIMIENTO, RESISTENTE A LOS QUIMICOS, MULTIPERFORADO . INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS	172.79	5.26			75.53 $237,987.48	97.26 $306,456.53				172.79 $544,444.01
SUM-LOSA-INTEMPO02	SUMINISTRO DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y ACCESORIOS.	132.58	3.76				132.58 $389,189.92				132.58 $389,189.92

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
COL-MURO-INTEMPO01	COLOCACION DE MUROS INTEMPO. INCLUYE COLOCACION DE EXTRUSIONES DE PVC, TAPAS DE MUROS, TABLETAS DE COLADO, CONECTORES, ANCLAJES PARA TECHO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, APUNTALAMIENTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	172.79	0.51						172.79 $53,122.56		172.79 $53,122.56
PERF-MURO-01	CORTE Y PERFILADO DE MUROS EN VACIO Y/O COLADOS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA DE MANO, Y MANO DE OBRA.	79.01	0.07						79.01 $6,722.96		79.01 $6,722.96
COL-LOSA-INTEMPO02	COLOCACION DE PANEL INTEMPO PARA LOSA HASTA UNA ALTURA DE 3.47 MTS. . INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	132.58	0.23						132.58 $23,860.42		132.58 $23,860.42

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LAM-SUPERTEJA01	SUMINISTRO DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE FLETE	132.58	0.43					132.58 $44,305.58			132.58 $44,305.58
LAM-SUPERTEJA02	COLOCACIÓN DE LÁMINA INTEMPO TRIPLE COVER, HASTA UNA ALTURA DE 3.47, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	132.58	0.15						132.58 $16,011.69		132.58 $16,011.69
INSERTO PTR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO A BASE DE PTR DE 3 1/2" CAL-14, DE LONGITUD DE 6.999 ML, INCLUYE: ACABADO ESMALTE EN COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	16.00	0.36						16.00 $36,836.48		16.00 $36,836.48

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.1.8	**Albañilería**	**1.00**	**0.60**								
CONC-MURO-INTEMPO03	COLADO DE MUROS, DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA AGREGADO MAX. 3/4", REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS. FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INC. MATERIALES, ACARREOS, VACIADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M., VIBRADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	17.61	0.38						17.61 $39,628.31		17.61 $39,628.31

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CIM-APUNT-03	CIMBRA APUNTALAMIENTO PARA LOSAS PREFABRICADAS INCL: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTAEL LUGAR DE SU UTILIZACION, CLAVO, ALAMBRERECOCIDO DEL NO.18, SEPARADORES, HABILITADO,COLOCACION,DESMONTAJE,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	132.58	0.17						132.58 $17,288.43		132.58 $17,288.43

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LOSA VIGUETA	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO SISTEMA VIGUETA Y BOVEDILLA DE 23 CM DE ESPESOR VIGUETA PREESFORZADA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10/10 INCLUYE: LAS VIGUETAS, EL CASETON, MALLA DE REFUERZO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.77	0.02						1.77 $2,261.76		1.77 $2,261.76

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
IMPER-4.5MM	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SBS MARCA AL-KOAT DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS.	1.77	0.00						1.77 $395.36		1.77 $395.36

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MES-TAR-01	FORJADO DE MESETA PARA TARJA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA 66 6/6. DE 5 CM DE ESPESOR Y 60 CM DE FONDO. INC. TRAZO Y UBICACIÓN DE AGUJEROS. CIMBRA, RANURADO, MATS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	4.20	0.02						4.20 $2,428.65		4.20 $2,428.65
1.1.9	**Acabados**	**1.00**	**0.40**								
PIS-CER-01	PISO DE CERÁMICA PRENSADA Y ESMALTADA, TRAFICO PESADO DE 20X20 A 33X33 CM., DE PRIMERA, ASENTADA CON PEGAPISO Y BOQUILLA DE COLOR DE 6 MM DE ESPESOR Y JUNTEADO CON BOQUILLAS DE 5MM DE ESPESOR.	97.76	0.29						78.16 $23,850.52	19.60 $5,980.94	97.76 $29,831.46

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAP-GOT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA GOTERO DE LAMINA PINTRO CAL-22, CONSIDERANDO: BARRENOS, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS, DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS. P.U.O.T.	46.42	0.10						34.80 $7,642.43	11.62 $2,551.87	46.42 $10,194.30
SUM-FLASHING	SUMINISTRO DE FLASHING DE LAMINA PINTRO CAL-20 EN LATERALES DE EDIFICIO, CONSIDERANDO: DOBLECES, CORTES, HABILITADO, MONTAJE, PRUEBAS Y DESPERDICIOS	2.16	0.01						2.16 $1,363.76		2.16 $1,363.76
1.1.10	**Cancelería**	**1.00**	**0.45**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-01.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 X1.20 MTS, A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 1 REFUERZO VERTICAL DE PERFIL TUBULAR R-100 INVERTIDO DE 1 X 0.5 PULG, 3 INTERMEDIOS HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, 2 INTERMEDIOS VERTICALES DE PERFIL TUBULAR R-100 DE 1 X 0.5 PULG, ELECTROPINTADA EN COLOR BLANCO, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.00	0.06						1.60 $1,296.05	6.40 $5,184.19	8.00 $6,480.24

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.20X1.20 MTS., DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA EN LINEA PANORAMA EN 2 " CON BROCHE EMBUTIDO AUTOMATICO BCO. O SIMILAR, ZOCLO INF. DE 2 VENAS Y CRISTAL CLARO DE 4 MM DE ESPESOR. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.00	0.14						1.60 $2,977.70	6.40 $11,910.78	8.00 $14,888.48
ALUM-INTEM05.2	SUMINISTRO DE PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA METÁLICA MISTA ACABADO ARENA, DE 0.90 M. X 2.13 M.INCLUYE:CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN	5.00	0.14						1.00 $2,929.55	4.00 $11,718.20	5.00 $14,647.75

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALUM-INTEM05.1	SUMINISTRO DE PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA METÁLICA MISTA ACABADO ARENA, DE 0.70 M. X 2.13 M.INCLUYE:CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN	2.00	0.06							2.00 $5,717.08	2.00 $5,717.08
ALUM-INTEM05	SUMINISTRO DE PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA METÁLICA MISTA ACABADO ARENA, DE 0.80 M. X 2.13 M.INCLUYE:CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN	2.00	0.05							2.00 $4,809.32	2.00 $4,809.32
1.1.11	**Instalación eléctrica**	**1.00**	**0.61**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAB-INTEMPO01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO DE 30 POLOS, 3F, 4H CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X100 AMP CAT NQ304AB10014S DE 14" O SIMILAR Y DERIVADOS 1-1X15A, 9-2X15A, 2-1X20A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.12						1.00 $12,607.30		1.00 $12,607.30
LUM-INTEMPO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE T8 DE 2X32 WATTS, MARCA CONSTRULITA CAT. OF1006 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10.00	0.13						7.00 $9,203.39	3.00 $3,944.31	10.00 $13,147.70

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LUM-INTEMP O03	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 26 WATTS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MARCA CONSTRULITA CAT. CO1021B41A O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.00	0.01						1.60 $1,012.77	0.40 $253.19	2.00 $1,265.96
PLAC-APAG-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA Y APAGADOR SENCILLO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CABLEADO A PRESIÓN MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	5.00	0.01						4.00 $688.88	1.00 $172.22	5.00 $861.10

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PLAC-APAG-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA Y APAGADOR DE TRES VIAS CON CONEXIÓN A TIERRA Y CABLEADO A PRESIÓN MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.00	0.01						3.20 $584.77	0.80 $146.19	4.00 $730.96
CONT-DUP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA MCA HUBBELL CAT CR20WHI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7.00	0.01						4.90 $650.08	2.10 $278.61	7.00 $928.69

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONDUIT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 1/2" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	99.57	0.05						99.57 $4,931.70		99.57 $4,931.70

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONDUIT002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" MCA RYMCO O SIMILAR, O TUBERÍA FLEXIBLE MARCA POLIFLEX DE 3/4" DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA DE ACERO GALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.40	0.00						2.40 $180.26		2.40 $180.26
SUM-INSTLAMP-2X32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO TIPO ESCUADRA PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1/4" X 1 1/2" X 1 (0.60 + 0.40)	20.00	0.05						20.00 $5,449.40		20.00 $5,449.40

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-CONECLV-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA Y CONECTOR MEDIA VUELTA 15A, 120 VCA FRENTE MUERTO, SELLO DE NEOPRENO A LA SALIDA DEL CABLE, MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10.00	0.03						10.00 $2,899.80		10.00 $2,899.80
SUM-INST-C-2F-1T-12A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX TIPO MC, 2F-12 AWG, 1T-12 AWG, MCA VIAKON, CON SU RACOR DE ALEACIÓN DE ZINC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10.00	0.00						10.00 $508.60		10.00 $508.60

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-SOPOR01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA INCLUYE: PERNO ROSCADO CON ARANDELA PLÁSTICA DE 3/8", VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8", COPLE GALVANIZADO PARA VARILLA DE 3/8", UNICANAL 4X4, ABRAZADERA UNICANAL MCA ANCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	68.00	0.11						68.00 $11,440.32		68.00 $11,440.32
SUM-INST-CAJGAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	38.00	0.01						38.00 $1,296.94		38.00 $1,296.94

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-CHAL-3/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.00	0.00						1.00 $37.77		1.00 $37.77
SUM-CHAL-1/2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR (CHALUPA) DE 1/2"	16.00	0.00						16.00 $375.20		16.00 $375.20
SUM-INST-THW-10AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	87.94	0.02						87.94 $1,981.29		87.94 $1,981.29

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INST-THW-12AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	242.57	0.04						242.57 $4,230.42		242.57 $4,230.42
1.1.12	**Instalación Hidrosanitaria**	**1.00**	**0.63**								
SA1-10	SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA A BASE DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00	0.02						4.00 $2,156.88		4.00 $2,156.88
SA1-11	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	0.01						2.00 $1,259.16		2.00 $1,259.16

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-12	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	0.01						2.00 $1,063.30		2.00 $1,063.30
SA1-13	SALIDA DE RESPIRACION PARA MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE PVC Y COBRE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	0.01						2.00 $1,191.02		2.00 $1,191.02
SA1-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO CON ENTRADA VERTICAL Y TANQUE BAJO DE 6LTS. INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	2.00	0.05							2.00 $4,919.18	2.00 $4,919.18

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ECONÓMICO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.01							1.00 $1,544.12	1.00 $1,544.12
FRAGADERO-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO DE UNA TARJA PARA LAVATRASTES DE ACERO INOXIDABLE 1.0 X 0.70 X 0.90 MTS INCLUYE : LLAVE MEZCLADORA, MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION	1.00	0.07							1.00 $7,513.56	1.00 $7,513.56
CAMPANA-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 1.90X0.92X0.50 MTS. CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CAL.20 PARA FIJAR A MURO. INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.10							1.00 $10,796.77	1.00 $10,796.77

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
GAS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS DE 3.00 MTS DE LONGITUD CON DOS TANQUES PORTATILES DE GASDE 30 KG CARGADO, ICL: TUBERIA DE COBRE RIGIDO, DE 13MM Y FLEXIBLE DE 3/8" PINTURA ESMALE COMEX O SIMILAR, CON TUBERIA DE COLORES NORMATIVOS, CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.04							1.00 $4,482.82	1.00 $4,482.82
SA1-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL TIPO COLADERA DE PVC MAC. DURMAN O SIMILAR, CON UNA O DOS SALIDAS SEGUN NECESIDADES DE OBRA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00	0.02						2.00 $1,822.98		2.00 $1,822.98

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SA1-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO ECONIMIZADORA MARCA URREA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	0.01							1.00 $1,464.41	1.00 $1,464.41
A61-1	TINACO DE 1,100 LT. DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS. INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS Y MONTAJE.	1.00	0.04							1.00 $4,580.27	1.00 $4,580.27
SALHIDTIN1	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	0.03							1.00 $3,595.80	1.00 $3,595.80

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
A54	CUBIERTA DE MARMOL TIPO QUERETARO. INCLUYE: ZOCLO DE 10CM, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE PROP 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	4.20	0.18						2.10 $9,379.21	2.10 $9,379.21	4.20 $18,758.42
1.4	**Obra exterior**	**1.00**	**22.09**								
1.4.1	**Bardas, cancha y andadores**	**1.00**	**15.07**								
1.4.1.1	**Preliminares**	**1.00**	**0.40**								
LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	1,411.03	0.22			1,411.03 $22,703.47					1,411.03 $22,703.47

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
NIV-003	NIVELACION Y CONFORMACION CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO AL 90%	1,411.03	0.18			1,411.03 $18,639.71					1,411.03 $18,639.71
1.1.4.2	**Cimentación**	**1.00**	**1.83**								
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	1,411.03	0.08			1,411.03 $8,734.28					1,411.03 $8,734.28
EXC-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	57.71	0.05			6.41 $592.09	51.30 $4,738.58				57.71 $5,330.67

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CYA004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES A PRIMERA ESTACION (20 MTS): INCLUYE: CARGA DESCARGA Y ABUNDAMIENTO.	57.71	0.05				57.71 $4,949.21				57.71 $4,949.21
25 M	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TIERRA NEGRA DE JARDINERAS, Y MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZAS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA EN TIRADERO OFICIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	57.71	0.04				57.71 $3,881.57				57.71 $3,881.57

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
RELL-001A	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	490.19	1.13				490.19 $116,498.56				490.19 $116,498.56
13 M	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR, CON BALASTRO DE 1 1/2" A FINOS. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS DESDE EL BANCO, APLICACION DE AGUA PARA COMPACTACION Y EQUIPO DE COMPACTACION.	1,225.48	0.48				980.36 $39,596.74	245.12 $9,900.40			1,225.48 $49,497.14
1.1.4.3	**Cimbra**	**1.00**	**0.06**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CIMBRA DE 10CM	CIMBRA COMUN EN CIMENTACIÓN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS	170.81	0.06				56.93 $2,013.04	113.88 $4,026.80			170.81 $6,039.84
1.1.4.4	**Concreto**	**1.00**	**6.43**								
CONEST-004	CONCRETO F'c=250 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN ESTRUCTURA.	12.00	0.23					12.00 $23,611.32			12.00 $23,611.32

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LOSPAV	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA CANCHA DEPORTIVA DE 2.5 X 2.5 M Y 10 CM DE ESPESOR COLADAS EN FORMA ALTERNADAS, A BASE DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6-10/10, ACABADO PULIDO EN FORMA INTEGRAL CON LLANA Y VOLTEADOR EN LAS FRONTERAS DE LAS LOSAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	974.03	4.95					974.03 $511,940.43			974.03 $511,940.43

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ANDADOR01	ANDADOR DE CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE 4" PARIS TILE(O SIMILAR), COLOR: ECLIPSE, DESMOLDANTE, BLACK, MCA. ROTEC, F´C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO.	251.45	1.12					103.53 $47,749.07	147.92 $68,222.18		251.45 $115,971.25

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ALB-09	FABRICACION DE RAMPA DE ACCESO DEL 8% PARA SERVICIO Y MINUSVALIDOS, FABRICADO EN CONCRETO ARMADO DE 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA 6X6 10/10 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RANURADO, INCLUYENDO LA FABRICACION DEL CONCRETO, MURO LATERAL DE CONTENCIÓN Y CADENA ARMEX DE 15 X 20 CMS, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO APISONADO PARA RECIBIR FIRME, ACABADO RALLADO, MANO DE OBRA, COLOCACION DE MALLA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	44.00	0.14					25.62 $8,198.40	18.38 $5,881.60		44.00 $14,080.00
1.1.4.5	**Acero**	**1.00**	**0.34**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8", CON 0.577 KG/CM2) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.65	0.15				0.40 $9,779.98	0.25 $6,112.49			0.65 $15,892.47
ACIM003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2", CON 0.99 KG/ML) EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0.80	0.18				0.00 $0.00	0.80 $19,126.82			0.80 $19,126.82
1.1.4.6	**Nariz**	**1.00**	**0.26**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
NARIZ-001A	HECHURA Y FORJADO DE NARIZ PERIMETRAL EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 0.08X0.075 M. DE SECCION ARMADA CON 2 VRS DE 3/8" AMARRADAS A LA MALLA LAC, CON GOTERO EMBUTIDO Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO ACARREOS Y VIBRADO.	170.81	0.26					73.20 $11,652.71	97.61 $15,538.53		170.81 $27,191.24
1.1.4.7	**Estructura**	**1.00**	**3.78**								
MCON-002	MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACARREO MATERIAL 1ª EST.=20 M.	135.30	1.37				5.88 $6,164.12	129.42 $135,673.58			135.30 $141,837.70

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
exc-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	36.90	0.03				33.21 $3,067.61	3.69 $340.84			36.90 $3,408.45
APLA-001	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: ARISTAS INTERIORES Y EXTERIORES.	205.00	0.30					34.16 $5,230.24	170.84 $26,157.31		205.00 $31,387.55

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CAD-021D	CADENA DE DESPLANTE CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA AMARRE DE CONTRACIMIENTO DE 0.20X0.20 M. REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	205.00	0.51					193.46 $49,504.48	11.54 $2,952.97		205.00 $52,457.45
PLANTILLA01	PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C 100KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INC. COMPACTACION DE FONDO, AFINE DE SEPA SUMINISTRO, FABRICACION Y VACIADO DE CONCRETO.	184.50	0.23				107.59 $13,838.23	76.91 $9,892.16			184.50 $23,730.39

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
REJACERO2.5X2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO DE 20X5 GALVANIZADO EN FRIO (METALIZADO) VARILLA DE 4.9 MM CAL 6 CON POSTE DE 2 1/4"X 2 1/4" No. 16, MODULADO EN PANELES DE UNA SECCION DE 2.50 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTURA, 2.00 M LIBRES ANCLADO A LA CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	371.10	0.94						318.00 $83,042.52	53.10 $13,866.53	371.10 $96,909.05

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
POSTER EJACERO2X2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ACERO DE PERFIL PTR DE 2"x2" CAL. 16, DE 3.00M DE ALT. EL CUAL 50CM IRA ANCLADO EN EL MURO DE CONTENCION CON CONCRETO DE F´C= 150KG/CM2,ACABADO GALVANIZADO RESISTENCIA A LA INTEMPERIE PINTADO ELECTROSTATICAMENTE, INC. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	74.00	0.40						74.00 $41,067.78		74.00 $41,067.78
1.1.4.8	**Albañilería**	**1.00**	**0.46**								
MCON-002A	MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREO MATERIAL 1ª EST.=20 M.	29.93	0.33						29.93 $34,414.71		29.93 $34,414.71

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
REP-001	REPISON DE 15 x 35 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. CON GOTERO (CHAFLAN). INCLUYE CIMBRA APARENTE.	83.15	0.13						83.15 $13,108.60		83.15 $13,108.60
1.1.4.9	**Acabados**	**1.00**	**0.72**								
REC-MURO-01	RECUBRIMIENTO EN MURO A BASE DE CANTERA DE 2.5 CMS DE ESPESOR, TERMINADO LISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	43.20	0.32						25.92 $19,668.10	17.28 $13,112.06	43.20 $32,780.16

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PINE-010	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL EN FRANJAS DE 5 CMS. DE ANCHO, EN CANCHAS DE FUT-BOL RAPIDO Y BASQUET. INCLUYE: TRAZO	451.37	0.09						451.37 $9,284.68		451.37 $9,284.68
PINE-11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESPECIAL EN CANCHAS DE BASQUET-BOL Y VOLY-BOOL ARQUI SPORT DE LA MARCA CURACRETO. INCLUYE: RASPADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION.	563.35	0.31						563.35 $32,482.76		563.35 $32,482.76
1.1.4.1 0	**Herrería**	**1.00**	**0.80**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CAN-POR-01	ELABORACIÓN DE PORTERÍAS CON EXTENSIONES PARA SOPORTAR TABLEROS DE BASQUET BALL, FABRICADOS CON TUBO DE 2 1/2" Y EXTENSIONES EN TUBO DE 2" TODO EN CÉDULA 30 DE MEDIDAS 2 M. X 3 M.	2.00	0.40						0.39 $8,073.10	1.61 $33,327.40	2.00 $41,400.50
RED-VOLIBOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLEY- BOL COLOR BLANCO, DE 10.00 X 1.00 M. REFORZADA.	1.00	0.02						0.18 $429.09	0.82 $1,954.74	1.00 $2,383.83

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
POSTE-VOLLEY	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE POSTE DE VOLLEY BALL A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM. CED. 40 DE 3.25 M DE LONGITUD CON CUATRO GANCHOS DE 1/4" DE DIAM. CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBO DE 3", POLIDUCTO PARA DREN, PINTURA DE TALLER Y ACABADO.	2.00	0.02						0.39 $313.61	1.61 $1,294.65	2.00 $1,608.26

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TAB ACRB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.05X1.80MTS. INCLUYE: LOGOTIPO Y LEYENDA VIVIR MEJOR (GOBIERNO FEDERAL) EN VINIL ADHERIBLE O ROTULO, TORNILLERIA, ARO 46CMS. , MONTAJE, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.00	0.11						0.39 $2,194.77	1.61 $9,060.45	2.00 $11,255.22
RED-TENIS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE TENIS, COLOR BLANCO DE 10.00 X 1.00 M, REFORZADA	1.00	0.02						0.18 $429.09	0.82 $1,954.74	1.00 $2,383.83

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
POSTE-TENIS	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE POSTE DE TENIS A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM. CED. 40 DE 1.07 M DE LONGITUD CON CUATRO GANCHOS DE 1/4" DE DIAM. CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBO DE 3", POLIDUCTO PARA DREN, PINTURA DE TALLER Y ACABADO.	2.00	0.02						0.39 $313.61	1.61 $1,294.65	2.00 $1,608.26

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
HERR-152	SUM Y COLOC DE PUERTA DE HERRERIA DE 3.00 X 2.90 M (H).2 HOJAS CON CERRADURA Y PORTACANDADO. MARCO DE PERFIL PTR 2" Y CUERPO DE PERFIL PTR DE 1 1/2" @ 20 CM. HORIZONTAL. INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE, ANCLADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.	1.00	0.10						0.18 $1,883.08	0.82 $8,578.47	1.00 $10,461.55
HERR-153	SUM Y COLOC DE REJA FIJA DE HERRERIA DE 1.00 X 2.90 M (H). MARCO DE PERFIL PTR 2" Y CUERPO DE PERFIL PTR DE 1 1/2" @ 20 CM. HORIZONTAL. INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE, ANCLADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.	2.00	0.11						0.39 $2,226.04	1.61 $9,189.54	2.00 $11,415.58

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
1.4.2	**Instalación hidráulica y sanitaria**	**1.00**	**2.33**								
1.4.2.1	**Preliminares**	**1.00**	**0.35**								
TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	186.47	0.01			186.47 $1,154.25					186.47 $1,154.25
EXC-004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	157.72	0.14			36.75 $3,394.60	110.25 $10,183.79	10.72 $990.21			157.72 $14,568.60

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CYA004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES A PRIMERA ESTACION (20 MTS): INCLUYE: CARGA DESCARGA Y ABUNDAMIENTO.	47.26	0.04				32.58 $2,794.06	14.68 $1,258.96			47.26 $4,053.02
25 M	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TIERRA NEGRA DE JARDINERAS, Y MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZAS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA EN TIRADERO OFICIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	47.26	0.03				18.10 $1,217.41	29.16 $1,961.30			47.26 $3,178.71

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
RELL-003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	121.37	0.12					11.54 $1,214.82	109.83 $11,561.80		121.37 $12,776.62
1.4.2.2	**Albañilería**	**1.00**	**1.37**								
CISTERNA 01A	CISTERNA MCA. ROTOPLAS CAP. 10000 LTS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE AREA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	1.00	0.55				0.54 $30,929.17	0.46 $26,347.07			1.00 $57,276.24

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PLAZO-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO MEDIDAS INTERIORES DE 40 X 60 X 80 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, APLANADO INTERIOR. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8".	17.00	0.42				0.88 $2,234.52	9.68 $24,579.75	6.44 $16,352.64		17.00 $43,166.91
FOSS-032	FOSA SEPTICA DE 3.00 X 2.00 M. Y 2.00 M. DE PROF. FORJADA CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO	1.00	0.28						1.00 $29,133.61		1.00 $29,133.61

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
	PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 Vr., DE 3/8" Y E DE 1/4" @ 20 CM., PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA 6*6-6/6 DE 15 CM. DE ESP., LOSA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON Vr DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS TAPA MOVIBLE DE 60 X 60 CM., INCLUYE: MURETE INTERMEDIO ALICATADO DE TABIQUE APLANADO PULIDO AMBAS CARAS, TUBO VENTILA DE PVC SANITARIO DE 2" Y 50 CM. LONG., PLANTILLA DE 5 CM. DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CARGAS, ACARREOS,										

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
	EXCAVACION, RELLENO Y LIMPIEZAS.										
POZA-003	POZO DE ABSORCION PARA AGUAS JABONOSAS DE 2.00 M. PROF. X 1.50 M. DIAM. INTERIOR HECHO A BASE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 28 CM. DE ESPESOR A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, UNA CAMA DE GRAVA 15 CM, CAMA DE GRAVILLA 20 CM Y CAMA DE ARENA 25 CM., TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AR. CON Vr DE 3/8" @ 20CM. AMBOS SENTIDOS, INCL. EXCAVACION, RELLENO, CARGAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS	1.00	0.09						0.40 $3,616.57	0.60 $5,424.85	1.00 $9,041.42

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
BASEBOMBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA BOMBA DE 0.20 X 0.50 X 0.50 MT DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO RECOCIDO Y LOZA DE CONCRETO ARMADO F¨C=150KG/*CM2 DE 0.08 MT DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	2.00	0.03					2.00 $2,992.86			2.00 $2,992.86
1.4.2.3	**Instalación hidráulica**	**1.00**	**0.40**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
P-346	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC EN 2½" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES Y 3.00 M. DE LONGITUD CON TUBO KITEC DE 1/2" INCLUYE: VALVULA DE INSERCION DE 1/2" Y TUBERIA KITEC, JUEGO DE COMPRESION DE POLIETILENO A FIERRO VALVUL	1.00	0.01			0.60 $469.57	0.40 $313.04				1.00 $782.61

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LINEA ALI 01	LINEA DE ALIMENTACION A CISTERNA A BASE DE TUBERIA CODOS Y CONEXIONES TUBOPLUS O SIMILAR. DE 1/2" DIAM INTERIOR. INCL. MATERIALES, FLOTADOR Y VALVULA, CONEXIONES, CORTES,EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	35.60	0.02				35.60 $1,913.50				35.60 $1,913.50

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
LINEA ALI 02	LINEA DE ALIMENTACION A EDIFICIOS A BASE DE TUBERIA CODOS Y CONEXIONES TUBOPLUS O SIMILAR. DE 2" DIAM INTERIOR. INCL. MATERIALES, CORTES,EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	67.30	0.15				19.20 $4,548.10	42.24 $10,005.81	5.86 $1,388.11		67.30 $15,942.02
LINEA ALI 03	LINEA DE ALIMENTACION A EDIFICIOS A BASE DE TUBERIA CODOS Y CONEXIONES TUBOPLUS O SIMILAR. DE 1 1/2" DIAM INTERIOR. INCL. MATERIALES, CORTES,EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	51.00	0.08				4.50 $762.21	33.00 $5,589.54	13.50 $2,286.63		51.00 $8,638.38

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
BOM 1/2"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 1/2 HP, INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, CONEXIONES Y PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00	0.03						1.00 $3,033.03		1.00 $3,033.03
BOM 1"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 1 HP, INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, CONEXIONES Y PRUEBAS, Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	1.00	0.03						1.00 $3,362.14		1.00 $3,362.14

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SAL01AE	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y TUBERIA TUBOPLUS DE 50 MM PARA COLUMNA DE CISTERNA-BOMBA-TINACO.DESARROLLO DE 15.00 M. INCL. MATERIALES, CONSUMIBLES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	2.00	0.07						1.68 $6,040.94	0.32 $1,150.66	2.00 $7,191.60
1.4.2.4	**Instalación sanitaria**	**1.00**	**0.22**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
TPVCSR 25-6"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 15 CMS DE DIAMETRO SERIE 25, INCLUYE: CORTES, FIJACION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN OBRA, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	155.80	0.22					93.45 $13,794.15	62.35 $9,203.49		155.80 $22,997.64
1.4.3	**Alimentaciones eléctricas e ilimunación**	**1.00**	**4.68**								
1.4.3.1	**Transformador**	**1.00**	**2.60**								

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MT-13-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL VOLTAJE DE OPERACION 13200/200-1270 CON TANQUE Y GABINETE DE ACERO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	1.00	1.01			1.00 $104,763.62					1.00 $104,763.62
MT-13A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO BT3FRMTB4 DE 75 KVA TIPO PEDESTAL	1.00	0.09			1.00 $8,990.79					1.00 $8,990.79
MT-141	CONEXION DE CIRCUITO ELECTRICO EN TRANSFORMADOR, INCLUYE 8 ZAPATAS CALIBRE 1/0 AWG, 8 TORNILLOS DE BRONCE DE 1/2"X 2 1/2", INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1.00	0.04			1.00 $4,253.05					1.00 $4,253.05

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MT-14A1	ALIMENTACION PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL CON CONDUCTOR CALIBRE 400 KCM	240.00	0.92			34.28 $13,655.44	205.72 $81,948.56				240.00 $95,604.00
ALI-001	ALIMENTACION PRINCIPAL DE DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL CON CONDUCTOR CALIBRE 1/0 THW	30.00	0.03			4.28 $488.43	25.72 $2,935.17				30.00 $3,423.60
TUBPVCPQ2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO CONDUIT PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCL. GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	90.00	0.12			13.84 $1,871.03	76.16 $10,296.07				90.00 $12,167.10

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
ITE36300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMANGNETICO DE 3 POLOS 400 AMPERES 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	1.00	0.11				1.00 $11,034.36				1.00 $11,034.36
MURETE-MT	MURETE DE BARRAS DERIVADORAS INCLUYE: MUERETE DE CONCRETO, PUERTA Y 3 BARRAS DERIVADORAS DE 4 VIAS	1.00	0.08				1.00 $8,444.97				1.00 $8,444.97
6.00	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO "A" A PIEEN ZANJA, INCLUYEE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	21.60	0.03			16.80 $2,161.32	4.80 $617.52				21.60 $2,778.84

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
CYA004	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES A PRIMERA ESTACION (20 MTS): INCLUYE: CARGA DESCARGA Y ABUNDAMIENTO.	2.16	0.00			1.08 $92.62	1.08 $92.62				2.16 $185.24
25M	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TIERRA NEGRA DE JARDINERAS, Y MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZAS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA EN TIRADERO OFICIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	2.16	0.00			0.72 $41.73	1.44 $83.46				2.16 $125.19

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
REJCFE 001	REGISTRO PEFABRICADO CONCRETO ARMADO NORMA CFE BTMRMTB3; CON SECCION 1.66X1.16X1.00 INCLUYE: BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.20x1.20x0.30 Y REFORZADO CON 4#3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS, CON HUECO 0.75x0.30, EXCAVACION, ACARREOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, TAPA DE FIERRO FUNDIDO NORMA CFE Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.09			1.00 $8,948.30					1.00 $8,948.30

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE
CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
REG-CFE-003	REGISTRO PREFABRICADO CONCRETO ARMADO NORMA CFE 1.160X1.16X1.50 Y 15 CMS. DE ESPESOR, CON TAPA DE POLIMEROS INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, CIMBRA Y DESCIMBRA TAPA POLIMERICA	1.00	0.08			0.80 $6,673.18	0.20 $1,668.30				1.00 $8,341.48
1.4.3.2	**Tablero principal**	**1.00**	**0.83**								
TABPRIN001	SUM. E INST. DE TABLERO PRINCIPAL "PP1" TIPO I LINE 3F, 4H, 227/115 VCA MARCA SQUARED O SIMILAR	1.00	0.27				1.00 $28,434.14				1.00 $28,434.14
INTRPRINC001	SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TIPO FAL 3X100 A 25KA FA3100	3.00	0.12				3.00 $12,286.32				3.00 $12,286.32
INTRSEC001	SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TIPO FAL 2X100 A 25KA FA2100	1.00	0.03				1.00 $2,880.29				1.00 $2,880.29
INTRSEC002	SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TIPO FAL 2X15A 25KA FA215	1.00	0.00				1.00 $503.91				1.00 $503.91

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
MT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE FORRADO DE FIBRA DE VIDIRO, NORMA CFE CON PROTOCOLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	12.00	0.11				12.00 $11,373.84				12.00 $11,373.84
MT-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA (1K) INCLUYE: VARILLAS CON PROTOCOLO DE DFE Y SOLDADURA CADWELD MATERIALES Y MANO DE OBRA	3.00	0.08				1.50 $4,010.01	1.50 $4,010.01			3.00 $8,020.02
MT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA (3K) INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG, 3 VARILLAS Y SOLDADURA CADWELD, MATERIALES Y MANO DE OBRA	1.00	0.06				0.32 $2,002.58	0.68 $4,255.48			1.00 $6,258.06

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
016E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRANSOCKET DE 13 TERMINALES DE 200 AMP. PARA TC´S	1.00	0.15				0.00 $0.00	1.00 $15,651.95			1.00 $15,651.95
1.4.3.3	**Alimentaciones a tableros**	**1.00**	**1.26**								
100 M	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA DE 2" DE TUBO PAD ESPECIFICACIONES CFE-TN-S1B-PAD-PADC SECCION PROMEDIO DE EXCAVACIONES 40 CMS DE ANCHO Y HASTA 100 CMS DE PROFUNDIDAD	91.80	0.10					91.80 $10,721.32			91.80 $10,721.32
BACDUC 1-1/2"	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VIA DE 1 1/2" DE TUBO PAD ESPECIFICACIONES CFE-TN-S1B-PAD-PADC SECCION PROMEDIO DE EXCAVACIONES 40 CMS DE ANCHO Y HASTA 100 CMS DE PROFUNDIDAD	129.82	0.14					129.82 $14,147.78			129.82 $14,147.78

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
SUM-INS-2AWG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	102.00	0.07					74.80 $5,227.77	27.20 $1,901.01		102.00 $7,128.78
MT-05A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, INCLUYE:MATERIALES Y MANO DE OBRA.	51.00	0.03					35.28 $2,159.84	15.72 $962.38		51.00 $3,122.22
C-XLP-6A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP EN ALUMINIO CAL. 6, INCLUYE: MANIOBRAS Y CONEXIONES	315.70	0.06					184.10 $3,917.65	131.60 $2,800.45		315.70 $6,718.10

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

EMPORIONCE CONSTRUCTORA

EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V.

Nombre de la obra:
CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.

No. de obra: 2015301935602

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

Programa de obra

Clave	Descripción	Cantidad programada	%	ene.-2016	feb.-2016	mar.-2016	abr.-2016	may.-2016	jun.-2016	jul.-2016	Total
PLAZO-65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADO MEDIDAS INTERIORES 40 X 40 CM, INCLUYE EXCAVACION RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	13.00	0.28					10.20 $22,984.68	2.80 $6,309.52		13.00 $29,294.20
	Total parcial:			**$138,702.85**	**$889,510.20**	**$2,243,709.76**	**$2,899,542.29**	**$2,852,449.12**	**$1,119,761.59**	**$201,151.78**	
	Total acumulado:			**$138,702.85**	**$1,028,213.05**	**$3,271,922.81**	**$6,171,465.10**	**$9,023,914.22**	**$10,143,675.81**	**$10,344,827.59**	

Representante Legal
Arq. Ricardo Alcalá Ordaz

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5602

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO **DOP-CONTINVER 2-118/15** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**, LA CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y **SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL "FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (CONTINVER-2)"**.

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **25 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CITA EN J. DE GRIJALVA NO.34, ESQ. RAFAEL FREYRE EN EL FRACC. REFORMA DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, SE REUNEN LOS C.C. **ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO E ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, **CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA REPROGRAMACIÓN POR ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO.**

I. ANTECEDENTES

A.- EL MARCO LEGAL DEL **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 (CONTINVER),** POR TRATARSE DE SUBSIDIOS DE CARÁCTER FEDERAL EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO LA NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ OTORGAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN COMPETENTES DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO FEDERAL Y ESTATAL, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA CONOCER Y REVISAR TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS, POR LO QUE SE DEBERÁ ASEGURAR LIBRE ACCESO DE DICHAS INSTANCIAS A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL, CONTABLE Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, RELACIONADA CON LOS RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DEL FONDO COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS OBRAS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 EN LA CLÁUSULA DECIMA NOVENA.

B.- QUE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5602

EN SU ANEXO 20 CORRESPONDIENTE A "PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS" FUERON AUTORIZADOS LOS RECURSOS EN LAS ASIGNACIONES PREVISTAS EN "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS".

C.- QUE PARA LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS ANTES SEÑALADOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CELEBRÓ EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2-2015".

QUE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y POR LA OTRA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA TRASFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL FONDO DE "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2-2015".

D.- LOS RECURSOS FEDERALES DEL "**FONDO**" QUE EL **"ESTADO"** TRANSFIERE AL **"MUNICIPIO"**, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **$ 60´000,000.00** (SESENTA MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.), DE CONFORMIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL **"ESTADO"** PARA LA TRASNFERENCIA DE LOS MONTOS Y PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA **SCHP** EN EL ANEXO DENOMINADO **"CARTERA DE PROYECTOS"** DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

DENOMINACION DEL PROYECTO	UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)
NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.	VERACRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	$ 27´000,000.00
NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.	VERACRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	$ 12´000,000.00
NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.	VERACRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	$ 21´000,000.00

E.-CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO, LOS RECURSOS QUE TRANSIFERE EL **"ESTADO"** AL **"MUNICIPIO"** NO PIERDEN SU CARÁCTER FEDERAL, POR LO QE EL "MUNICIPIO" DEBERÁ REALIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5602

ACCIONES NECESARIAS PARA DICHOS RECURSOS SEAN EJERCIDOS EN TIEMPO Y FORMA.

F.-CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015, EN SESION ORDINARIA EL H. CABILDO DE VERACRUZ APRUEBA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PARA LLEVAR A CABO CON RECURSOS CONTINVER - 2.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SUBCOMITE TECNICO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL MANEJO DE LOS FONDO DE **FEDERALES Y DEL ORDEN ESTATAL,** LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DEBERA DE CONTAR CON UN EXPEDIENTE QUE INCLUYA EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE COMPRUEBE, JUSTIFIQUE Y DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y SEAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

SEGUNDO.- QUE LA AMPLIACION DEL TIEMPO POR ENTREGA DE ANTICIPO DE LA OBRA EN MENCIÓN DARA CONSTANCIA QUE REPROGAMACION SE ESTA CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERCERO.- LOS TIEMPOS RESPECTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL ANTICIPO DE PAGO, QUE ESTA DIRECCION Y LAS DEMAS ÁREAS INVOLUCRADAS REALIZAN DE MANERA CONJUNTA, INCLUYENDO EL PROCESO DE REVISION Y VALIDACION, DA MOTIVO PARA LA REPROGRAMACION DE LA EJECUCION Y EL PLAZO PACTADO EN EL PROGRAMA INICIAL.

POR LOS CONSIDERANDOS MENCIONADOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES:

III. HECHOS

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO, NECESITA REPROGRAMAR EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TAL COMO SE INDICA EN EL CONVENIO POR AMPLIACION DE TIEMPO (CONV-TIEMPO-01) DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**", TODA VEZ QUE ESTA DIRECCION UNA VEZ TRAMITADO EL ANTICIPO Y EN ESPERA DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE REVISION DE LAS AREAS EN COMENTO ELABORA EL CONVENIO DE TIEMPO COMO LO ESTABLECE EL ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5602

SEGUNDO.- LA AMPLIACION DE TIEMPO POR ANTICIPO, SE ENCUENTRA SUSTENTADA LEGALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REQUIERE DE AMPLIAR EL MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS CON LA EMPRESA QUE ESTA DESARROLLANDO LOS TRABAJOS, POR LO QUE.

SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA H. AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE REALIZAR LA AMPLIACION DEL TIEMPO AL CONTRATO DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**

SEGUNDO. QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CON LOS LINEAMINETOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RESOLVIENDOSE PROCEDER A REALIZAR LA AMPLIACION AL TIEMPO DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS I DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.**, CON LA EMPRESA EMPORIO ONCE, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ARQ. RICARDO ALACALÁ ORDAZ.

DICTÁMEN TÉCNICO POR ENTREGA DE ANTICIPO

No. DE OBRA: 2015 30193 5602

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA **25 DE ENERO DE 2015**, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS